



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 930 del 06/06/2023

OGGETTO: STRADE PROVINCIALI AREA SUD OVEST - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SU VARIE STRADE PROVINCIALI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI.. CUP G67H21019840001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1936 del 13/12/2021 è stato affidato il servizio di progettazione esecutiva e direzione lavori relativo ai lavori in oggetto all'RTP Piacentini – Florini con sede in Pavullo nel Frignano via Sassorosso 61/A – C.F./P.I. PCNMSM66C31F257S per un importo complessivo di € 41.823,31 (liquidati per € 22.921,92), compreso nel quando economico del progetto principale.

Con determinazione n. 1058 del 21/06/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Viabilità – Area Tecnica per un importo complessivo pari a € 600.000,00.

La spesa complessiva di € 600.000,00 è stata finanziata con fondi D.M. 225 del 29/05/2021 (cod. intervento 00801.V1.MO), al cap. 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti D.M. 225/21" del PEG 2022.

Con medesima determinazione n. 1058 del 21/06/2022 è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori a mezzo di procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, con applicazione del criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del medesimo decreto legislativo, come modificata con D.L. 76/2020 art. 1 comma 3.

Con Determinazione n. 1218 del 11/07/2022 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa Progetto Segnaletica s.r.l. Viale Europa n. 91 - 41011 Campogalliano (MO), la quale ha offerto un ribasso percentuale del 4,66%, e quindi per un importo contrattuale netto di € 410.253,23 di cui € 402.647,53 per lavori ed € 7.605,70 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza oltre a € 90.225,71 per IVA 22% per un totale complessivo di € 500.508,94.

Il contratto è stato registrato con il Rep. n. 29102 del 12/09/2022.

Durante l'esecuzione dei lavori sono intervenute le seguenti ditte in subappalto:

Impresa Crovetti Dante s.r.l. via Villaggio Artigiano n. 57 – 41027 Isolalunga di Pievepelago (MO), C.F. e P.IVA. 02027590369, per i lavori relativi ad opere rientranti nella cat. prevalente OG3 quali lavori di manutenzione e messa in sicurezza ponti per un importo presunto di € 75.000,00 IVA esclusa, autorizzato con Determina Dirigenziale n. 1591 del 12/09/2022;

Impresa Gaetti Costruzioni s.r.l. via Costa Mangone n. 1/A – 41040 Montefiorino (MO), C.F. e P.IVA. 00161870365, per i lavori relativi ad opere rientranti nella cat. prevalente OG3 quali lavori di manutenzione e messa in sicurezza ponti per un importo presunto di € 75.000,00 IVA esclusa, autorizzato con Determina Dirigenziale n. 1592 del 12/09/2022;

Impresa Serchio Pali s.r.l. via G. Pascoli n. 78 – 55100 Lucca (LU), C.F. e P.IVA. 02418290462, per i lavori relativi ad opere rientranti nella cat. prevalente OG3 quali perforazione micropali per un importo presunto di € 16.500,00 IVA esclusa, autorizzato con Determina Dirigenziale n. 1730 del 03/10/2022.

Con determinazione n. 522 del 31/03/2023 è stato affidato il servizio di prove di laboratorio per il controllo dei parametri tecnici stabiliti alla ditta Laboratorio tecnologico Emiliano s.r.l. C.F. e P.I. 01632910343 per l'importo di € 1.372,99, ancora da liquidare.

Ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 20/12/2022, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 23/05/2023, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 410.228,08 con una minore spesa di € 25,15 rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 500.478,26 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€	402.622,38
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€	7.605,70

Sommano	€	410.228,08
Per IVA al 22%	€	90.250,17

Sommano	€	500.478,25

Rispetto all'importo complessivo impegnato di € 500.508,94 si realizza un'economia pari a € 30,69.

In corso d'opera sono stati corrisposti all'impresa aggiudicataria e alle imprese subappaltatrici n. 2 acconti per complessivi € 421.574,07 come segue:

Anticipazione

- € 123.075,97 per lavori oltre ad € 27.076,71 per IVA 22% per un totale di € 150.152,68 all'impresa aggiudicataria Progetto Segnaletica s.r.l.

1° Sal

- € 80.976,55 per lavori oltre ad € 48.944,84 per IVA 22% per un totale di € 129.921,39 all'impresa aggiudicataria Progetto Segnaletica s.r.l.
- € 75.000,00 (esente IVA) all'impresa in subappalto Gaetti Costruzioni srl come da comunicazione controfirmata dalle parti (Aggiudicataria e Subappaltatore) in data 13/12/2022
- € 16.500,00 (esente IVA) all'impresa in subappalto Serchio Pali srl come da comunicazione controfirmata dalle parti (Aggiudicataria e Subappaltatore) in data 12/12/2022
- € 50.000,00 (esente IVA) all'impresa in subappalto Crovetti Dante srl come da comunicazione controfirmata dalle parti (Aggiudicataria e Subappaltatore) in data 13/12/2022

pertanto, rimane un credito residuo di € 78.904,18 (€ 64.675,56 per lavori ed € 14.228,62 per IVA);

Considerando che anche nel S.A.L. Finale sono intervenute ditte in subappalto, l'importo è stato così suddiviso:

- € 39.675,56 oltre ad € 14.228,62 per IVA al 22% per un totale di € 53.904,18 all'impresa aggiudicataria Progetto Segnaletica s.r.l.
- € 25.000,00 (esente da IVA) all'impresa in subappalto Crovetti Dante s.r.l. come da comunicazione controfirmata dalle parti in data 16/12/2022 prot. 18632 del 23/05/2023

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa aggiudicataria Progetto Segnaletica s.r.l. e per l'impresa in subappalto Crovetti Dante s.r.l.

L'impresa aggiudicataria Progetto Segnaletica s.r.l. ha adempiuto agli obblighi assicurativi come da DURC del 26/02/2023 – scadenza 26/06/2023.

L'impresa in subappalto Crovetti Dante s.r.l. ha adempiuto agli obblighi assicurativi come da DURC del 28/02/2023 – scadenza 28/06/2023.

L'impresa aggiudicataria Progetto Segnaletica s.r.l. inoltre risulta essere in regola con Attestazione di Congruità ai sensi del D.M. 143 del 25/06/2021 come da DURC DI CONGRUITA' rilasciato dalla Cassa Edile di Modena in data 07/03/2023.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 19/12/2022, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 23/05/2023.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 410.228,08 di cui € 402.622,38 per lavori e € 7.605,70 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 25,15 rispetto all'importo contrattuale pari a € 410.253,23 in esecuzione del contratto Rep. n. 29102 del 12/09/2022;

2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 500.478,25 di cui € 410.228,08 per lavori, € 7.605,70 per oneri finalizzati alla sicurezza e € 90.250,17 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 30,69 rispetto all'importo impegnato pari a € 500.508,94;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 19561/11-15-03 del 30/05/2023 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
4. di approvare il saldo finale dei lavori;
5. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 410.228,08, sono stati corrisposti n. 2 acconti (Anticipazione e S.A.L. n. 1) all'impresa aggiudicataria Progetto Segnaletica s.r.l. e alle imprese intervenute in subappalto (Gaetti Costruzioni s.r.l., Crovetti Dante s.r.l. e Serchio Pali s.r.l.) per un importo di netti € 345.552,52, come in premessa suddiviso, rimanendo pertanto € 64.675,56 oltre a € 14.228,62 per IVA 22% a credito delle imprese stesse;
6. di liquidare pertanto la somma complessiva di € 78.904,18 a saldo dei lavori in oggetto regolarmente eseguiti;
7. di dare atto che anche nella quota del S.A.L. Finale sono intervenute ditte in subappalto, il suddetto importo di € 78.904,18 risulta pertanto così suddiviso:
 - € 39.675,56 oltre ad € 14.228,62 per IVA al 22% per un totale di € 53.904,18 all'impresa aggiudicataria Progetto Segnaletica s.r.l.
 - € 25.000,00 (esente da IVA) all'impresa in subappalto Crovetti Dante s.r.l. come da comunicazione controfirmata dalle parti in data 16/12/2022 prot. 18632 del 23/05/2023;
8. di liquidare pertanto le succitate somme al res. 167/2022 – cap. 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti D.M. 225/21" Fin. 2021 – D.M. 225/2021 – int. 00801.V1.MO anno 2021, del PEG 2023 dando atto che i relativi mandanti di pagamento saranno emessi come segue:
 - quanto a € 53.904,18 – sub. res. 747/22 - ditta Progetto Segnaletica s.r.l. – aggiudicataria;
 - quanto a € 25.000,00 – sub. res. 885/22 – ditta Crovetti Dante – sub appaltatore;
9. di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 30,69 che si libera dal sub. res. 747/22 al res. 167/22 del cap. 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti D.M. 225/21" Fin. 2021 – D.M. 225/2021 – int. 00801.V1.MO anno 2021, del PEG 2023;
10. di dare atto che con Determina Dirigenziale n. 1591 del 12/09/2022 è stato autorizzato subappalto all'Impresa Crovetti Dante s.r.l. via Villaggio Artigiano n. 57 – 41027 Isolalunga di Pievepelago (MO), C.F. e P.IVA. 02027590369, per i lavori relativi ad opere rientranti nella cat. prevalente OG3 quali lavori di manutenzione e messa in sicurezza ponti per un importo di € 75.000,00 IVA esclusa, liquidato totalmente;
11. di dare atto che con Determina Dirigenziale n. 1592 del 12/09/2022 è stato autorizzato subappalto all'impresa Gaetti Costruzioni s.r.l. via Costa Mangone n. 1/A – 41040 Montefiorino (MO), C.F. e P.IVA 00161870365, per i lavori relativi ad opere rientranti nella cat. prevalente OG3 quali lavori di manutenzione e messa in sicurezza ponti per un importo di € 75.000,00 IVA esclusa, totalmente liquidato;
12. di dare atto che con Determina Dirigenziale n. 1730 del 03/10/2022 è stato autorizzato subappalto all'Impresa Serchio Pali s.r.l. via G. Pascoli n. 78 – 55100 Lucca (LU), C.F. e P.IVA 02418290462, per i lavori relativi ad opere rientranti nella cat. prevalente OG3 quali perforazione micropali per un importo di € 16.500,00 IVA esclusa, totalmente liquidato;
13. di dare atto che con determinazione n. 1936 del 13/12/2021 è stato affidato il servizio di progettazione esecutiva e direzione lavori relativo ai lavori in oggetto all'RTP Piacentini – Florini con sede in Pavullo nel Frignano via Sassorosso 61/A – C.F./P.I. PCNMSM66C31F257S per un importo complessivo di € 41.823,31, liquidati per € 22.921,92, rimanendo pertanto un importo di € 18.901,39 ancora da liquidare pertanto da

- mantenere al sub. res. 26/22 – res. 167/22 del cap. 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti D.M. 225/21" Fin. 2021 – D.M. 225/2021 – int. 00801.V1.MO anno 2021, del PEG 2023;
14. di dare atto che con determinazione n. 522 del 31/03/2023 è stato affidato il servizio di prove di laboratorio per il controllo dei parametri tecnici stabiliti, alla ditta Laboratorio tecnologico Emiliano s.r.l. C.F. e P.I. 01632910343 per l'importo di € 1.372,99, ancora da liquidare;
15. di mantenere pertanto la succitata somma di € 1.372,99 all'imp. 1530/23 del cap. 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti D.M. 225/21" Fin. 2021 – D.M. 225/2021 – int. 00801.V1.MO anno 2021, del PEG 2023;
16. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Post-affidamento	Lavori eseguiti
	Euro	Euro
Importo lavori	402.647,53	402.622,38
oneri per la sicurezza	7.605,70	7.605,70
	-----	-----
Sommano per lavori	410.253,23	410.228,08
Somme a disposizione:		
IVA 22%	90.255,71	90.250,17
Quota per progettazione e Direzione lavori esterna	41.823,31	41.823,31
Imprevisti	19.608,88	
Prove di laboratorio	5.000,00	1.372,99
Contributo ANAC	225,00	225,00
Contributo ANAC gara precedente deserta	225,00	225,00
Spese tecniche	8.598,67	8.598,67
Ribasso (IVA compresa) + arrotondamenti	24.010,19	
	-----	-----
Totale somme a disposizione	189.746,77	142.495,14
	-----	-----
Importo complessivo	600.000,00	552.723,22
Minore spesa		47.276,78

17. di dare atto, pertanto, che rispetto alla somma finanziata, cap. 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti D.M. 225/21" Fin. 2021 – D.M. 225/2021 – int. 00801.V1.MO anno 2021, del PEG 2023, si realizza una minore spesa di € 47.276,78 come segue:
- € 27.565,61 già presenti al res. 167/22
 - € 19.680,48 che si liberano dal sub. res. 748/22 al res. 167/22
 - € 30,69 che si liberano dal sub. res. 747/22 al res. 167/22
18. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 8.598,67 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. res. 531/22 – res. 167/22 -_ cap. 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti D.M. 225/21" Fin. 2021 – D.M. 225/2021 – int. 00801.V1.MO anno 2021, del PEG 2023; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
19. di dare atto che relativamente alla presente opera il codice CUP è il n. G67H21019840001 e il codice CIG è il n. 9271230D04;
20. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F978 (rif. Arch. 478);

21. di approvare la restituzione della cauzione di € 16.410,12 versata dall'impresa quale garanzia del buon esito dei lavori (polizza fidejussoria n. 1/57954/96/188304279 rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni s.p.a. – agenzia di Mirandola – in data 20/07/2022);
22. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
23. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della Ditta Progetto Segnaletica s.r.l. Viale Europa n. 91 - 41011 Campogalliano (MO).

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)