



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Edilizia  
Interventi strutturali

### Determinazione numero 1129 del 03/07/2023

**OGGETTO: LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO) - NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE - LOTTO 2 - TERZO STRALCIO CUP G89F18000920001 - CIG 901164765B - PARZIALE ACCOGLIMENTO RICHIESTA PROROGA E MODIFICA TEMPO CONTRATTUALE. CUP G89f18000920001**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione dirigenziale n. 1871 del 03/12/2021 la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita, approvava:

- il progetto esecutivo relativo a “LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001)”, per l'importo complessivo di € 4.500.000,00, di cui € 3.509.148,90 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 905.326,07), € 74.532,61 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 478.301,55 per somme a disposizione;
- il progetto esecutivo relativo a “LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001)”, per l'importo complessivo di € 2.200.000,00, di cui € 1.720.650,07 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 446.599,18), € 42.377,27 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 224.006,46 per somme a disposizione;

Con determinazione dirigenziale n. 123 del 28/01/2022 si approvavano i verbali di gara, verbale di verifica congruità dell'offerta, graduatoria, aggiudicazione e impegno di spesa per entrambi gli interventi di cui sopra, aggiudicando l'esecuzione all'impresa AEC COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Marcello Finzi 597 - 41122 - Modena (MO) - CF e P.ta IVA 01412220368, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 1,00% corrispondenti a:

- € 3.474.057,41 oltre € 74.532,61 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 3.548.590,02) ed € 354.859,00 per IVA al 10% e, quindi, per l'importo complessivo di € 3.903.449,02, per il 2° Stralcio (Lotto 1),
- € 1.703.443,57 oltre € 42.377,27 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 1.745.820,84) ed € 174.582,08 per IVA al 10% e, quindi, per l'importo complessivo di € 1.920.402,92, per il 3° Stralcio (Lotto 2);

Considerato inoltre che in data 30/05/2022 venivano sottoscritti i contratti per entrambi i gli affidamenti di cui sopra, in particolare:

- REP. N. 29077 contratto di appalto per i lavori relativi a “LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. LOTTO 1 SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001)”;
- REP. N. 29078 contratto di appalto per i lavori relativi a “LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. LOTTO 2 TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001)”;

Rilevato che,

- con riferimento ai lavori relativi a “LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. LOTTO 2 TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001)”:
  - il verbale di consegna lavori, sottoscritto dalle parti in data 06/06/2022 prot. 380-6.7.1, costituisce consegna integrale dell'appalto in oggetto, con ultimazione prevista per il giorno 30/06/2023,
  - i lavori sono effettivamente iniziati il giorno 06/06/2022 come riscontrabile dal giornale dei lavori e contrattualmente hanno una durata di 390 giorni;
- con riferimento ai lavori relativi a “LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. LOTTO 1 SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001)”:
  - il verbale di consegna lavori, sottoscritto dalle parti in data 06/06/2022 prot. 380-6.7.1, costituisce consegna integrale dell'appalto in oggetto, con ultimazione prevista per il giorno 27/12/2023,
  - i lavori sono effettivamente iniziati il giorno 06/06/2022 come riscontrabile dal giornale dei lavori e contrattualmente hanno una durata di 570 giorni,

Stante quanto sopra, rilevato inoltre che:

- da parte dell'impresa esecutrice è stata trasmessa, relativamente alle lavorazioni di cui al LOTTO 2 precedentemente indicato, richiesta di proroga come da prot. 20072 del 05/06/2023, integrato con prot. 23696 del 28/03/2023,
- da parte del Direttore dei lavori è stata disposta una sospensione parziale delle lavorazioni, tutt'ora in corso, a partire dal giorno 27/06/2023 (prot. 23531/2023),
- con nota prot. 23957 del 29/03/2023 il Direttore dei lavori ing. Candido Bertolani ha trasmesso, al Responsabile del Procedimento, ing. Annalisa Vita, parere favorevole in merito alla richiesta di proroga, evidenziando le sue contro osservazioni alle argomentazioni prodotte dall'appaltatore, proponendo così una proroga fino al giorno 27/12/2023 per il completamento del LOTTO 2.

Preso atto delle circostanze e delle motivazioni indicate nella richiesta di proroga dei tempi contrattuali, come da prot. 20072 del 05/06/2023, integrato con prot. 23696 del 28/06/2023.

Visto il suddetto parere sulla richiesta di proroga rilasciato dalla D.L. e acquisito agli atti dell'Ente con prot. 23957 del 29/03/2023, che viene condiviso dal sottoscritto dirigente nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento.

Si dà atto che è stato acquisito agli atti al prot. n. 24077 in data 30/06/2023 da parte del Responsabile Anticorruzione il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

- 1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di concedere, per le motivazioni in premessa esposte, una proroga dei tempi contrattuali fissando la nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori in oggetto al giorno 27/12/2023, ai sensi dell'art.107 c.5 del D.LGS. 50/16 e s.m.i.;
- 2) di dare atto che è stato acquisito con prot. n. 24077 in data 30/06/2023 da parte del Responsabile Anticorruzione il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
- 3) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F955.1 (rif. Arch. n. 487);
- 4) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e patrimonio dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
- 5) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L.n. 190/2012 e s.m.i.;
- 6) di notificare all'impresa AEC COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Marcello Finzi 597 - 41122 - Modena (MO) - CF e P.IVA 01412220368 il presente provvedimento, ogni altra azione riservata.

Il Dirigente  
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)