



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 1407 del 18/08/2023

OGGETTO: NUOVA ROTATORIA TRA LA S.P. 13 E LA STRADA COMUNALE VIA FORNACE IN COMUNE DI CAMPOGALLIANO (MO)-LAVORI COMPLEMENTARI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PIAZZOLE DI FERMATA DEGLI AUTOBUS. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE CONTO FINALE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO.

Il Dirigente GAUDIO DANIELE

Con determinazione dirigenziale n. 1679 del 26/09/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 79.307,22 di cui € 31.829,79 a base d'asta comprensivi di € 1.515,70 per oneri di sicurezza, oltre € 7.002,55 per IVA al 22% ed € 40.474,88 per somme a disposizione, suddiviso come da quadro economico sotto riportato:

	Euro	Euro
Lavori a base d'asta a CORPO		30.314,09
Oneri di sicurezza		1.515,70

Importo complessivo		31.829,79
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori		7.002,55
Imprevisti (IVA compresa)	5.057,30	
Interferenze Aimag (IVA compresa)	34.780,98	
Spese tecniche Incentivi art.133 d.lgs 50	636,60	
		40.474,88

Importo complessivo		79.307,22

L'importo del progetto di € 79.307,22 è stato finanziato al cap. 255 "S.P. 13 Consolidamenti e Potenzamenti vari" del PEG 2022 come segue:

- Per € 1.315,16 alla prenot. 512/22 – quota Comune di Campogalliano
- Per € 14.095,00 alla prenot. 513/22 – quota Comune di Campogalliano
- Per € 43.897,06 al sub. 93/22 – prenot. 514 – quota Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 del MIT ns. accertamento sul cap. 2529 n. 558/19;
- Per € 20.000,00 con prenotazione al succitato cap. 255 finanziato con entrate proprie della Provincia di Modena.

Con determina n. 1901 del 04/11/2022 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Sassatelli Ferdinando e C. srl con sede in Via Diga 7 - Frassinoro (MO) C.F./P.IVA 02145230369 che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso dello 0,85%, oltre allo 0,46% a titolo di esonero dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e pertanto l'importo di aggiudicazione risulta essere pari a € 31.433,86, di cui € 29.918,16 per lavori e € 1.515,70 per oneri della sicurezza, oltre a € 6.915,45 per IVA al 22% per un totale di € 38.349,31, giusto contratto per corrispondenza 44725 del 28/12/2022.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara è risultato così composto:

A) LAVORI:			
IMPORTO LAVORI	€uro		31.433,86
Oneri per la sicurezza	€uro	1.515,70	
Importo dei lavori ribassati	€uro	29.918,16	
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
IVA al 22% su lavori e oneri	€uro	6.915,45	
Spese tecniche Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016	€uro	636,60	
Interferenze Aimag	€uro	34.780,98	
Imprevisti	€uro	5.057,30	
Ribasso d' asta IVA compresa		483,03	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		47.873,36

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		79.307,22

Con determina n. 714 del 03/05/2023 è stata approvata una perizia di variante con un nuovo quadro economico dell'importo complessivo invariato con un aumento contrattuale di € 4.470,12 il cui finanziamento ha trovato copertura con l'utilizzo delle somme a disposizione risultanti dal ribasso d'asta e dagli imprevisti.

I nuovi maggiori lavori sono stati affidati alla stessa impresa Sassatelli Ferdinando & c. srl che si è dichiarata disponibile ad eseguirli agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale ed ha sottoscritto apposito atto di sottomissione.

Il nuovo quadro economico posto approvazione perizia è risultato così suddiviso:

	Euro	Euro
Lavori a corpo netti	29.918,16	
Lavori a corpo variante	4.257,26	
		34.175,42
Oneri di sicurezza progetto esecutivo	1.515,70	
Oneri di sicurezza perizia di variante	212,86	
Totale oneri di sicurezza		1.728,56

Importo complessivo		35.903,98
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori		7.898,88

spese tecniche	636,60	
spese tecniche aggiuntive	86,78	
Interferenze Aimag	34.780,98	
	Sommano	35.504,36

Importo complessivo		79.307,22

I lavori sono iniziati in data 21/11/2022 e sono terminati il 12/05/2023, e quindi entro i tempi contrattuali iniziali di 60 comprensivo delle sospensioni e quindi nel rispetto dei tempi previsti.

Pertanto, il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 04/08/2023 da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 35.903,98 pari all'importo contrattuale.

In corso d'opera sono stati liquidati all'impresa per i lavori in oggetto n. 2 acconti per netti € 35.724,46, il credito dell'impresa ammonta a € 219,01 di cui € 179,52 per lavori ed € 39,49 per IVA al 22% come di seguito evidenziato:

Lavori netti	€ 35.903,98
Pagamento in acconto:	
1° SAL € 15.638,36	
2° SAL € 20.086,10	
	€
	35.724,46

Credito dell'Impresa per lavori	€ 179,52
IVA al 22%	€ 39,49

Credito complessivo	€ 219,01

L'Impresa Sassatelli Ferdinando e C. srl con sede in Via Diga 7 - Frassinoro (MO) C.F./P.IVA 02145230369, assuntrice dei lavori in oggetto risulta adempiente agli obblighi assicurativi come risulta dal certificato relativo alle ASSICURAZIONI SOCIALI del 04/08/2023, vista la richiesta effettuata dalla Provincia di Modena il 16/06/2023 e il DURC rilasciato dall'INAL con n. 39119634 con scadenza il 14/10/2023.

Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

Come risulta dalla Dichiarazione del direttore dei lavori del 04/08/2023, per l'esecuzione dei lavori si è reso necessario occupare temporaneamente delle aree di privati, per cui sono state effettuate le pubblicazioni degli avvisi ai creditori ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 con lettera prot. 17260 del 15/05/2023, a tutt'oggi senza risposta o richiesta di danni.

Come risulta dal certificato in data 04/08/2023 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

Non è stato richiesto nessun sub-appalto.

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 sono stati prenotati e da liquidare gli incentivi alla progettazione per complessivi € 723,38.

Con determina n. 1842 del 21/10/2022 sono stati affidati ad AIMAG SpA via Maestri del Lavoro 38 41037 Mirandola (MO), P.IVA 00664670361 i lavori per lo spostamento delle tubazioni acqua interferenti con la costruzione della nuova fermata autobus per l'importo complessivo di € 34.780,98 IVA compresa, assunto a prot. 35999 del 19/10/2022, e successivamente liquidate fatture per complessive € 34.780,98 IVA compresa, totalmente liquidati.

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 79.307,22 come di seguito specificato:

	euro	euro
Importo Complessivo (di cui € 1.728,56 per oneri di sicurezza)		35.903,98
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori		7.898,87
spese tecniche	636,60	
spese tecniche aggiuntive	86,78	
Spostamento tubazioni Aimag	34.780,98	
sommano		35.504,36

Importo complessivo		79.307,21

realizzando quindi una minore spesa sull'importo finanziato di € 79.307,22 pari a € 0,01.

Il codice Cig relativo ai lavori in oggetto è il n. ZC137D612D e il codice Cup è il n. G71B1800000005.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-02F84.1 (rif. Arch. 167).

Lo Stato Finale è stato redatto in data 12/05/2023 e sottoscritto dall'impresa senza nessuna riserva dell'importo di € 35.903,98 al netto del ribasso d'asta.

Il Conto Finale è stato redatto in data 12/05/2023 e sottoscritto dall'Impresa senza alcuna riserva dell'importo complessivo di € 219,01 di cui € 179,52 per lavori e € 39,49 per IVA al 22%.

Si ritiene pertanto di eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a credito dell'Impresa nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Visto il Certificato di regolare esecuzione e liquidazione del conto finale redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Eugenio Santi in data 04/08/2023 assunto agli atti con prot. 28674 del 05/08/2023, e lo stato finale redatto dal Direttore Lavori in data 12/05/2023.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 35.903,98 di cui € 34.175,42 per lavori ed € 1.728,56 per oneri relativi alla sicurezza pari all'importo contrattuale;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva a € 43.802,85 di cui € 35.903,98 per lavori ed oneri relativi alla sicurezza ed € 7.898,87 per IVA al 22%;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili (allegati al certificato di regolare esecuzione) sono acquisiti agli atti con prot. 28674 del 05/08/2023 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'Ente;
4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 35.903,98 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 2 acconti all'impresa aggiudicataria dei lavori per un importo di netti € 35.724,46 rimanendo pertanto netti € 179,52 a credito dell'impresa stessa;
5. di approvare il saldo finale a favore dell'impresa Sassatelli Ferdinando e C. srl con sede in Via Diga 7 - Frassinoro (MO) C.F./P.IVA 02145230369, pari a € 179,52 oltre all'IVA del 22% pari a € 39,49 per complessive € 219,01;
6. di liquidare e pagare pertanto la somma di € 219,01 a favore della stessa Impresa Sassatelli Ferdinando e C. srl con sede in Via Diga 7 - Frassinoro (MO) C.F./P.IVA 02145230369, a completo saldo dei lavori eseguiti dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al subimp. 74/23 prenot. 615/23 del cap. 255 "S.P. 13 consolidamenti e potenziamenti vari" del PEG 2023 (fin. MIT F.do Sviluppo e coesione 2014/2020);
7. di dare atto che rispetto all'importo impegnato per la ditta si realizza una minore spesa di € 0,01 che si libera dal sub. 74/23 - prenot. 615/23 del succitato cap. 255 del PEG 2023;
8. di dare atto che con determina n. 1842 del 21/10/2022 sono stati affidati ad AIMAG SpA via Maestri del Lavoro 38 41037 Mirandola (MO), P.IVA 00664670361 i lavori per lo spostamento delle tubazioni acqua interferenti con la costruzione della nuova fermata autobus per l'importo complessivo di € 34.780,98 IVA compresa, assunto a prot. 35999 del 19/10/2022, e successivamente liquidate fatture per complessivi € 34.780,98 IVA compresa, totalmente liquidati;
9. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento perizia e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato;

	Euro	Euro
Importo Complessivo (di cui € 1.728,56 per oneri di sicurezza)	35.903,98	35.903,98
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori	7.898,88	7.898,87
spese tecniche	636,60	636,60
spese tecniche aggiuntive	86,78	86,78
Spostamento tubazioni Aimag	34.780,98	34.780,98
	-----	-----
Importo complessivo	79.307,22	79.307,21

- realizzando quindi una minore spesa di € 0,01 rispetto all'importo finanziato per il progetto in parola;
10. di liberare la succitata somma di € 0,01, come sopra specificato, dal sub. 74/23 - prenot. 615/23 del succitato cap. 255 del PEG 2023;
 11. di dare atto che il codice Cig relativo ai lavori in oggetto è il n. ZC137D612D e il codice Cup è il n. G71B18000000005;
 12. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-02F84.1 (rif. Arch. 167);
 13. di liquidare la somma di € 723,38 dovuta per spese tecniche, relative agli incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 per all'esecuzione dei lavori come da regolamento in vigore, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso sul cap. 255 "S.P. 13 consolidamenti e potenziamenti vari" del PEG 2023 con imputazione come segue:
 - quanto a € 636,60 al sub. 72/23 – prenot. 613/23 – (Finanz. Comune)
 - quanto a € 86,78 al sub. 525/23 – prenot. 616/23 – (Finanz. Avanzo)
 14. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
 15. di trasmettere il presente atto all'U.O Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
GAUDIO DANIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)