



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione numero 2041 del 23/11/2023

**OGGETTO: PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - IIS SPALLANZANI - SEDE DI VIGNOLA. COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICIO CON DELOCALIZZAZIONE - PRIMO STRALCIO. LAVORI PROPEDEUTICI IMPIANTO RISCALDAMENTO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.
CUP G55E23000000006**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Il progetto esecutivo "LAVORI PROPEDEUTICI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO" eseguito presso IIS SPALLANZANI - SEDE DI VIGNOLA è stato redatto dall'Area Tecnica – SERVIZIO EDILIZIA dell'Amministrazione Provinciale di Modena, è inserito nel quadro economico dell'intervento principale denominato "PNRR M4C1 Inv.3.3 "Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" IIS SPALLANZANI - SEDE DI VIGNOLA. COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICIO CON DELOCALIZZAZIONE - PRIMO STRALCIO - CUP G55E23000000006.

Il progetto principale dell'importo complessivo di € 3.895.906,70 è stato approvato con determinazione n. 1370 del 08/08/2023.

Si dà atto che:

- il presente intervento è finanziato dall'Unione europea-NextGenerationEU, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Compo-nente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), In-vestimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) - fondi del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione - Unità di missione PNRR n. 85 del 15.11.2022 di assegnazione delle risorse – a valere sul Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 07/12/2022, n. 320;
- rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH - Do no significant Harm" e, in particolare, l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01" e prescrive l'obbligo di rispetto dei C.A.M., come da documento progettuale – Relazione sui C.A.M.- che contiene le verifiche di ottemperanza ai «Criteri Ambientali Minimi Edilizia (CAM)» per i lavori di costruzione e ristrutturazione degli edifici;

Con determinazione n. 1172 del 07/07/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in premessa (acquisito agli atti con prot. n. 23529 cl 06-06-02F1038 del 27/06/2023) dell'importo complessivo pari ad Euro 30.594,49 così ripartito:

	€
Importo dei lavori	24.504,91
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	572,54
Totale appalto	25.077,45
Somme a disposizione dell'amministrazione	
- I.V.A al 22% ed eventuali altre imposte	5.517,04
Totale somme a disposizione	5.517,04
Totale progetto	30.594,49

Con la medesima determinazione dirigenziale n. 1172 del 07/07/2023 sono stati affidati i lavori all'impresa C.P.S. IMPIANTI SRL con sede in Via DANTE n. 14 – 26100 CREMONA - C.F. e P.ta IVA 01419080195.

L'importo complessivo dell'affidamento ammonta a netti € 24.589,80 di cui € 24.017,26 per lavori, al netto dello sconto, e € 572,54 per oneri per la sicurezza, oltre IVA 22% pari ad € 5.409,76 per complessivi € 29.999,56 - con un ribasso del 1,00% oltre ad ulteriore ribasso del 1,00% a fronte della mancata corresponsione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 11 del D.lgs 50/2016.

Il contratto per corrispondenza è stato stipulato con prot. 28790 del 07/08/2023.

I lavori sono stati consegnati il 15/07/2023 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato fissato in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, come desumibile dall'art. 6 del CSA, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 12/09/2023

I lavori sono stati ultimati il 12/09/2023, e il certificato di ultimazione dei lavori redatto il 14/09/2023 dopo sopralluogo della Direzione Lavori con Direttore Tecnico dell'impresa.

Il Conto finale per lavori a tutto il 12/09/2023 è stato redatto in data 31/10/2023 per l'importo complessivo di netti Euro 24.589,80 € + IVA.

Durante il corso dei lavori è stato effettuato un pagamento in acconto – SAL n°1 a tutto il 31/08/2023 - di importo pari ad € 19.722,91 oltre iva, al netto delle ritenute dello 0,5% per infortuni, pari a € 99,11.

Secondo il suddetto Stato Finale il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, è pari a netti € 4.866,89 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre IVA al 22% di € 1.070,72 per un totale complessivo di € **5.937,61**.

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi, come risulta dai documenti agli atti di questa Amministrazione con DURC ON LINE regolare rilasciato in data 02/11/2023 (prot. INAIL 41078601) e valido fino al 01/03/2024. L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

La ditta C.P.S. IMPIANTI SRL non è soggetta alla presentazione del DURC di CONGRUITA' come da dichiarazione assunta agli atti con prot.n. 38836 del 06/11/2023.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 06/11/2023 ed assunto agli atti dell'ente al prot. 39593 del 13/11/2023, si ritiene di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa come sopra illustrato.

Il codice CIG relativo al presente appalto è il n. 99216558B6 e il codice CUP è il n. G55E23000000006.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia di Modena la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita, Direttore dell'Area Tecnica e Dirigente del Servizio Edilizia della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato e il Direttore Area Amministrativa hanno espresso parere favorevole rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori denominati "LAVORI PROPEDEUTICI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO" eseguito presso IIS SPALLANZANI - SEDE DI VIGNOLA" eseguiti in netti € 24.589,80 di cui € 24.017,26 per lavori ed € 572,54 per oneri relativi alla sicurezza, pari all'importo contrattuale, giusto contratto prot. 28790 del 07/08/2023;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 06/11/2023 ed assunto agli atti dell'ente al prot. 39593 del 13/11/2023, dell'importo complessivo di € 29.999,56 di cui € 24.589,80 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 5.409,76 per IVA 22%;
- 3) di dare atto che durante il corso dei lavori è stato effettuato un pagamento in acconto – SAL n°1 a tutto il 31/08/20023 - di importo pari a netti € 19.722,91 rimanendo pertanto netti € 4.866,89 a credito dell'impresa stessa;



- 4) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 5.937,61 di cui € 4.866,89 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad € 1.070,72 per IVA al 22% all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al su. 748/23 – prenot. 1596/23 – cap. 4812 “IIS Spallanzani di Vignola – Nuova scuola mediante sostituzione edificio – I stralcio – DM 320/22 e D.dirrett. 15/23 – PNRR MA C1 Inv.3.3” del Peg. 2023;
- 5) di dare atto che l'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi, come risulta dai documenti agli atti di questa Amministrazione con DURC ON LINE regolare rilasciato in data 02/11/2023 (prot. INAIL 41078601) e valido fino al 01/03/2024;
- 6) di dare atto che la ditta C.P.S. IMPIANTI SRL non è soggetta alla presentazione del DURC di CONGRUITA' come da dichiarazione assunta agli atti con prot.n. 38836 del 06/11/2023;
- 7) di dare atto che:
 - il presente intervento è finanziato dall'Unione europea-NextGenerationEU, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) - fondi del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione - Unità di missione PNRR n. 85 del 15.11.2022 di assegnazione delle risorse – a valere sul Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 07/12/2022, n. 320;
 - rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente “DNSH - Do no significant Harm” e, in particolare, l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01”e prescrive l'obbligo di rispetto dei C.A.M., come da documento progettuale – Relazione sui C.A.M.- che contiene le verifiche di ottemperanza ai «Criteri Ambientali Minimi Edilizia (CAM)» per i lavori di costruzione e ristrutturazione degli edifici;
- 8) di dare atto che il raffronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta essere il seguente:

	IMPORTO DI AFFIDAMENTO (€)	IMPORTO FINALE (€)
Importo dei lavori	24.017,26	24.017,26
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	572,54	572,54
Totale appalto	24.589,80	24.589,80
Somme a disposizione dell'amministrazione		
- I.V.A al 22% ed eventuali altre imposte	5.409,76	5.409,76
Totale somme a disposizione	5.409,76	5.409,76
<i>ribasso indisponibile</i>	594,93	
Totale progetto	30.594,49	29.999,56
Minore spesa (indisponibile)		594,93



- 9) di dare atto che in ragione di quanto sopraesposto si rileva un'economia di € 594,93 quale ribasso indisponibile;
- 10) di dare atto che il codice CIG relativo al presente appalto è il n. 99216558B6 e il codice CUP è il n. G55E23000000006;
- 11) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al cl. 06-06-02F1038 (Opera 596);
- 12) di dare atto che sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi del Direttore dei Lavori e Collaudatore (prot. 24227/2023) e del Rup (prot. 24234/2023);
- 13) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
- 14) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)