



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti  
Trasporti e Concessioni

**Determinazione numero 2087 del 28/11/2023**

**OGGETTO: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL PARTICOLARE DI UN VINCOLO LONGITUDINALE DELL'IMPALCATO DELLA PASSERELLA CICLO-PEDONALE SUL FIUME SECCHIA, LATO COMUNE DI SASSUOLO (MO).**

**CIG ZF338D0B0B - CUP G67H21019850001.**

**APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE.**

**CUP G67H21019850001**

Il Dirigente DANIELE GAUDIO

Con determinazione dirigenziale n. 1337 del 13/09/2021 è stato affidato allo Studio "MJW STRUCTURES" di Majowiecki ing. Massimo, avente sede in V. Tizzano 46/2, a Casalecchio di Reno (BO) - Codice fiscale: MJWMSM45C15F205L, il servizio di progettazione esecutiva e direzione lavori relativamente all'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di €. 32.354,40.

Con determinazione dirigenziale n. 2233 del 20/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo, redatto dal succitato Studio "MJW STRUCTURES", relativo dunque ad un "intervento di sostituzione del particolare di un vincolo longitudinale dell'impalcato della passerella ciclo-pedonale sul fiume Secchia, lato Comune di Sassuolo (MO)", dell'importo complessivo pari ad € 60.000, costituito dai seguenti elaborati:

- Allegato 1 – Relazione di calcolo strutture metalliche
- Allegato 2 – S02\_r03
- Allegato 3 – S05\_r04;
- Allegato 4 – Dispositivo di fine corsa longitudinale dell'impalcato
- Allegato 5 – Catalogo gomma industriale
- Allegato 6 – Verbale di sopralluogo 18-02-2021
- Capitolato Speciale d'Appalto (parte tecnica)
- Piano di manutenzione
- Relazione di calcolo strutturale
- Computo metrico
- Analisi prezzi unitari

- Quadro economico
- Capitolato Speciale d'Appalto (parte amministrativa).

Col medesimo atto dirigenziale n. 2233/22 sono stati affidati i lavori in oggetto con procedura di "affidamento diretto", mediante richiesta di preventivo (a mezzo PEC), ai sensi del D. Lgs. 76/202 del 16 luglio 2020, coordinato con la Legge di Conversione 11 settembre 2020, n. 120 e come prorogato e modificato da ultimo dall'art. 51 del D.L. 77/21, convertito in L. 108/21 (che prevede la possibilità di procedere alla suddetta procedura di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00), all'impresa "Soc. Coop. di Lavoro BATEA", con sede in Via G. Pastore 27, Concordia sulla Secchia (MO) - C.F. e P.IVA 00154960363 che ha offerto di eseguirli applicando un ribasso pari allo 0,10% ed un ulteriore sconto dello 0,05% (a fronte dell'esonero dalla presentazione della cauzione definitiva) sull'importo a base d'asta di € 18.442,35.

L'importo contrattuale derivante corrisponde ad € 19.691,63 di cui € 18.414,70 per lavori, € 1.276,93 per oneri della sicurezza, oltre IVA (al 22%), ovvero per un importo di € 4.332,16 e dunque per un importo complessivo di € 24.023,79.

Il quadro economico post-aggiudicazione è risultato pertanto essere il seguente:

**A) LAVORI:**

Importo dei lavori ribassati	€	18.414,70	
Oneri per la sicurezza	€	1.276,93	
<b>Totale</b>	<b>€</b>		<b>19.691,63</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE:**

Progettazione esecutiva, DL e affidamento a Studio di progettazione (compreso IVA e Cassa)	€	32.354,40	
Rimborso forfettario deposito sismico	€	120,00	
Imprevisti ed arrotondamenti	€	3.468,08	
IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	4.332,16	
Importo ribassi d'asta (IVA compresa)	€	33,73	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>40.308,37</b>

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA** € **60.000,00**

L'intervento ha trovato copertura finanziaria come segue:

- quanto ad € 27.645,60 al capitolo 4792 "Messa in sicurezza ponti e viadotti - Percorsi natura e piste ciclabili", finanziato con fondi statali di cui al D.M. Infrastrutture n. 225/2021 - Codice intervento: 00822.V1.MO;
- quanto ad € 32.354,40 al cap. 4178 con risorse proprie dell'ente (avanzo).

Il contratto con l'impresa è stato stipulato per corrispondenza; l'avvenuta sua sottoscrizione da parte dell'impresa, per accettazione, è stata recepita dalla Provincia di Modena tramite assunzione agli atti con protocollo generale n. 11929 del 3/04/2023.

I lavori sono iniziati in data 28/12/2022, come da verbale di consegna redatto in pari data, con termine d'ultimazione previsto per il giorno 31/12/2022.

A seguito del completamento degli interventi, certificato in data 31/12/2022 da apposito verbale, è stato previsto dalla Direzione Lavori un periodo di monitoraggio che comprendesse la stagione estiva 2023, al fine dell'accertamento del corretto funzionamento delle opere realizzate in presenza di diversi contesti climatici, ovvero in condizioni sia di alta sia di bassa temperatura.

Trascorso tale termine di verifica ed appurata la regolarità del sistema impiantato, è stata assunta agli atti della Provincia di Modena -con prot. n. 35245/09-04-03 del 6/10/2023- la contabilità finale dei lavori, redatta dalla D.L. e sottoscritta dall'impresa senza riserve.

L'importo complessivo del Conto Finale ammonta ad € 19.691,63 (IVA esclusa), pari all'importo contrattuale e, come evincibile dall'elaborato "Relazione di Accompagnamento al Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione", risultante da una spesa per lavori pari, al netto del ribasso d'asta, ad € 18.414,70 e da una spesa per oneri di sicurezza pari ad € 1.276,93.

Il totale complessivo della spesa sostenuta ammonta conseguentemente ad € 24.023,79, comprensivo d'IVA al 22% (ovvero € 4.332,16).

In corso d'opera non sono stati liquidati acconti all'appaltatore che rimane pertanto creditore del sopra citato importo di € 24.023,79.

L'impresa appaltatrice stessa -Soc. Coop. di Lavoro "B.A.T.E.A." di Concordia sulla Secchia (MO)- risulta regolare nei confronti degli obblighi contributivi INPS, INAIL e Cassa Edili, come evincibile dal D.U.R.C. prot. INAIL 40657243 del 06/10/2023, avente validità fino al 03/02/2024.

Con atto di liquidazione n. 2210 del 9/12/2022 s'è provveduto a liquidare, a titolo di acconto, allo Studio "MJW STRUCTURES" di Casalecchio di Reno (BO), incaricato con la determinazione n. 1337/21 in testa citata, la somma di € 16.177,20, corrispondente al 50% del compenso dovuto per la progettazione e la direzione lavori; di conseguenza, a tuttoggi, resta da liquidare il restante importo di € 16.177,20.

Con l'altrettanto menzionato atto dirigenziale n. 2233 del 20/12/2022 (aggiudicazione lavori) è stato ulteriormente impegnato l'importo di € 120,00 a favore del medesimo Studio "MJW STRUCTURES" quale rimborso forfettario della dovuta somma da esso anticipata per il deposito sismico a favore del Comune di Sassuolo - Servizio Sismica Unione Comuni Distretto Ceramico.

Tale importo, analogamente a quanto ancora dovuto per la progettazione e la direzione lavori, risulta a tuttoggi da liquidare.

Il quadro economico con riferimento alle opere eseguite (quadro economico a consuntivo) risulta pertanto il seguente:

FINANZIAMENTO CONCESSO	€	60.000,00
A) LAVORI ESEGUITI:		
Importo dei lavori eseguiti, ribassati	€	18.414,70
Oneri per la sicurezza	€	1.276,93
Totale	€	19.691,63
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		

Progettazione e D.L. a Studio di progettazione (compreso IVA e Cassa ed acconto già liquidato di € 16.177,20)	32.354,40	
Rimborso forfettario deposito sismico	€ 120,00	
IVA 22%	€ 4.332,16	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 36.806,56	
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	56.498,19
MINORE SPESA	€	3.501,81

Alla luce di quanto sinora citato, visto:

- il Conto Finale dei Lavori redatto e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva;
  - il certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi;
- si ritiene opportuno provvedere alla liquidazione finale per il pagamento delle somme spettanti all'appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con sub-appaltatori e sub-contrattenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Daniele Gaudio, dirigente del Servizio Programmazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti. Mobilità Sostenibile dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, l'ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili sul sito internet dell'Ente stesso:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il citato ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, C.A.P. 41121.

L'ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati la società "Lepida S.c.p.A.", contattabile tramite e-mail all'indirizzo "dpo-team@lepida.it" oppure telefonicamente al numero "0516338860".

La medesima Amministrazione Provinciale ha designato i Responsabili del Trattamento dei Dati nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'*organizzazione provinciale*, i quali risultano preposti al trattamento dei dati stessi, contenuti nelle banche-dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare il Conto Finale dei Lavori dell'importo totale, al netto dell'IVA, pari ad € 19.691,63 di cui € 18.414,70 per lavori ed € 1.276,93 per oneri di sicurezza e dunque per un importo coincidente a quello contrattuale (giusto contratto prot. n. 11929/09-04-03 del 03/04/2023);
- 2) di approvare l'elaborato "Relazione di Accompagnamento al Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione", acquisito agli atti con prot. n. 35245/09-04-03 del 6/10/2023 ed attestante l'avvenuta esecuzione dei lavori a regola d'arte, per l'importo complessivo di € 24.023,79 di cui € 19.691,63 per lavori (comprensivi di € 1.276,93 per oneri di sicurezza) ed € 4.332,16 per IVA al 22%;
- 3) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori non sono stati corrisposti acconti all'appaltatore "Soc. Coop. di Lavoro B.A.T.E.A." -avente sede a Concordia sulla Secchia, in Via G. Pastore 27 (C.F./ P.IVA 00154960363)- che rimane pertanto creditore dell'importo complessivo di € 24.023,79;
- 4) di liquidare e pagare pertanto tale somma di € 24.023,79 all'impresa esecutrice summenzionata, a saldo di ogni suo avere per i lavori eseguiti, dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 375/23 - prenotazione n. 1147/23 - Capitolo 4792 "Messa in sicurezza ponti e viadotti - Percorsi Natura e piste ciclabili" (fin. DM 225/21 cod. int. 00822.V1.MO) del P.E.G. 2023;
- 5) di dare atto che l'importo speso per i lavori è pari all'importo impegnato per la ditta aggiudicataria;
- 6) di dare atto che con determinazione n. 1337 del 13/09/2021 è stato affidato allo Studio "MJW STRUCTURES" di Casalecchio di Reno (BO) -C.F. MJWMSM45C15F205L- il servizio di progettazione e direzione lavori, per un importo complessivo di € 32.354,40 (fin. Avanzo), liquidato a titolo di acconto per € 16.177,20 (atto di liquidazione n. 2210/22) e che rimane pertanto la somma di € 16.177,20 da corrispondere a ricezione della relativa fattura. L'importo di tale documento fiscale sarà imputato al Res. 960/22 - Cap. 4178 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" (fin. Avanzo) del PEG 2023;
- 7) di dare atto che con determina n. 2233 del 20/12/2022 (aggiudicazione lavori) è stato impegnato l'importo di € 120,00 sempre a favore dello Studio "MJW STRUCTURES", quale rimborso forfettario per l'anticipo della spesa sostenuta per gli adempimenti relativi al deposito sismico a favore del Comune di Sassuolo - Servizio Sismica Unione Comuni Distretto Ceramico e che, ad oggi, tale somma resta ancora da liquidare;
- 8) di mantenere conseguentemente la succitata somma di € 120,00 al sub. 376/23 - prenotazione n. 1147/23 - cap. 4792 "Messa in sicurezza ponti e viadotti - Percorsi natura e piste ciclabili - DM 225/21" (fin. DM 225/21 cod. int. 00822.V1.MO) del P.E.G. 2023;
- 9) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento lavori e il quadro economico a consuntivo dell'opera risulta come di seguito riportato:

A) LAVORI:

		QUADRO ECONOMICO POST- -AFFIDAMENTO	QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO
Importo dei lavori ribassati	€	18.414,70	18.414,70
Oneri per la sicurezza	€	1.276,93	1.276,93
Totale	€	----- 19.691,63	----- 19.691,63

## B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Progettazione esecutiva, DL e affidamento a Studio di progettazione (compreso IVA e Cassa)	€	32.354,40	32.354,40
Rimborso forfettario deposito sismico	€	120,00	120,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€	3.468,08	
IVA 22%	€	4.332,16	4.332,16
Importo ribassi d'asta (IVA compresa)	€	33,73	
		-----	-----
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	40.308,37	36.806,56
		-----	-----
IMPORTO COMPLESSIVO	€	60.000,00	56.498,19
<i>Minore spesa</i>	€		<i>3.501,81</i>

10) di dare atto che il quadro economico a consuntivo diviso per finanziamento risulta il seguente:

	Finanziamento D.M.225/21 €	Entrate proprie (avanzo) €	Totale Progetto €
A) LAVORI			
Importo lavori ribassati	18.414,70		18.414,70
Oneri di sicurezza	1.276,93		1.276,93
	-----		-----
Totale lavori	19.691,63		19.691,63
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
I.V.A. 22%	4.332,16		4.332,16
Progettazione, D.L. (comprese I.V.A. e Cassa)		32.354,40	32.354,40
Rimborso forfettario deposito sismico	120,00		120,00
	-----	-----	-----
Totale somme a disposizione	4.452,16	32.354,40	36.806,56
	-----	-----	-----
TOTALE IMPORTO SPESO PROGETTO	24.143,79	32.354,40	56.498,19
Minore spesa	3.501,81	0,00	3.501,81
	-----	-----	-----
Importo finanziato	27.645,60	32.354,40	60.000,00

11) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 60.000,00 si realizza una minore spesa complessiva di € 3.501,81 che si libera dalla prenotazione n. 1147/2023 - cap. 4792 "Messa in sicurezza ponti e viadotti - Percorsi natura e piste ciclabili - DM 225/21" (fin. DM 225/21 cod. int. 00822.V1.MO) del P.E.G. 2023;

12) di dare atto che la ditta è stata esonerata dalla presentazione della cauzione definitiva a fronte dell'ulteriore ribasso presentato in fase di affidamento dei lavori;

- 13) di prendere atto dei codici CUP "G67H21019850001" e CIG "ZF338D0B0B" ;
- 14) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 09-04-03 F63 Rif. Arch. 570;
- 15) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti", come prescritto dal D. Lgs n. 33/2013;
- 16) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti ed all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
GAUDIO DANIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)