



Provincia di Modena

Area Tecnica – Servizio Viabilità manutenzione strade

Telefono 059 209 623 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 -A-

Prot. /

**Oggetto: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
SEGNALETICA ORIZZONTALE AREA SUD-EST - ANNO 2021.
CIG 8804795AAE CUP G95F21000370003**

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SULLO STATO FINALE

E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IMPRESA: CI.GI.ESSE S.R.L. con sede in VIA A. VOLTA 10- 35020- MASERA' DI
PADOVA (PD), C.F. e P.IVA 03940410289

CONTRATTO: registrato in data 02/09/2021 nel Registro Scritture Private della Provincia di
Modena al n. 28976

- Importo dei lavori a base d'asta a seguito della perizia di variante,
compresi gli oneri per la sicurezza: € **318.000,00;**
- Ribasso d'asta: 8,23%; € **25.612,60;**
- Importo lavori al netto di ribasso, incluso oneri per la sicurezza
a seguito della perizia di variante: € **292.387,40;**

Il Direttore dei lavori

Geom. Marco Asciano

L'impresa

CI.GI.ESSE S.r.l

Il responsabile del procedimento

Dott. Luca Rossi



Provincia di Modena

Area Tecnica – Servizio Viabilità manutenzione strade

Telefono 059 209 623 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 -A-

A) RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SULLO STATO FINALE.....	3
<i>PREMESSA e PROGETTO PRINCIPALE.....</i>	<i>3</i>
<i>DESCRIZIONE DEI LAVORI.....</i>	<i>4</i>
<i>DIREZIONE DEI LAVORI-MISURA E CONTABILITÀ'.....</i>	<i>4</i>
<i>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....</i>	<i>4</i>
<i>IMPRESA APPALTATRICE.....</i>	<i>4</i>
<i>CAUZIONE E POLIZZA ASSICURATIVA.....</i>	<i>5</i>
<i>CONTRATTO ED IMPORTO CONTRATTUALE ORIGINARIO.....</i>	<i>5</i>
<i>PERIZIE DI VARIANTE E/O SUPPLETIVE.....</i>	<i>5</i>
<i>VERBALI DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI.....</i>	<i>5</i>
<i>SOMME COMPLESSIVE AUTORIZZATE.....</i>	<i>5</i>
<i>CONSEGNA DEI LAVORI.....</i>	<i>6</i>
<i>TEMPO STABILITO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI NEL CONTRATTO ORIGINARIO.....</i>	<i>6</i>
<i>SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI.....</i>	<i>6</i>
<i>PROROGHE ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....</i>	<i>6</i>
<i>DANNI DI FORZA MAGGIORE.....</i>	<i>6</i>
<i>LAVORI IN ECONOMIA.....</i>	<i>6</i>
<i>ANDAMENTO DEI LAVORI.....</i>	<i>6</i>
<i>ORDINI DI SERVIZIO.....</i>	<i>6</i>
<i>CERTIFICATI D'ACCONTO.....</i>	<i>7</i>
<i>STATO FINALE.....</i>	<i>7</i>
<i>RISERVE DELL'IMPRESA.....</i>	<i>8</i>
<i>INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORO.....</i>	<i>8</i>
<i>ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE.....</i>	<i>8</i>
<i>ASSICURAZIONI SOCIALI.....</i>	<i>8</i>
<i>CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELL'IMPRESA.....</i>	<i>8</i>
<i>AVVISI AD OPPONENDUM.....</i>	<i>8</i>
<i>COLLAUDAZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.....</i>	<i>8</i>
B) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE-LIQUIDAZIONE A SALDO.....	9
<i>CERTIFICA.....</i>	<i>9</i>
<i>SI AUTORIZZA.....</i>	<i>10</i>



A) RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SULLO STATO FINALE

PREMESSA e PROGETTO PRINCIPALE

Il progetto esecutivo fascicolo **F961/2021** classifica **11-15-03** del **23/06/2021** eseguito presso **Servizio Viabilità - Manutenzione Strade** è stato redatto dal settore Area Tecnica - Provincia di Modena, con progettisti **Geom. Alessandro Magagnoli e Geom. Marco Asciano**; con la determinazione **985 del 02/07/2021** si approvava il progetto esecutivo dei lavori di cui in premessa (acquisito agli atti con prot. n. **19778** del **23/06/2021**), si prenotava la spesa e si sceglieva come modalità di affidamento dei lavori, visto l'art. 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*cd Decreto Semplificazioni*), convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, che in deroga all'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro con procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, la modalità telematica sulla piattaforma SATER a seguito di Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER (prot.n. 32943 del 05/09/2018).

L'importo complessivo del progetto, come indicato in progetto e richiamato nella determinazione dinanzi accennata ammontava ad Euro **394.545,00** (**trecentonovantaquattomila-cinquecentoquarantacinque/00**) così ripartito:

		€	Euro
a)	Importo dei lavori	€	311.210,17
b)	Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€	6.789,83
		€	
1)	Totale appalto (a+b)	€	318.000,00

c)	Somme a disposizione dell'amministrazione		
	– I.V.A al 22% ed eventuali altre imposte	€	69.960,00
	– spese tecniche (2 %)	€	6.360,00
	– Spese per pubblicazioni	€	
	– Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€	
	– Contributi autorità di Vigilanza	€	225,00
	– Imprevisti ed arrotondamenti	€	
2)	Totale somme a disposizione	€	76.545,00

3)	Totale progetto (1+2)	€	394.545,00
-----------	------------------------------	----------	-------------------

Tali lavori sono stati aggiudicati con determinazione dirigenziale n° **1171 del 05/08/2021**



Area Tecnica – Servizio Viabilità manutenzione strade

Telefono 059 209 623 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 -A-

DESCRIZIONE DEI LAVORI

MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE AREA SUD-EST - ANNO 2021.,

I lavori consistono nell'esecuzione della segnaletica orizzontale al fine di garantire la sicurezza della circolazione sulle strade provinciali dell'area Sud-Ovest suddivisa nelle seguenti zone:

- 1) Zona di Vignola;
- 2) Zona Valle Panaro;
- 3) Zona del Frignano;

I lavori eseguiti hanno riguardato sia le linee di mezzzeria che quelle laterali oltre alle linee di arresto delle intersezioni e di attraversamento pedonale.

DIREZIONE DEI LAVORI-MISURA E CONTABILITÀ'

I lavori sono stati diretti, misurati e contabilizzati dal sottoscritto Geom. Marco Asciano dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Modena, incaricato con determinazione **985 del 15/03/2021**.

Inoltre, con determina n **1360 del 17/09/2021**, è stato affidato l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione al geom. Alessandro Magagnoli, come previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La funzione di responsabile unico del procedimento, prevista dalla normativa vigente per il lavoro in esame, è stata svolta da **Dott. Luca Rossi**, attualmente dirigente dell'Area Tecnica Viabilità, **Manutenzione Strade**.

IMPRESA APPALTATRICE

I lavori sono stati affidati all'Impresa **CI.GI.ESSÉ S.R.L.**, con sede in VIA A. VOLTA 10- 35020-MASERA' DI PADOVA (PD), C.F. e P.IVA 03940410289, come da Determinazione n. 1171 del 05/08/2021.

Si rammenta che l'impresa si è avvalsa dei seguenti subappaltatori:

- Con determina n. **1360**, del **17/09/2021**, si approva il subappalto alla ditta **PROGETTO SEGNALETICA SRL** con sede in Campogalliano (MO) ,viale Europa 91 – Cod. Fisc. e P.IVA02905080368 – per *lavori di realizzazione segnaletica stradale orizzontale* - rientranti nella categoria **OS10** per un importo di **€ 143.193,00**. I.V.A. esclusa di cui € 3.394,50 per oneri relativi alla sicurezza ;
- Con determina n. **1434**, del **01/10/2021**, si approva il subappalto alla ditta **SIAS SPA** con sede in Darfo Boario Terme (BS) via Prade 37 – Cod. Fisc. e P.IVA 01854400981 – per *lavori di realizzazione segnaletica stradale orizzontale* – rientranti nella categoria **OS10** per un importo di **€ 21.973,90** I.V.A. esclusa di cui € 509,10 per oneri relativi alla sicurezza ;



Provincia di Modena

Area Tecnica – Servizio Viabilità manutenzione strade

Telefono 059 209 623 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 -A-

CAUZIONE E POLIZZA ASSICURATIVA

L'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto ha versato, a titolo di cauzione definitiva, tramite **polizza fidejussoria n° 2329815** rilasciata da **coface, Compagnie Française D'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A.**, la somma d'Euro **11.695,50** in data 25/08/2021.

Inoltre la medesima impresa stipulava contratto polizza assicurativa n° **2021/06/2104184** per copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione rilasciata da **REALE Mutua Assicurazioni**.

CONTRATTO ED IMPORTO CONTRATTUALE ORIGINARIO

Il contratto fu stipulato in data 21/01/2022 Rep. N° 29040 del Registro Scritture Private registrato in Modena. Con esso i lavori sono stati affidati a "misura" per un importo complessivo di **Euro 292.387,40** ottenuto da un ribasso d'asta del **8,23%** consistente in uno sconto di **Euro 25.612,60** dell'importo lavori.

PERIZIE DI VARIANTE E/O SUPPLETIVE

Non sono state redatte perizie di varianti e/o suppletive

SOMME COMPLESSIVE AUTORIZZATE

		€	Euro
a)	Importo dei lavori	€	318.000,00
b)	Oneri per della sicurezza non soggetti a ribasso	€	6.789,83
1)	Importo lavoro al netto degli oneri (a-b)	€	311.210,17
c)	Ribasso d'asta – 8,23%	€	-25.612,60
b)	Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€	6.789,83
2)	Totale appalto ((1- c)+b)	€	292.387,40
d)	Somme a disposizione dell'amministrazione		
	– I.V.A al 22% ed eventuali altre imposte	€	64.325,23
	– Accantonamento spese tecniche art 113 D.lsg 50/2016	€	6.360,00
	– Contributi autorità di Vigilanza	€	225,00
	– Imprevisti ed arrotondamenti	€	
3)	Totale somme a disposizione	€	70.910,23
	Totale complessivo(1+2)	€	363.297,63

Restano a disposizione dell'Amministrazione euro **€ 70.910,23**; come da quadro D della tabella sopra descritta.



Provincia di Modena

Area Tecnica – Servizio Viabilità manutenzione strade

Telefono 059 209 623 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 -A-

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori del contratto principale furono consegnati in via d'urgenza (nelle more della stipula del relativo contratto di appalto) in data 13/09/2021 come da verbale di consegna redatto in data 02/09/2021 prot. 321 .

TEMPO STABILITO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI NEL CONTRATTO ORIGINARIO

L'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in **45 (quarantacinque)** giorni, consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno **28/10/2021**, come risultava dal relativo verbale di consegna lavori.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Non ci sono state sospensioni dei lavori,

PROROGHE ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Durante l'esecuzione dei lavori, l'Impresa non ha richiesto ulteriori proroghe per il termine di ultimazione delle opere.

L'impresa ha tempestivamente comunicato in data **28/10/2021** alla direzione dei lavori, l'avvenuta ultimazione delle opere, in cui si indicava come termine di fine lavori la data del **28/10/2021** e quindi in tempo utile contrattuale.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Al momento non risulta che durante l'esecuzione dei lavori l'impresa abbia denunciato danni alle opere realizzate, neppure per cause di forza maggiore, né che siano stati prodotti danni a terzi e/o beni dell'Amministrazione Provinciale.

LAVORI IN ECONOMIA

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia.

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali ed alle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori. Sono state rispettate le prescrizioni tecniche principali degli elaborati progettuali e approvati quegli accorgimenti richiesti dalla Direzione dei Lavori.

ORDINI DI SERVIZIO

Nel corso dei lavori non è stato necessario formalizzare ordini di servizio.

RAFFRONTO FRA LA SOMMA COMPLESSIVAMENTE FINANZIATA PER NOLI, LAVORI, IVA, SOMME A DISPOSIZIONE E SOMMA EFFETTIVAMENTE SPESA:



Provincia di Modena

Area Tecnica – Servizio Viabilità manutenzione strade

Telefono 059 209 623 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 -A-

	SOMME FINANZIATE	SOMME SPESE
Importo lordo dei lavori	€. 318.000,00	€. 317.996,13
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. - 6.789,83	€. - 6.789,83
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€. 311.210,17	€. 311.206,30
ribasso -8,23%	€. - 25.612,60	€. - 25.612,28
oneri sicurezza	€. 6.789,83	€. 6.789,83
Sommano lavori da contratto	€. 292.387,40	€. 292.383,85
Per I.V.A. Al 22%	€. 64.325,23	€. 64.324,45
SOMMANO	€. 356.712,63	€. 356.708,30
Economia realizzata		€. 4,33

CERTIFICATI D'ACCONTO

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 1 certificati di pagamento in acconto, come appresso riportato, per un importo complessivo netto di Euro 354.924,75 (IVA inclusa):

1° certificato di pagamento n° **327** del **03/12/2021** Euro **354.924,75**

Con il certificato di pagamento n° **327** del **03/12/2021**, sono stati liquidati gli importi anche ai subappaltatori come di seguito riportato:

Importo netto - Impresa Appaltatrice CI.GI.ESSE s.r.l.	€. 145.238,03
Importo netto - Impresa subappaltatrice PROGETTO SEGNALETICA S.r.l.	€. 123.710,00
Importo netto - Impresa subappaltatrice SIAS S.r.l.	€. 21.973,90
I.V.A	€. 64.002,82
Ammontare complessivo corrisposto	€. 354.924,75

STATO FINALE

Il SAL n.1 è corrispondente allo Stato finale ed è stato redatto in data **03/12/2021** (a tutto il 28/10/2021) per l'importo complessivo di Euro **356.708,30** (IVA inclusa) così ripartito:

a) per lavori a misura e somministrazioni da cui sono dedotte:	Euro	356.708,30
b) per certificati d'acconto già emessi	Euro	354.924,75

Totale credito da liquidare (a-b) Euro **1.783,55**



Provincia di Modena

Area Tecnica – Servizio Viabilità manutenzione strade

Telefono 059 209 623 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 -A-

Secondo il suddetto Stato finale resta, quindi, il credito netto dell'Impresa, al lordo d'IVA, in Euro **1.783,55** di cui euro **1.461,92** per lavori ed oneri per la sicurezza ed euro **321,63** per IVA al 22%.

RISERVE DELL'IMPRESA

L'Impresa ha firmato il Registro di contabilità senza alcuna riserva.9

INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORO

Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE

L'impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa seguente, così come risulta comunicato dalla stessa:

➤	INAIL codice ditta	13946531
➤	INAIL posizione assicurativa territoriale	91518125/86
➤	INPS matricola azienda	5410275233/00
➤	INPS sede competente	Padova
➤	INPS posizione contributiva	14610573/MB
➤	INPS sede competente	Padova
➤	CASSA EDILE codice impresa	10079103
➤	CASSA EDILE codice cassa	PD 00

ASSICURAZIONI SOCIALI

Come risulta dagli atti in possesso dell'Ente appaltante, sono state richieste all'Ispettorato del Lavoro, all'I.N.A.I.L. ed all'I.N.P.S. le prescritte dichiarazioni liberatorie.

CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELL'IMPRESA

Dagli atti in possesso di questa Direzione dei Lavori, l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe.

AVVISI AD OPPONENDUM:

non si è resa necessaria la pubblicazione.

COLLAUDAZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO:

In base all'art. 237 del D.P.R. 207/2010 la collaudazione finale dei lavori viene effettuata dal Direttore dei lavori Geom. Marco Asciano e confermata dal Responsabile del Procedimento con il seguente certificato di regolare esecuzione:

B) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE-LIQUIDAZIONE A SALDO

Considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunti nelle premesse, da cui risulta che:



Provincia di Modena

Area Tecnica – Servizio Viabilità manutenzione strade

Telefono 059 209 623 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 -A-

- a) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità delle previsioni della perizia originaria e degli ordini e disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. per la realizzazione dei lavori: **MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DELLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-EST - ANNO 2021**
- b) l'importo complessivo per lavori, IVA e oneri relativi alla sicurezza di cantiere ammonta ad Euro **€ 356.708,30**, quindi contenuto in quello finanziato di **€ 356.712.63**, realizzando pertanto una economia di **€ 4,33** di cui **€ 0,78** per Iva al 22%, per un totale al netto di IVA di **Euro 3,55**;
- c) i lavori sono stati compiuti entro il termine fissato, tenuto conto delle sospensioni e proroghe concesse;
- d) i lavori sono stati contabilizzati in base ai prezzi di Capitolato;
- e) **L'Impresa aggiudicataria CI.GI.ESSE S.R.L.. ha adempiuto agli obblighi assicurativi come da DURC del 19/10/2021 – scadenza 16/02/2021 – prot. INAIL n. 29686369 ;**
- f) è stato liquidato all'Impresa un acconto di **€ 290.921,93** per lavori (di cui **€ 6.789,83** per oneri relativi alla sicurezza), **€ 64.002,82** per IVA al 22%, in totale **€ 354.924,75**; su un importo complessivo di **€ 356.708,30** cosicché il credito della stessa rimane di Euro **1.461,93** oltre a Euro **321,62** per IVA al 22%, per un totale di **Euro 1.783,55**



Provincia di Modena

Area Tecnica – Servizio Viabilità manutenzione strade

Telefono 059 209 623 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 -A-

CERTIFICA

che i lavori di:

MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DELLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-EST - ANNO 2021 - sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa **CI.GI.ESSE S.R.L. con sede in VIA A. VOLTA 10- 35020- MASERA' DI PADOVA (PD), – Codice Fiscale e Partita IVA 03940410289**, in esecuzione del Contratto R.S.P. n. 290401 21/01/2022.

Di liquidare all'impresa **CI.GI.ESSE S.R.L.** - la somma di **Euro 1.783,55** I.V.A. compresa a saldo dei lavori in oggetto.

SI AUTORIZZA

lo svincolo della **cauzione di Euro 11.695,50** prestata dall'Impresa **CI.GI.ESSE S.R.L. con sede in VIA A. VOLTA 10- 35020- MASERA' DI PADOVA (PD), a mezzo di polizza fidejussoria n. 2329815 coface, Compagnie Française D'Assurance pour le Commerce Exterior S.A – in data 25/08/2021;**

Tutto ciò premesso salvo l'approvazione del presente atto da parte delle autorità competenti.

Modena, 09/02/2022

Il Direttore dei lavori
Geom Asciano Marco

L'impresa
CI.GI.ESSE S.R.L.

Il responsabile del procedimento
Dott. Luca Rossi