



Provincia di Modena

Manutenzione opere pubbliche

Dirigente ROSSI LUCA

Determinazione n° 143 del 10/06/2013

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI FACENTI PARTE DELLA ZONA DEL FRIGNANO - ANNO 2012. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI. _

Con determinazione n. 80 del 03/04/2012 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Manutenzione Opere Pubbliche U.O. Strade per un importo complessivo pari a €. 44.000,00.

La spesa complessiva di €. 44.000,00 veniva finanziata con entrate proprie alla az. 243 del PEG 2012 .

Con medesima determinazione si stabiliva di procedere all'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art.125. comma 8 del D.lgs. 163/2006 previa assunzione di preventivi da operatori economici presenti sul mercato.

Con Determinazione n.113 del 10/05/2012 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa SCAVI TER di Mariani Gino sede in Via Leonardo da Vinci 4/6 – Pavullo n.F. (MO), la quale offriva un ribasso percentuale del 3,10 %, per un importo netto di €. 34.118,49 di cui €. 33.618,49 per lavori ed €. 500,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, giusto contratto R.S.P. N° 2529 del 14/09/2012.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 31/03/2013 come risulta da verbale in data 06/05/2013 e quindi in tempo utile.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 29/05/2013, da cui risulta un importo netto speso per lavori di €. 34.112,74 con una minore spesa di €. 5,75 rispetto all'importo contrattuale pari a Euro 34.118,49.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a €. 41.276,41 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€	33.612,74
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€	500,00
Sommano	€	34.112,74
Per IVA al 21 %	€	7.163,67
Sommano	€	41.276,41

Pertanto rispetto all'importo complessivo impegnato di €. 41.283,37 si realizza un' economia pari a €. 6,96.

In corso d'opera è stato liquidato all'Impresa per i lavori in oggetto un acconto di €. 29.538,43 di cui €. 24.411,93 per lavori e oneri relativi alla sicurezza, e €. 5.126,50 per IVA al 21%

cosicché il credito della stessa rimane di €. **11.737,98** (di cui €. **9.700,81** per lavori oltre ad €. **2.037,17** per IVA al 21%);

Mediante procedura telematica in data 06/05/2013, il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio del D.U.R.C. agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'Appaltatore (C.I.P. n. 20120491893051).

A seguito di tali richieste giungevano da parte degli Enti previdenziali di Modena risposte in merito con esito positivo assunte agli atti di questa amministrazione con comunicazione telematica del **29/05/2013** prot. n.**59568** dal quale risultano che l'Impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

Lo stato finale dei lavori è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 06/05/2013, sottoscritto dall'impresa Appaltatrice senza alcuna riserva.

Il certificato di regolare esecuzione è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 29/05/2013.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Ing. Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell'Ente www.provincia.modena.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di €. 34.112,74 di cui €. 33.612,74 per lavori e €. 500,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di €. 5,75 rispetto all'importo contrattuale pari a Euro 34.118,49 in esecuzione del contratto R.S.P. N° 2529 del 14/09/2012;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di €. 41.276,41 di cui €. 33.612,74 per lavori, €. 500,00 per oneri finalizzati alla sicurezza e €. 7.163,67 per IVA al 21 %, con una minore spesa di €. 6,96 rispetto all'importo impegnato pari a €. 41.283,37;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot.n. 6331011.15.3 f. 275 del 7/06/2013 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di approvare l'allegata scheda di ripartizione degli incentivi sulla progettazione prenotati con determinazione n. 80 del 03/04/2012, dalla quale risultano i corrispettivi lordi da assegnare ai dipendenti, subordinatamente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori;

- 6) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. 34.112,74 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 acconto all'impresa SCAVI TER di Mariani Gino sede in Via Leonardo da Vinci 4/6 – Pavullo n.F. (MO) aggiudicataria dei lavori, per un importo al netto dell'IVA pari a €. 24.411,93 (per lavori e oneri relativi alla sicurezza) rimanendo pertanto €. 9.700,81 per lavori oltre ad €. 2.037,17 per IVA al 21% a credito dell'impresa;
- 7) di liquidare pertanto la somma complessiva di €. 11.737,98 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub-res 787/12 – res 1231/12 – Az. 243 “Manutenzione ordinaria strade provinciali “del PEG 2013;
- 8) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della Ditta si realizza una minore spesa di € 6,96 che si libera al succitato residuo;
- 9) di dare atto che il confronto tra il quadro economico del progetto esecutivo e il quadro dell'opera a consuntivo risulta come di seguito evidenziato:

Importo esecuzione lavorazioni	Euro	34.694,00	33.612,74
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	Euro	500,00	500,00
Totale appalto	Euro	35.194,00	34.112,74
Somme a disposizione dell'amministrazione			
Spese tecniche	Euro	703,88	703,88
Imprevisti	Euro	711,38	
I.V.A. al 21%	Euro	7.390,74	7.163,67
Sommano	Euro	44.000,00	41.980,29

- 10) di dare atto che rispetto alla somma prenotata si realizza una minore spesa in ragione di quanto sopraesposto di € 2.019,71 di cui € 2.012,75 già liberati, € 6,96 che si liberano come sopra specificato;
- 11) di approvare la restituzione della cauzione di €. **1.705,92 (millesettecentocinquevirgola novantadue)** prestata dall'Impresa SCAVI TER di Mariani Gino sede in Via Leonardo da Vinci 4/6 – Pavullo n.F. (MO), mediante polizza fidejussoria n. 5401500574144 rilasciata dalla Milano Assicurazioni – agenzia di Pavullo nel Frignano - in data 28/05/2012 pari al 5% (cinque per cento) dell'importo del presente contratto;
- 12) di trasmettere il presente atto all'ufficio Contratti e all'ufficio Economato ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della Ditta SCAVI TER di Mariani Gino – Pavullo n/F (MO);

Il Dirigente ROSSI LUCA

Originale Firmato Digitalmente