



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 1607 del 28/07/2025

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELLA ZONA DEL FRIGNANO - AREA SUD - ANNI 2023-2024. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 266 del 23/02/2023 è stato approvato il Computo Metrico dei lavori di cui all'oggetto dell'importo di € 127.770,88 di cui euro € 123.370,88 per lavori, ed € 4.400,00 per oneri di sicurezza oltre ad € 28.229,12 per somme a disposizione (IVA al 22%, incentivi D.lgs. 36/2023, contributo ANAC, imprevisti ed arrotondamenti) per un totale complessivo di € 156.000,00.

La spesa complessiva di € 156.000,00 è stata finanziata con le risorse imputate al Capitolo 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali" del PEG 2023 e 2024.

Con medesima determinazione sono stati affidati i lavori alla ditta GIANNINI EMORE S.r.l. via Pangone, 8 41023 - Lama Mocogno C.F. e P.IVA 03333870362, come da offerta ricevuta con richiesta di preventivo su piattaforma di negoziazione telematica Sater di Intercent-ER con identificativo PI033053-23 pubblicata in data 01/02/2023 con un ribasso pari al 1,00%, (pari ad € 1.233,71) per un importo lavori ribassato pari ad € 122.137,17 oltre ad € 4.400,00 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 126.537,17) ed a € 27.838,18 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 154.375,35.

Il quadro economico di assestamento è risultato pertanto il seguente:

<i>P O S T G A R A</i>	CAP 243	TOTALE
	Importi in €	
Importo Lavori Anno 2023	61.068,58	
Importo Lavori Anno 2024	61.068,59	
Totale Importo Lavori Ribassato		122.137,17
Oneri per la Sicurezza Anno 2023	2.200,00	
Oneri per la Sicurezza Anno 2024	2.200,00	
Totale Oneri per la Sicurezza		4.400,00
Sommano per lavori		126.537,17
Anno 2023 IVA al 22%	13.919,09	
Anno 2024 IVA al 22%	13.919,09	
Totale IVA al 22%		27.838,18
Contributo Autorità di Vigilanza	30,00	30,00
Totale somme a disposizione		27.868,18
Ribasso compresi di IVA	1.505,13	
Arrotondamenti	89,52	
Totale somme liberate	1.594,65	
	-----	-----
<i>Importo complessivo</i>	<i>156.000,00</i>	<i>154.405,35</i>

Il contratto è stato repertoriato in data 27/03/2023 al n. 29160 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 03/04/2023 al n. 7938 Serie 1T.

I lavori in oggetto sono stati oggetto di revisione prezzi con i seguenti atti:

Con D.M. 288 del 13/12/2023, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha assegnato alla Provincia di Modena il contributo di € 7.251,01, a titolo di saldo delle risorse richieste relative alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01/01/2023 al 30/06/2023, relative al progetto in oggetto, approvato e impegnato con det. 947 del 06/05/2025, e liquidato con atto n. 1305 del 07/07/2025;

Con D.M. 80 del 02/04/2024 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha assegnato alla Provincia di Modena il contributo di € 831,34 (IVA compresa) a titolo di saldo delle risorse richieste relative alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01/10/2023 al 31/12/2023 approvato e impegnato con determinazione 1206 del 06/06/2025, e liquidato con atto n. 1308 del 07/07/2025.

Dando origine al nuovo quadro economico di seguito riportato:

<i>QUADRO ECONOMICO CON REVISIONE PREZZI</i>	CAP 243	CAP 4828 D.M. 288/2023 D.M. 80/2023	TOTALE
A) LAVORI	Importi in €		
Totale Importo Lavori Ribassato Anno 2023	61.068,58		
Oneri per la Sicurezza Anno 2023	2.200,00		
			63.268,58
Totale Importo Lavori Ribassato Anno 2024	61.068,59		
Oneri per la Sicurezza Anno 2024	2.200,00		
			63.268,59
Importo contrattuale lavori			126.537,17
A) SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA al 22% su anno 2023	13.919,09		
IVA al 22% su anno 2024	13.919,09		
Contributo Autorità di Vigilanza	30,00		
Totale somme a disposizione			27.868,18
B) REVISIONE PREZZI			
Saldo D.L. 50/2022 1° SAL erogato dal MIT (IVA compresa)		7.251,01	
Quota saldo MIT 2° SAL D.L. 50/2022 (IVA compresa)		831,34	
Totale revisione prezzi			8.082,35
Importo complessivo	154.405,35	8.082,35	162.487,70

I lavori sono stati consegnati in data 04/03/2023, come da verbale in pari data e sono iniziati il 06/03/2023.

I lavori sono stati ultimati in data 31/12/2024 come da verbale in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 27/06/2025, assunto agli atti con prot. 23922 del 08/07/2025 da cui risulta un importo netto speso per lavori compreso di oneri di € 126.534,54 oltre a € 27.837,60 per IVA 22% per un totale complessivo pari a € 154.372,14 con una minore spesa di € 3,21 rispetto all'importo impegnato per la ditta.

In corso d'opera sono stati liquidati all'Impresa aggiudicataria acconti per netti € 125.901,87 oltre a € 27.698,41 per IVA 22% per complessivi € 153.600,28 come da certificati di pagamento di seguito riportati:

N. SAL del	Lavori oneri compresi	I.V.A.	Totale
N. 591/23 del 08/08/2023	€ 49.399,18	€ 10.867,82	€ 60.267,00
N. 687/24 del 24/01/2024	€ 13.551,38	€ 2.981,30	€ 16.532,68
N. 733/24 del 02/07/2024	€ 49.053,82	€ 10.791,84	€ 59.845,66
N. 838/25 del 27/01/2025	€ 13.897,49	€ 3.057,45	€ 16.954,94
Totali Liquidati	€ 125.901,87	€ 27.698,41	€ 153.600,28

Risulta quindi un credito residuo, a favore dell'impresa di netti € 632,67 oltre a € 139,19 per IVA 22% per un importo complessivo di € 771,86.

Alla ditta è stato liquidato inoltre l'importo di € 8.082,35 per revisione prezzi.

Il quadro economico a consuntivo ammonta a complessivi € 162.484,19 come di seguito specificato:

Importo lordo dei lavori	€	127.768,22
a detrarre oneri relativi alla sicurezza	€	- 4.400,00

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€	123.368,22
A detrarre ribasso d'asta - 1,00%	€	- 1.233,68

Importo netto	€	122.134,54
Oneri relativi alla sicurezza	€	4.400,00

Sommano lavori da contratto	€	126.534,54
Aliquota IVA 22%	€	27.837,60
Contributo aut. di vigilanza	€	30,00

Totale somme a disposizione		27.867,60

TOTALE	€	154.402,14
Revisione prezzi		
Saldo D.L. 50/2022 1° SAL erogato dal MIT (IVA compresa)		7.251,01
Quota saldo MIT 2° SAL D.L. 50/2022 (IVA compresa)		831,34

Totale revisione prezzi	€	8.082,35

<u>SOMMANO IMPORTI SPESI PER PROGETTO</u>	€	<u>162.484,49</u>

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa aggiudicataria GIANNINI EMORE s.r.l., a seguito di tale richiesta giungeva risposta con esito positivo mediante DURC del 11/07/2025 – con protocollo INPS_46713693 del 11/07/2025 – scadenza 08/11/2025 dal quale risulta che l'impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

L'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202500172MO03/3 del 20/01/2025 con esito positivo.

Il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito al presente affidamento è 9633674746.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 05/01/2025, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 27/06/2025, ed acquisito agli atti al prot. 23922 del 08/07/2025.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, con il presente atto si procederà alla restituzione del deposito cauzionale.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Progetto è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1 di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 126.534,54 di cui € 122.134,54 per lavori ed € 4.400,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 2,63 rispetto all'importo contrattuale pari a € 126.537,17, in esecuzione del contratto in data 27/03/2023 al n. 29160 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 03/04/2023 al n. 7938 Serie 1T;
- 2 di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 154.372,14 di cui € 122.134,54 per lavori ed € 4.400,00 per oneri finalizzati alla sicurezza oltre ad € 27.837,60 per IVA al 22%, oltre a € 8.082,05 per revisione prezzi;
- 3 di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione è acquisito agli atti con prot. 23922 del 08/07/2025 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4 di approvare il conto finale dei lavori;
- 5 di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a € 154.372,14 IVA compresa, come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti 4 acconti all'impresa GIANNINI EMORE S.r.l. con sede in via Pangone, 8 41023 - Lama Mocogno C.F. e P.IVA 03333870362, per un importo totale, IVA compresa di € 153.600,28, rimanendo pertanto a credito dell'impresa € 632,67 oltre a € 139,19 per IVA, per un totale di € 771,86;
- 6 di liquidare pertanto la somma complessiva di € 771,86 all'impresa aggiudicataria, a saldo di ogni suo avere, per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso:
 - quanto a € 387,08 al res. 84/24 del cap. 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali", del PEG 2025 (fondi propri);
 - quanto ad € 384,78 al res. 3615/24 del cap. 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali", del PEG 2025 (fondi propri);
- 7 di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 3,21 che si libera dal res. 3615/2024, del cap. 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali", del PEG 2025;
- 8 di dare atto che l'impresa è in possesso della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali giusto DURC del 11/07/2025 – con protocollo INPS_46713693 del

11/07/2025 con scadenza 08/11/2025 dal quale risulta che l'Impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi;

9 di dare atto che l'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202500172MO03/3 del 20/01/2025 con esito positivo;

10 di dare atto che il confronto tra il quadro economico di cui alla Determina n. 1206 del 06/06/2025 (revisione prezzi) e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

R A F F R O N T O	SOMME € (IMPORTI IN EURO)			
	FINANZIATE		SPESE	
	CAP. 243	CAP. 4828	CAP. 243	CAP. 4828
Importo lordo dei lavori	127.770,88		127.768,22	
a detrarre oneri relativi alla sicurezza	-4.400,00		-4.400,00	
	-----	-----	-----	-----
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	123.370,88		123.368,22	
A detrarre ribasso d'asta - 1,00%	-1.233,71		-1.233,68	
	-----	-----	-----	-----
Importo netto	122.137,17		122.134,54	
Oneri relativi alla sicurezza	4.400,00		4.400,00	
	-----	-----	-----	-----
Sommano lavori da contratto	126.537,17		126.534,54	
Aliquota IVA 22%	27.838,18		27.837,60	
Contributo aut. di vigilanza	30,00		30,00	
	-----	-----	-----	-----
Totale somme a disposizione	27.868,18		27.867,60	
Saldo D.L. 50/2022 1° SAL erogato dal MIT (IVA compresa)		7.251,01		7.251,01
Quota saldo MIT 2° SAL D.L. 50/2022 (IVA compresa)		831,34		831,34
	-----	-----	-----	-----
Totale somme a disposizione		8.082,35		8.082,35
	-----	-----	-----	-----
SOMMANO IMPORTI	162.487,70		162.484,49	
Economia realizzata	€ 3,21			

11 di dare atto altresì che il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito al presente affidamento è 9633674746;

12 di approvare la restituzione della cauzione definitiva di € 6.323,86 prestata dall'Impresa GIANNINI EMORE S.r.l. con sede in via Pangone 8 - 41023 - Lama Mocogno C.F. e P.I.-VA 03333870362, mediante polizza fidejussoria n. 2023/50/2661978 rilasciata da REALE Mutua Assicurazione - Agenzia di Pavullo nel Frignano - in data 01/03/2023;

13 di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, stipulata con polizza n. 2023/06/2114722 rilasciata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni - Agenzia di Pavullo nel Frignano - in data 01/03/2023 con Atto di variazione in data 03/03/2023 assunte agli atti dell'Ente rispettivamente con prot. 7515 del 01/03/2023 e prot. 7759 del 03/03/2023;

14 di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;

15 di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti ed all'U.O. Bilancio e Contabilità Finanziaria dell'Area Amministrativa, per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

Area Tecnica

direttore Ing. Annalisa Vita

Servizio Viabilità - Manutenzione Strade

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340 - 41124 Modena - C.F. e P.IVA 01375710363

centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 -A-

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELLA ZONA DEL FRIGNANO - AREA SUD - ANNI 2023-2024

RELAZIONE-CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO.

A) RELAZIONE

PROGETTO GENERALE: con determinazione n. 266 del 23/02/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, posto agli atti con prot. n. 3003 del 30/01/2023, predisposto dal Servizio Viabilità - Area tecnica per un importo complessivo pari ad euro € 156.000,00 di cui euro € 127.770,88 per lavori, oneri di sicurezza e mano d'opera ed euro € 28.229,12 per somme a disposizione.

FINANZIAMENTO: i lavori sono finanziati con le risorse imputate al Capitolo CAP 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali" del PEG 2023 per un impegno di spesa pari ad € 156.000,00

APPALTO: Con la succitata determinazione n. 266 del 23/02/2023 si approva quale modalità di scelta del contraente, la procedura di affidamento diretto su piattaforma regionale Sater di Intercent-ER di cui trattandosi di appalto di lavori d'importo inferiore ad € 150.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto; l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

AGGIUDICAZIONE: Sempre con determinazione n. 266 del 23/02/2023 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta GIANNINI EMORE S.r.l. via Pangone 8 41023 - Lama Mocogno C.F. e P.IVA 03333870362 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 1,00%e quindi per un importo lavori ribassato pari ad € 122.137,17 oltre ad € 4.400,00 per oneri della sicurezza, tali importi sono al netto dell'IVA al 22% che è pari ad euro € 27.838,18 per un importo complessivo contrattuale pari a € 126.537,17 .

SOMME AUTORIZZATE PER LAVORI: L'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori, è risultato pertanto pari come di seguito specificato:



Provincia di Modena

Area Tecnica
direttore Ing. Annalisa Vita
Servizio Viabilità - Manutenzione Strade

<i>P O S T G A R A</i>	APPALTO	AGGIUDICATO
	Importi in Euro €	
Totale Importo Lavori Ribassato	122.137,17	122.137,17
Oneri per la Sicurezza	4.400,00	4.400,00
Sommano per lavori	126.537,17	126.537,17
I.V.A. al 22%	27.838,18	27.838,18
Contributo Autorità di Vigilanza	30,00	30,00
Ribassi IVA compresa	1.505,13	0,00
Arrotondamenti	89,52	0,00
Totale somme a disposizione	29.462,83	27.405,34

<u>Importo complessivo</u>	<u>156.000,00</u>	<u>154.405,35</u>

IMPORTO CONTRATTUALE: L'importo contrattuale è stato fissato in € 126.537,17 come da Contratto d'Appalto REP. 29160 del 27/03/2023 , registrato presso Agenzia delle Entrate di Modena in data 03/04/2023 al n. 7938 Serie T1.

CAUZIONE DEFINITIVA: L'Impresa ha prestato la garanzia di € 6.323,86 mediante polizza fidejussoria n. 2023/50/2661978 rilasciata da REALE Mutua Assicurazione - Agenzia di Pavullo nel Frignano - in data 01/03/2023.

PERIZIE DI VARIANTE E VERBALE NUOVI PREZZI: In corso d'opera non si è reso necessario né la stesura di perizie di varianti, e né l'applicazione di nuovi prezzi.

DIRETTORE DEI LAVORI: i lavori previsti sono stati diretti dall'AREA TECNICA nella persona del Geom. Vincenzo Sinagra del Servizio Viabilità - Manutenzione Strade dell'Amministrazione Provinciale di Modena.

ADDETTO ALLA CONTABILITÀ: La contabilizzazione dei lavori è stata eseguita dal Geom. Vincenzo Sinagra appartenente all'Area Tecnica - Servizio Viabilità - Manutenzione Strade dell'Amministrazione Provinciale di Modena.

CONSEGNA DEI LAVORI: Avvenuta con verbale di consegna del 03/04/2023 ed iniziati 06/03/2023.

SOSPENSIONI E PROROGHE: nessuna

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: Avvenuta in data 31/12/2024 come risulta da verbale in pari data, sottoscritto dalle parti, e quindi in tempo utile, il D.L. ha ritenuto opportuno assegnare ulteriori 55 giorni per il completamento di lavorazioni del tutto marginali e non incidenti all'uso e alla funzionalità dei lavori in progetto, lavorazioni tempestivamente concluse prima dello scadere dei giorni supplementari.

RISERVE DELL'IMPRESA: L'Impresa ha firmato il Registro di contabilità senza alcuna riserva.



Provincia di Modena

Area Tecnica
direttore Ing. Annalisa Vita
Servizio Viabilità - Manutenzione Strade

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'Impresa aggiudicataria GIANNINI EMORE S.r.l., si può considerare in regola con il versamento dei contributi a norma di legge come da documento (DURC) prot. INPS_45020468 del 12/03/2025 – scadenza 10/07/2025.

INFORTUNI SUL LAVORO: Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

AVVISI AD OPPONENDUM: Non si è ritenuta necessaria la pubblicazione a norma di legge, in quanto non sono state occupate aree private.

CESSIONI DI CREDITO: dagli atti in possesso di questa Direzione dei Lavori, l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe.

CONTO FINALE: Redatto in data **15/01/2025** dell'importo seguente:

<i>C O N T O F I N A L E</i>	TOTALE
Importo lordo dei lavori	€ 127.768,22
a detrarre oneri relativi alla sicurezza	€ - 4.400,00

Importo dei lavori	€ 123.368,22
A detrarre ribasso d'asta - 1,00%	€ - 1.233,68

Importo netto	€ 122.134,54
Oneri relativi alla sicurezza	€ 4.400,00

Importo totale	€ 126.534,54
Aliquota IVA 22%	€ 27.837,60

<u>Importo complessivo</u>	€ <u>154.372,14</u>

RAFFRONTO FRA LA SOMMA COMPLESSIVAMENTE FINANZIATA PER NOLI, LAVORI, IVA, SOMME A DISPOSIZIONE E SOMMA EFFETTIVAMENTE SPESA:

<i>R A F F R O N T O</i>	SOMME	
	FINANZIATE	SPESE
Importo lordo dei lavori	€ 127.770,88	€ 127.768,22
a detrarre oneri relativi alla sicurezza	€ - 4.400,00	€ - 4.400,00
	-----	-----
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€ 123.370,88	€ 123.368,22
A detrarre ribasso d'asta - 1,00%	€ - 1.233,71	€ - 1.233,68
	-----	-----
Importo netto	€ 122.137,17	€ 122.134,54
Oneri relativi alla sicurezza	€ 4.400,00	€ 4.400,00
	-----	-----
Sommano lavori da contratto	€ 126.537,17	€ 126.534,54
Aliquota IVA 22%	€ 27.838,18	€ 27.837,60
Contributo aut. di vigilanza	€ 30,00	€ 30,00



Provincia di Modena

Area Tecnica
direttore Ing. Annalisa Vita
Servizio Viabilità - Manutenzione Strade

Ribassi IVA compresa	€ 1.505,13	€
Arrotondamenti	€ 89,52	€
	-----	-----
Totale somme a disposizione	€ 29.462,83	€ 27.867,60
	-----	-----
<u>SOMMANO IMPORTI</u>	€ 156.000,00	€ 154.402,14
<u>Economia realizzata</u>	€ 1.597,86	

Rispetto all'importo finanziato si evince una minore spesa di € 1.597,86 (IVA compresa), di cui € 1.594,65 per ribassi, imprevidi ed arrotondamenti ed € 3,21 per lavori (IVA compresa).

PAGAMENTI IN ACCONTO: In corso d'opera sono stati liquidati, per i lavori in oggetto, 4 S.A.L. con i seguenti importi:

N. SAL del	Lavori oneri compresi	I.V.A.	Totale
N. 1 del 08/08/2023	€ 49.399,18	€ 10.867,82	€ 60.267,00
N. 2 del 24/01/2024	€ 13.551,38	€ 2.981,30	€ 16.532,68
N. 3 del 02/07/2024	€ 49.053,82	€ 10.791,84	€ 59.845,66
N. 4 del 27/01/2025	€ 13.897,49	€ 3.057,45	€ 16.954,94
Totali Liquidati	€ 125.901,87	€ 27.698,41	€ 153.600,28

Dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi per noli e lavori per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito dell'Impresa.

Lavori netti eseguiti	€ 154.372,14
Pagamenti in acconto, n. 1 S.A.L.	€ 60.267,00
Pagamenti in acconto, n. 2 S.A.L.	€ 16.532,68
Pagamenti in acconto, n. 3 S.A.L.	€ 59.845,66
Pagamenti in acconto, n. 4 S.A.L.	€ 16.954,94

Totale pagamenti in acconto	€ 153.600,28
Credito dell'Impresa	€ 771,86

Così suddiviso € 632,67 oltre ad € 139,19 per IVA (tot. € 771,86)

Il mandato di pagamento sarà emesso per € 771,86 al residuo del CAP 2707 PEG 2023.

REVISIONE PREZZI: La Regione Emilia-Romagna, con Delibera di Giunta Regionale n° 462 del 27/03/2023, ha approvato l'aggiornamento 2023 dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della regione Emilia-Romagna, pubblicata sul BUR n. 114 del 08/05/2023.

L'importo complessivo di € 7.251,01 IVA compresa, relativo a tale maggiorazione, spettante all'Appaltatore è stato richiesto al MIT con nota prot. 38232 del 30/10/2023

Con D.M. 288 del 13/12/2023, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha assegnato alla Provincia di Modena il contributo di € 7.251,01, a titolo di saldo delle risorse richieste relative alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01/01/2023 al 30/06/2023, relative al progetto in oggetto, approvato con determinazione 947 del 06/05/2025; Con D.M. 80 del 02/04/2024 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha assegnato alla Provincia di Modena il contributo di € 831,34 (IVA compresa) a titolo di saldo delle risorse richieste relative alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01/10/2023 al 31/12/2023,



Provincia di Modena

Area Tecnica
direttore Ing. Annalisa Vita
Servizio Viabilità - Manutenzione Strade

approvato con determinazione 1206 del 06/06/2025, dando origine al nuovo quadro economico di seguito riportato:

<i>CONTO FINALE CON REVISIONE PREZZI</i>	CAP 243 SPESE	CAP 4828 DM 288/2023 DM 80/ 2023	TOTALE
A) LAVORI	Importi in Euro €		
Totale Importo Lavori Ribassato Anno 2023	61.066,89		
Oneri per la Sicurezza Anno 2023	2.200,00		
			63.266,89
Totale Importo Lavori Ribassato Anno 2024	61.067,65		
Oneri per la Sicurezza Anno 2024	2.200,00		
			63.267,65
Importo contrattuale lavori			126.534,54
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA al 22% su anno 2023	13.918,72		
IVA al 22% su anno 2024	13.918,88		
Contributo Autorità di Vigilanza	30,00		
Totale somme a disposizione			27.867,60
C) REVISIONE PREZZI			
Saldo DL 50/2022 1° SAL erogato dal MIT (IVA compresa)		7.251,01	
Quota saldo MIT 2° SAL DL 50/2022 (IVA compresa)		831,34	
<u>Importo complessivo</u>	<u>154.402,14</u>	<u>8.082,35</u>	<u>162.484,49</u>

COLLAUDAZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO: In base all'art. 237 del D.P.R. 207/2010 il collaudo finale dei lavori viene effettuato dal Direttore dei lavori Geom. Vincenzo Sinagra e confermato dal Responsabile del Procedimento con il seguente certificato di regolare esecuzione:



B) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE A SALDO

Considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunti nelle premesse, da cui risulta che:

- a) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità delle previsioni della perizia originaria, della perizia di variante e degli ordini e disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. per la realizzazione dei lavori: "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELLA ZONA DEL FRIGNANO - AREA SUD - ANNI 2023-2024".
 - b) l'importo complessivo per lavori, IVA mano d'opera ed oneri relativi alla sicurezza di cantiere ammonta a € 154.372,14 quindi contenuto in quello finanziato di € 154.375,35 realizzando pertanto una economia di € 3,21 - IVA compresa;
 - c) i lavori sono stati compiuti entro il termine fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto;
 - d) i lavori sono stati contabilizzati in base ai prezzi di Capitolato;
 - e) la pubblicazione degli "avvisi ad opponendum", non si è resa necessaria;
 - f) l'impresa GIANNINI EMORE S.r.l. con sede in via Pangone 8 - 41023 - Lama Mocogno ha adempiuto agli obblighi assicurativi come da (DURC) prot. INPS_45020468 del 12/03/2025 - scadenza 10/07/2025.;
 - g) come risulta dallo stato finale dei lavori, l'importo dei lavori realizzati risulta pari a € 126.534,54 oltre all'IVA, pari a € 27.837,60 , per un totale di € 154.372,14 ;
 - h) sono stati liquidati acconti per lavori e oneri della sicurezza pari a € 125.901,87 ed € 27.698,41 per IVA al 22%. per un totale di € 153.600,28
 - i) non risultano cessioni di credito;
- A seguito di quanto sopra descritto, il credito residuo rimane di € 771,86 (di cui € 632,67 per lavori e € 139,19 per IVA);

CERTIFICA

che i lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELLA ZONA DEL FRIGNANO - AREA SUD - ANNI 2023-2024 sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa GIANNINI EMORE S.r.l. con sede in via Pangone 8 - 41023 - Lama Mocogno C.F. e P.IVA 03333870362, in esecuzione del Contratto d'Appalto REP. 29160 del 27/03/2023, registrato presso l'Agenzia delle entrate di Modena in data 03/04/2023 al n. 7938 Serie T1.

Di liquidare all'impresa aggiudicataria GIANNINI EMORE S.R.L.. la somma di € 771,86 , I.V.A. compresa, a saldo dei lavori in oggetto.



Provincia di Modena

Area Tecnica
direttore Ing. Annalisa Vita
Servizio Viabilità - Manutenzione Strade

SI AUTORIZZA

lo svincolo della cauzione di € **6.323,86** prestata dall'Impresa GIANNINI EMORE S.r.l. con sede in via Pangone 8 - 41023 - Lama Mocogno C.F. e P.IVA 03333870362, mediante polizza fidejussoria n. 2023/50/2661978 rilasciata da REALE Mutua Assicurazione - Agenzia di Pavullo nel Frignano - in data 01/03/2023.

Tutto ciò premesso salvo l'approvazione del presente atto da parte delle autorità competenti.

L'Impresa
GIANNINI EMORE S.R.L..

IMPRESA *Giannini Emore S.r.l.*
Via Pangone, 8
41023 LAMA MOCOGNO (Mo)
R.E.A.: MO 378600 - Tel. e Fax 0538.47350
CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO € 100.000,00
R.I. - C.F. - P.IVA 03333870362

Il Direttore dei Lavori
Geom. Vincenzo Sinagra

Visto: Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Luca Rossi

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_46713693	Data richiesta	11/07/2025	Scadenza validità	08/11/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GIANNINI EMORE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Codice fiscale	03333870362
Sede legale	VIA PANGONE 8 LAMA MOCOGNO MO 41023

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' – ESITO POSITIVO

D.M. 143 del 25 giugno 2021

ATTESTAZIONE DI CONGRUITA'			
Protocollo attestazione	202500172MO03/3	Data attestazione	20/01/2025
Cassa Edile / Edilcassa	MO03 - CASSA EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MODENA		
IMPRESA AFFIDATARIA			
Impresa affidataria	GIANNINI EMORE SRL		
Codice Fiscale	03333870362		
COMMITTENTE			
Tipo committente	PUBBLICO		
Denominazione	PROVINCIA DI MODENA		
Codice Fiscale	01375710363		
Indirizzo	VIALE JACOPO BAROZZI 340 - 41121 MODENA (MO)		
OPERA			
Codice univoco di congruità	CNCEC9011315084		
Indirizzo	STRADA PROVINCIA 3212226272930313336 SNC - 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)		
Descrizione opera	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELLA ZONA DEL FRIGNANO - AREA SUD - ANNI 2023-2024		
CUP		CIG	9633674746
Data inizio	06/03/2023	Data fine	31/12/2024
Importo totale	126.537	Importo lavori edili	122.137
Attività prevalente	OG3 - OPERE STRADALI, PONTI, ECC. (ECCEZIONE LAVORI DI BITUMATURA)		

La Cassa Edile / Edilcassa ATTESTA l'esito POSITIVO

Cassa competente: la Cassa Edile/Edilcassa competente per il rilascio della presente attestazione è MO03 - CASSA EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MODENA . Per qualsiasi necessità relativa all'attestazione, contattare gli uffici della Cassa.

Verifica autenticità documento: copia di questo documento può essere scaricata direttamente dal portale www.congruitanazionale.it, accedendo alla funzione "Verifica attestazione di congruità" nella pagina iniziale del portale e inserendo il codice univoco di congruità **CNCEC9011315084** e il codice di autorizzazione **L7Z6J3MW8NZNA2** dove richiesto.