



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Edilizia

Determinazione numero 1862 del 24/10/2024

OGGETTO: I.T.S. CALVI - LICEO SCIENTIFICO STATALE M. MORANDI DI FINALE EMILIA. INTERVENTI DI RIPAZIONE LOCALE E PROVVISORIA DELLA COPERTURA DEGLI ISTITUTI.CUP G72B23004310003 - CIG A03F628951. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 2336 del 21/12/2023 la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita ha approvato il progetto esecutivo di cui all'oggetto riguardante la manutenzione straordinaria alle coperture degli istituti scolastici "Ignazio Calvi" e "Morando Morandi" di Finale Emilia, siti in via Digione 20, che versavano, da alcuni anni, in cattivo stato di manutenzione e sono caratterizzate da diversi punti di infiltrazione di acqua piovana.

Le aree interessate da questo intervento sono state l'area denominata Corpo 1 (come da allegati progettuali) copertura del Calvi zona adibita ad uffici, segreterie e presidenza, e l'area denominata Corpo 4 del Morandi zona interessata prevalentemente da aule scolastiche.

Il progetto esecutivo, assunto agli atti con Prot. 44651 del 19/12/2023 cl. 06-06-02 fasc. 1081 dei lavori in appalto, ha presentato il seguente quadro economico:

<u>IMPORTO LAVORAZIONI (BASE D'ASTA)</u>	
IMPORTO OS8	
IMPORTO MANO D'OPERA (20% di € 59.721,00)	47.776,80
ONERI DELLA SICUREZZA	11.944,20
	5.800,00
TOTALE APPALTO	€ 65.521,00
<u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>	
- I.V.A. al 22% di € 65.521,00	14.414,62
- Contributo ANAC	35,00
- Arrotondamenti	29,38
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	14.479,00
	€ 80.000,00

Con la medesima determinazione si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.36/2023 all'operatore economico IMPERNOVO S.r.l. con sede in Via Miari, 21/a 41034 Finale Emilia (Mo) C.F. E P.I.V.A. 010113350368 dei lavori di interventi di riparazione locale e provvisoria presso gli istituti Calvi e Morandi di Finale Emilia (Mo) alle condizioni di cui al preventivo acquisito dell'ente in data 20/12/2023 tramite la pec Prot. N. 44788 del 20/12/2023, per l'importo di euro 47.299,03 per lavori, oltre euro 11.944,20 per manodopera oltre € 5.800,00 per oneri della sicurezza, oltre euro 14.309,51 per iva 22 %, per un importo complessivo di € 79.352,74.

Il quadro economico post- affidamento lavori, approvato con la succitata determinazione 2336/23, e è risultato il seguente:

<u>IMPORTO LAVORAZIONI (BASE D'ASTA)</u>	
IMPORTO OS8	47.299,03
IMPORTO MANO D'OPERA (20% di € 59.721,00)	11.944,20
ONERI DELLA SICUREZZA	5.800,00
TOTALE APPALTO	€ 65.043,23
<u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>	
- I.V.A. al 22% di € 65.521,00	14.309,51
- Contributo ANAC	35,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 14.344,51
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 79.387,74

La spesa complessiva dei lavori è stata impegnata, con la determinazione n. 2336 del 21/12/2023, al Capitolo 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici – copertura liceo Morandi Finale causa infiltrazioni" (fin. Avanzo), del Peg 2023:

- la somma di €. 79.352,74 a favore della ditta IMPERNOVO S.r.l. con sede in Via Miari, 21/a 41034 Finale Emilia (Mo) C.F. E P.I.V.A. 010113350368;
- la somma di € 35,00 quale contributo ANAC e di provvedere al pagamento della suddetta somma per la presente selezione – n. gara 9501565 - attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul relativo sito (anticorruzione.it).

Il Contratto è stato registrato in data 21/05/2024 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3225, ed assunto al Protocollo Generale al n. 17206 in pari data.

I lavori sono stati consegnati il giorno 11/06/2024 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 90 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale. I lavori in oggetto sono stati ultimati il 09/08/2024, in tempo utile come riportato nel corrispondente verbale.

Lo Stato finale è stato redatto in data 05/09/2024 per l'importo complessivo di € 65.521,00 (IVA esclusa) così ripartito:

- a) per lavori a misura e somministrazioni 65.521,00
- di cui oneri di sicurezza - 5.800,00

- di cui manodopera	- <u>11.944,20</u>	
IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO		-17.744,20
Importo soggetto a ribasso		47.776,80
Ribasso contrattuale -1%		-477,77
Importo lavori netto		47.299,03
Oneri di sicurezza + manodopera		<u>17.744,20</u>
Importo netto lavori euro		65.043,23
Pagamenti in acconto:		
Certificato di pagamento sal 1	-	<u>54.809,99</u>
CREDITO A SALDO euro		10.233,24

Secondo il suddetto Stato Finale il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, è pari a € 10.233,24 per lavori ed oneri oltre IVA al 22% di € 2.251,31 per un totale complessivo di € 12.484,55.

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informatica (INAIL_45808429 del 08/10/2024, scadenza validità 05/02/2025) presso sportello unico previdenziale. L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

L'impresa è in possesso del Durc di Congruita' come attestato con protocollo CNCE n. 202401342MO00/3 del 19/19/2024 con esito positivo.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 05/09/2024 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla Direzione dei lavori in data 09/10/2024, si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito all'Impresa aggiudicataria.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita, Direttore dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede

DETERMINA

1. di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 05/09/2024 che determina l'importo netto dei lavori al netto IVA, in € 65.043,23 per lavori ed oneri per la sicurezza, pari all'importo contrattuale, giusto contratto RSP. n. 3225 del 21/05/2024;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 09/10/2024, che evidenzia una spesa complessiva di netti € 65.043,23 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre a € 14.309,51 per IVA 22% per un totale di €. 79.352,74;
3. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione è stato regolarmente firmato e assunto agli atti dell'Ente con Prot. n. 36557 del 22/10/2024;
4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 65.043,23, come in premessa suddivisa, è stato corrisposto alla ditta aggiudicataria, n. 1 certificato di pagamento del SAL 1 pari a netti € 54.809,99, rimanendo pertanto a credito della stessa netti € 10.233,24 oltre all'IVA 22%;
5. di approvare il conto finale dei lavori dell'importo di netti € 10.233,24 per lavori ed oneri oltre IVA al 22% di € 2.251,31 per un totale complessivo di € 12.484,55;
6. di liquidare pertanto l'importo complessivo di € 12.484,55 alla Ditta IMPERNOVO S.R.L. con sede in Via Miari, 21/a 41034 Finale Emilia (Mo) C.F. E P.I.V.A. 010113350368, aggiudicataria dei lavori, a saldo di ogni loro avere per i lavori regolarmente eseguiti, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 230/2024 – prenot.793/24 del Capitolo 3257 “Manutenzione straordinaria edifici scolastici – copertura liceo Morandi Finale causa infiltrazioni”, (fin. avanzo) del Peg 2024;
7. di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione informatica (INAIL_45808429 del 08/10/2024, scadenza validità 05/02/2025) presso sportello unico previdenziale;
8. di dare atto che l'impresa è in possesso del Durc di Congruita' come attestato con protocollo CNCE n. 202401342MO00/3 del 19/19/2024 con esito positivo;
9. di dare atto che l'importo speso per lavori è pari all'importo impegnato per la ditta;
10. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato

QUADRO ECONOMICO	PROGETTO	POST GARA	FINALE
IMPORTO LAVORAZIONI (BASE D'ASTA)	47.776,80	47.299,03	47.299,03
IMPORTO MANO D'OPERA (20% di € 59.721,00)	11.944,20	11.944,20	11.944,20
	5.800,00	5.800,00	5.800,00

ONERI DELLA SICUREZZA			
TOTALE APPALTO	65.521,00	65.043,23	65.043,23
SOMME A DISPOSIZIONE			
I.V.A. al 22%	14.414,62	14.309,51	14.309,51
CONTRIBUTO ANAC	35,00	35,00	35,00
ARROTONDAMENTI	29,38		
	14.479,00	14.344,51	14.344,51
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	80.000,00	79.387,74	79.387,74

11. di dare atto che l'importo speso per l'opera è pari all'importo finanziato;
12. di dare atto che l'ufficio della Direzione dei Lavori è stato il seguente:
 - Direttore dei lavori: Geom. Sandra Poppi;
 - Direttore operativo: Geom. Rita Digani;
13. di dare atto che il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è stata la Geom. Sandra Poppi;
14. di dare atto altresì che il CIG attribuito al presente affidamento è il n. A03F628951, mentre il CUP è G72B23004310003;
15. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F1081 (rif. Arch_692);
16. di dare atto che la Ditta IMPERNOVO S.r.l. con sede in Via Miari, 21/a 41034 Finale Emilia (Mo) C.F. E P.I.V.A. 010113350368 ha inviato la polizza sulla rata a saldo della SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI sede di Mirandola (MO), n. 2024/50/2701747 del 24/09/2024 di € 9.962,39, come richiesto, assunta agli atti con Protocollo Generale n° 32966 del 27/09/2024;
17. di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, con polizza numero 2024/06/2121171 rilasciata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni - agenzia di Mirandola - in data 07/03/2024, per un massimale di Euro 399.352,74 (trecentonovantanovemilatrecentocinquantaduevirgola settantaquattro) per danni di esecuzione e per un massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero) per responsabilità civile verso terzi;
18. di svincolare la cauzione definitiva presentata mediante polizza fidejussoria n. 2024/50/2687379 rilasciata dalla Società Reale Mutua di Assicurazione - agenzia di Mirandola - in data 07/02/2024 per €. 3.252,16 (tre miladuecentocinquantadue virgola sedici) sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 4808 in data 13/02/2024;
19. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
20. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)