



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia

Determinazione numero 2345 del 17/12/2024

OGGETTO: LICEO SCIENTIFICO 'M. MORANDI' DI FINALE EMILIA (MO). LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONI COPERTURA CORPO PRINCIPALE SCUOLA. CUP G72B24001790003 - CIG B17F855E26. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 781 del 21/05/2024 la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita ha approvato il progetto esecutivo "LICEO SCIENTIFICO "M. MORANDI DI FINALE EMILIA (MO) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONI COPERTURA CORPO PRINCIPALE SCUOLA" riguardante riparazione della copertura che era in pessimo stato di manutenzione da diversi anni, con conseguenti infiltrazioni all'interno dell'istituto scolastico; dell'importo complessivo di € 186.000,00 di cui € 102.740,98 per lavori soggetti a ribasso di gara (oltre i costi della manodopera stimati in € 33.620,02), € 13.469,00 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 36.170,00 per somme a disposizione, così ripartito:

A)	LAVORI IN APPALTO	
a.1)	Importo esecuzione lavorazioni a base d'asta	€ 102.740,98
a.2)	Manodopera	€ 33.620,02
a.3)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 13.469,00
	TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 149.830,00

B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1)	Rilievi, accertamenti e indagini	
b.2)	Allacciamenti ai pubblici servizi	
b.3)	Imprevisti e arrotondamenti	€ 175,80
b.4)	Acquisizione aree e immobili	
b.5)	Accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	
b.6)	Spese tecniche di progettazione	€ 2.996,60
b.7)	Spese per attività di consulenza o di supporto	

b.8)	Contributo all'Autorità di Vigilanza	€ 35,00
b.9)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
b.1 0)	Spese per pubblicità o, ove previsto, per opere artistiche	
b.1 1)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
b.1 2)	IVA al 22% ed eventuali altre imposte	€ 32.962,60
b.1 3)	Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto da finanziare con il ribasso d'asta	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 36.170,00

	TOTALE COMPLESSIVO	€ 186.000,00
--	---------------------------	---------------------

Con la medesima determinazione si affidavano i lavori alla ditta IMPERNOVO S.r.l. con sede in Via Miari, 21/a 41034 Finale Emilia (Mo) C.F. E P.I.V.A. 010113350368 e si impegnava la spesa di €179.265,76 al capitolo 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici" del PEG 2024 (avanzo).

L'importo dei lavori aggiudicati ammontava ad € 133.470,15 oltre € 13.469,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 146.939,15) ed € 32.326,61 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 179.265,76, avendo offerto un ribasso percentuale del - 2,12 %.

Il quadro economico post- affidamento lavori, approvato con la succitata determinazione 781/2024, è risultato il seguente:

A) LAVORI:			
IMPORTO LAVORI	€		146.939,15
Importo esecuzione lavorazioni	€	99.850,13	
Oneri per la sicurezza	€	13.469,00	
Importo manodopera	€	33.620,02	
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. n.36/2023		2.996,60	
IVA al 22%	€	32.326,61	
Contributo ANAC	€	35,00	
Arrotondamenti e imprevisti (compreso il ribasso)	€	3.702,64	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€		39.060,85
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA			
	€		186.000,00

La spesa complessiva è stata impegnata, con la determinazione n. 781 del 21/05/2024, al Capitolo 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici – copertura liceo Morandi Finale causa infiltrazioni" (fin. Avanzo), del Peg 2024:

- la somma di €. 179.265,76 a favore della ditta IMPERNOVO S.r.l. con sede in Via Miari, 21/a 41034 Finale Emilia (Mo) C.F. E P.I.V.A. 010113350368 (prenot. 1634 – sub.imp. 850/2024);
- la somma di € 35,00 quale contributo ANAC e di provvedere al pagamento della suddetta somma per la presente selezione (Id Appalto ANAC 17fbe530-9470-485c-a6fc-e137578f672f) attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul relativo sito (anticorruzione.it) (prenot. 1634 – sub.imp. 851/2024);
- la somma di € 2.996,60 per incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art.45 D.Lgs.n.36/2023 (prenot. 1634 – sub.imp. 852/2024);

Il contratto è stato repertoriato in data 03/10/2024 al n. 29290 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 04/10/2024 al n. 24973 Serie 1T.

I lavori sono stati consegnati il 11/06/2024, come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato fissato in 90 giorni naturali e consecutivi, come desumibile dall'art. 14 del CSA, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 08/09/2024. I lavori in oggetto sono stati ultimati il 06/09/2024, in tempo utile come riportato nel corrispondente verbale.

Il Conto finale è stato redatto in data 18/10/2024 per l'importo complessivo di Euro 149.830,00 (IVA esclusa) così ripartito:

a) per lavori a misura e somministrazioni	149.830,00
- di cui oneri di sicurezza	13.469,00
Importo soggetto a ribasso	136.361,00
Ribasso contrattuale -2,12%	<u>-2.890,85</u>
Importo lavori netto	133.470,15
Oneri di sicurezza	<u>13.469,00</u>
Importo netto lavori euro	146.939,15
Pagamenti in acconto:	
Certificato sal 1	120.209,73
Certificato sal 2	<u>20.126,98</u>
TOTALE PAGAMENTI	<u>140.336,71</u>
CREDITO A SALDO euro	<u>6.602,44</u>

Secondo il suddetto Stato Finale il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, è pari a € 6.602,44 per lavori ed oneri oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 8.054,97.

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informatica (DURC INAIL_45808429 del 08/10/2024, scadenza validità 05/02/2025). L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

L'impresa è in possesso del Durc di Congruita' come attestato con protocollo di attestazione CNCE n. 202401265MO00/3 del 03/09/2024, con esito positivo.

Lo Stato finale dei lavori è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 18/10/2024 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla Direzione dei lavori in data 12/11/2024, si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito all'Impresa aggiudicataria.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del progetto è l'Ing. Annalisa Vita, Direttore dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente: <https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 18/10/2024 che determina l'importo netto dei lavori al netto IVA, in euro 146.939,15 per lavori manodopera ed oneri per la sicurezza in esecuzione del contratto repertoriato in data 03/10/2024, al n. 29290 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 04/10/2024 al n. 24973 Serie 1T;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 12/11/2024, che evidenzia una spesa complessiva di netti € 146.939,15 per lavori, manodopera ed oneri per la sicurezza oltre a € 32.326,61 per IVA 22% per un totale di €. 179.265,76;
3. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione è stato regolarmente firmato ed assunto agli atti dell'Ente con Prot. n. 42692 del 09/12/2024;
4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a €. 146.939,15, come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti alla ditta aggiudicataria:
 - n. 1 certificato di pagamento del SAL 1 pari a netti € 120.209,73
 - n. 1 certificato di pagamento del SAL 2 pari a netti € 20.126,98

- rimanendo pertanto a credito degli stessi netti € 6.602,44 oltre all'IVA 22%;
5. di approvare il conto finale dei lavori dell'importo di netti € 6.602,44 per lavori, manodopera ed oneri oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 8.054,97;
 6. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva pari a 8.054,97 per lavori, manodopera ed oneri oltre IVA al 22% alla Ditta IMPERNOVO S.R.L. con sede in Via Miari, 21/a 41034 Finale Emilia (Mo) C.F. E P.I.V.A. 010113350368, aggiudicataria dei lavori, a saldo di ogni loro avere per i lavori regolarmente eseguiti, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub.impegno 850/2024 - prenot.1634/24 del Capitolo 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici - liceo Morandi Finale - riparazioni copertura corpo principale", (fin. avanzo) del Peg 2024;
 7. di dare atto che la Ditta IMPERNOVO S.r.l. con sede in Via Miari, 21/a 41034 Finale Emilia (Mo) C.F. E P.I.V.A. 010113350368 con Protocollo Generale n° 41302 del 28/11/2024 ha consegnato la polizza sulla rata a saldo della SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI sede di Mirandola (MO), n. 2024/50/2705690 del 19/11/2024 di € 6.749,07, come richiesto;
 8. di dare atto che le somme relative al ribasso e agli imprevisti pari a € 3.702,64 risultano già liberate con atto precedente;
 9. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 2.996,60 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub.impegno 852/2024 - prenot.1634/24 del Capitolo 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici - liceo Morandi Finale - riparazioni copertura corpo principale", (fin. avanzo) del Peg 2024;
 10. di dare atto che la scheda incentivi per l'attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione, e liquidata con successivo apposito atto
 11. di approvare il seguente quadro economico a consuntivo:

A)	LAVORI IN APPALTO	Aggiudicazio ne	Finale
a.1)	Importo esecuzione lavorazioni a base d'asta	99.850,13	99.850,13
a.2)	Manodopera	33.620,02	33.620,02
a.3)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	13.469,00	13.469,00
	TOTALE LAVORI IN APPALTO	146.939,15	146.939,15
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1)	Rilievi, accertamenti e indagini		
b.2)	Allacciamenti ai pubblici servizi		
b.3)	Imprevisti e arrotondamenti	3.702,64	
b.4)	Acquisizione aree e immobili		
b.5)	Accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016		
b.6)	Spese tecniche di progettazione	2.996,60	2.996,60
b.7)	Spese per attività di consulenza o di supporto		
b.8)	Contributo all'Autorità di	35,00	35,00

	Vigilanza		
b.9)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
b.10)	Spese per pubblicità o, ove previsto, per opere artistiche		
b.11)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		
b.12)	IVA al 22% ed eventuali altre imposte	32.326,61	32.326,61
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	39.060,85	35.358,21
	TOTALE COMPLESSIVO	186.000,00	182.297,36

12. di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione informatica (DURC INAIL_45808429 del 08/10/2024, scadenza validità 05/02/2025) presso sportello unico previdenziale;
13. di dare atto che l'impresa è in possesso del Durc di Congruita' attestato con protocollo di attestazione CNCE n. 202401265MO00/3 del 03/09/2024, con esito positivo;
14. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F1093 (rif. Arch 812);
15. di dare atto che l'ufficio della Direzione dei Lavori è stato il seguente:
- Direttore dei Lavori: geom. Sandra Poppi
 - Direttore Operativo opere impiantistiche p.i. Roberta Bottoni
 - Ispettore di Cantiere: geom. Alessandro Ricci
16. di dare atto che il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è stata la Geom. Rita Digani;
17. di dare atto altresì che il CIG attribuito al presente affidamento è il n. B17F855E26, mentre il CUP è G72B24001790003;
18. di approvare lo svincolo della cauzione definitiva prestata mediante polizza fideiussoria n. n.2024/50/2694894 rilasciata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni – agenzia di Mirandola - in data 31/05/2024 per Euro 7.346,95 (settemilatrecentoquarantasei virgola novantacinque), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 21815 in data 19/06/2024, oltre allo svincolo dell'assicurazione per responsabilità civile verso terzi a garanzia del contratto (prot. 21815/2024 ed appendice prot. 25458/2024);
19. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
20. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.
21. di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)