



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 2377 del 18/12/2024

OGGETTO: MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI MEDIANTE INTERVENTI SULLE ALBERATURE E SULLE PERTINENZE STRADALI RICADENTI NELL'AREA SUD - BIENNIO 2023-2024 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI. (CIG A02EDBF697 - CUP G97H22002390001). CUP G97H22002390001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 2293 del 19/11/2023 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Viabilità – Area Tecnica per un importo complessivo pari a € 150.000,00.

La spesa complessiva di € 150.000,00 veniva finanziata con D.M. 141/22 (Cod. Intervento 01198.R.1.MO) trovando copertura al cap. 2694 “Progetto sicurezza” del PEG 2023.

Con medesima determinazione n. 2293 del 19/11/2023 si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori a mezzo di affidamento diretto su piattaforma regionale Sater di Intercent ER previa valutazione di tre preventivi di operatori economici indicati dal Responsabile unico del procedimento Dott. Luca Rossi individuati tra gli iscritti nell'elenco della Provincia di Modena ed in possesso dei necessari requisiti, in quanto l'importo della prestazione rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara e si aggiudicavano gli stessi all'impresa Forestale Alpicella Cimone Soc. Coop. via Radici n. 7 – 41044 Piandelagotti – Frassinoro (MO), la quale offriva un ribasso percentuale del 3,80%, e quindi per un importo contrattuale netto di € 117.827,95 di cui € 78.771,75 per lavori, € 36.856,20 per costi della mano d'opera ed € 2.200,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, oltre € 25.922,15 per IVA 22%, giusto contratto Rep. n. 29236 del 07/02/2024.

Il quadro economico di assestamento post- affidamento lavori è risultato come segue:

A) LAVORI:			
Importo lavori ribassati		78.771,75	
oneri di sicurezza		2.200,00	
Sommano costi manodopera		36.856,20	
SOMMANO			117.827,95
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			

IVA al 22%		25.922,15	
Contributo Anac	€uro	35,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23	€uro	2.418,79	
Ribasso d'asta Iva compresa	€uro	3.796,11	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		32.172,05
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		150.000,00

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 20/11/2024, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 02/12/2024, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 117.286,56 con una minore spesa di € 541,39 rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 143.089,60 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€	92.055,28
Costi della mano d'opera	€	23.031,28

		-
Importo lavori e mano d'opera	€	115.086,56
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€	2.200,00

		-
Sommano	€	117.286,56
Per IVA al 22%	€	25.803,04

		-
Sommano	€	143.089,60

Rispetto all'importo complessivo impegnato di € 143.750,10 si realizza un'economia pari a € 660,50.

In corso d'opera è stato liquidato all'Impresa n. 1 acconto per un totale di netti € 88.481,93 per lavori (di cui € 2.200,00 per oneri relativi alla sicurezza), oltre a € 19.466,02 per IVA al 22%, per un totale complessivo di € 107.947,95, pertanto rimane un credito a favore della ditta appaltatrice di netti € 28.804,63 per lavori oltre ad € 6.337,02 per IVA per un totale complessivo di € 35.141,65, come sotto riportato:

	Euro
Importo netto lavori eseguiti	117.286,56
Acconto netto liquidato come da C.P.725/2024	88.481,93

Importo netto a credito della ditta	28.804,63
IVA 22%	6.337,02

Totale credito da liquidare	35.141,65

Mediante procedura telematica il Responsabile del Progetto richiedeva il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa Forestale Alpicella Cimone Soc. Coop. via Radici n. 7 – 41044 Piandelagotti (MO).

A seguito di tale richiesta giungeva risposta in merito con esito positivo mediante DURC del 16/10/2024 – scadenza 13/02/2025 dal quale risulta che l'Impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 20/11/2024, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 02/12/2024.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Relativamente al presente appalto il codice CUP è il n. G97H22002390001 e il codice CIG A02EDBF697.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1052 – (Rif. Arch. 676).

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 117.286,56 di cui € 115.086,56 per lavori e costi della mano d'opera ed € 2.200,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 541,39 rispetto all'importo contrattuale pari a € 117.827,95 in esecuzione del contratto Rep. n. 29236 del 07/02/2024;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 143.089,60 di cui € 115.086,56 per lavori e costi della mano d'opera ed € 2.200,00 per oneri finalizzati alla sicurezza oltre ad € 25.803,04 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 660,50 rispetto all'importo impegnato pari a € 143.750,10;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 42374/11-15-03 del 06/12/2024 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
4. di approvare il saldo finale dei lavori;
5. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 117.286,56 è stato liquidato n. 1 acconto all'impresa Forestale Alpicella Cimone Soc. Coop. via Radici n. 7 - 41044 Piandelagotti (MO), aggiudicataria dei lavori per un importo di netti € 88.481,93 rimanendo pertanto € 28.804,63 oltre a € 6.337,02 per IVA 22% a credito dell'impresa, come in premessa specificato;
6. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 35.141,65 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 154/24 – prenot. 759/2024 - cap. 2694 "Progetto sicurezza" (fin. 2022 D.M. 141/22 Int. 01198.R.1.MO) del PEG 2024;

7. di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 660,50 che si libera dal sub. 154/24 alla prenot. 759/2024 del succitato cap. 2694 "Progetto sicurezza" (fin. 2022 D.M. 141/22 Int. 01198.R.1.MO) del PEG 2024;
8. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato

	Post- affidamento	Lavori eseguiti
	Euro	Euro
Importo lavori e mano d'opera	115.627,95	115.086,56
oneri per la sicurezza	2.200,00	2.200,00
	-----	-----
Sommano per lavori	117.827,95	117.286,56
Somme a disposizione:		
IVA 22%	25.922,15	25.803,04
Spese tecniche art. 45 del D.Lgs. 36/23	2.418,79	2.418,79
Contributo Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici	35,00	35,00
Ribasso d'asta (IVA compresa)	3.796,11	0,00
	-----	-----
Totale somme a disposizione	32.172,05	28.256,83
	-----	-----
Importo complessivo	150.000,00	145.543,39
Minore spesa		4.456,61

9. di dare atto che rispetto alla somma finanziata di realizza una minore spesa sul cap. 2694 "Progetto sicurezza" del PEG 2024 di € 4.456,61 come segue:
- € 3.796,11 presenti alla prenot. 759/24
 - € 660,50 che si liberano dal sub. 154/24 alla prenot. 759/2024;
10. di dare atto che questo appalto rientra fra le lavorazioni previste all'art. 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91. Sono stati aggiornati i prezzi e con apposito prospetto di calcolo è stato quantificato il maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori, rispetto all'importo dei lavori determinato alle condizioni contrattuali. Con apposito atto sono stati richiesti i maggiori importi in quanto non trovano copertura finanziaria all'interno del quadro economico di progetto;
11. di mantenere impegnata la somma dovuta per spese tecniche in € 2.418,79 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 155/24 – prenot. 759/2024 - cap. 2694 "Progetto sicurezza" (fin. 2022 D.M. 141/22 Int. 01198.R.1.MO) del PEG 2024;
12. di dare atto che la scheda incentivi per l'attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione, e liquidata con successivo apposito atto;
13. di dare atto che relativamente al presente appalto il codice CUP è il n. G97H22002390001 e il codice CIG A02EDBF697;
14. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1052 – (Rif. Arch. 676);
15. di approvare la restituzione della cauzione di € 5.891,40 versata dall'impresa quale garanzia del buon esito dei lavori prestata mediante polizza fidejussoria n. 1/6031/96/196585447 rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni s.p.a. - agenzia di Pavullo n/F. (MO) - in data 20/12/202, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 45184 in data 22/12/2023;

16. di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione stipulata con polizza n. 1/60315/88/196585484 rilasciata dalla Unipol Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Pavullo nel frignano in data 20/12/2023 – in data 23/10/2024 per un massimale di € 158.750,10 per danni di esecuzione e per un massimale di € 500.000,00 per responsabilità civile verso terzi sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 45184 in data 22/12/2023;
17. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
18. di trasmettere il presente atto all'U.O Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della Ditta Forestale Alpicella Cimone Soc. Coop. via Radici n. 7 - 41044 Piandelagotti (MO).

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)