



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 2458 del 23/12/2024

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLE STRADE PROVINCIALI FACENTI PARTE DELL'AREA SUD, ZONA DEL FRIGNANO, INTERESSATE DA EVENTO ATMOSFERICO ECCEZIONALE DEL MESE DI MAGGIO 2023. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.. CUP G47H23000490003

Il Dirigente ROSSI LUCA

Il Presidente con Atto n. 101 del 26/05/2023 ha approvato l'esecuzione dei lavori di somma urgenza in oggetto, ed ha sottoposto al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa ai sensi dell'art. 194 comma 1 del TUEL – provvedimento di riconoscimento adottato dal Consiglio Provinciale con Del. n. 36 del 21/06/2023 (previo parere favorevole del Collegio dei Revisori espresso con Verbale n° 12 del 15/06/2023), per un importo lavori di € 48.000,00 (quarantottomila/00) (comprensivo di € 1.971,69 di oneri della sicurezza) ed € 8.656,39 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Le lavorazioni suddette hanno avuto inizio il giorno 16/05/2023, come da verbale di consegna dei lavori di somma urgenza, assunto agli atti con prot. 17892 del 18/05/2023 e con determinazione n. 1245 del 19/07/2023 si perfezionava l'affidamento in somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016 con particolare riferimento al comma 6, alla ditta Gianni Emore S.r.l. – Via Pangone n° 8 – 41023 Lama Mocogno (MO) P.IVA 03333870362.

L'operatore economico Gianni Emore S.r.l. con prot. 22413 del 20/06/2023 ha trasmesso un'offerta economica, formulando un ribasso del 5,00%, oltre ad un ulteriore sconto dello 0,10% ai fini dell'esonero della presentazione della cauzione definitiva come previsto dall'art. 103 comma 11 del D.lgs. 50/2016, per un importo contrattuale di € 37.439,51, di cui € 35.467,82, per lavori ed € 1.971,69 per oneri della sicurezza oltre a € 8.236,69 per IVA al 22%.

Il quadro economico di assestamento post-affidamento risultava pertanto essere così definito:

A)	Lavori		Euro	Euro
	Importo lordo lavori		39.343,61	
	Oneri per la sicurezza		1.971,69	

	Importo netto lavori soggetti a ribasso d'asta		37.371,61	
	Ribasso offerto del	-5,00%	1.868,60	

	Importo lavori ribassato		35.503,32	
	Ulteriore ribasso del	-0,10%	35,35	

	Importo lavori ribassato		35.467,82	
	Oneri per la sicurezza		1.971,69	
	Importo contrattuale netto			37.439,51
B)	Somme a disposizione:			
	IVA 22%		8.236,69	
	Totale somme a disposizione			8.236,69
	Importo complessivo lavori			45.676,20

L'intervento, finanziato con fondi propri ha trovato copertura finanziaria al cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" prenot. 1851/2023, del PEG 2023.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1076 (rif. Arch. 624).

Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G47H23000490003 mentre il codice CIG è il n. Z873B5DD2F.

Il contratto dei lavori di importo di netti € 37.439,51 stipulato tramite corrispondenza in forma commerciale, è stato assunto agli atti con prot. 31231 del 04/09/2023.

I lavori sono iniziati in data 16/05/2023, come da verbale di consegna in somma urgenza redatto in pari data.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste, e come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori, gli stessi sono conclusi il giorno 20/07/2023 pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Il conto finale dei lavori, redatto in data 04/08/2023 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve per un importo complessivo di netti € 37.433,26 con una minore spesa di netti € 6,25 rispetto all'importo contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 31/10/2024 da cui risulta un importo netto speso per lavori e oneri di sicurezza di € 37.433,26 oltre all'IVA al 22% pari a € 8.235,32 per complessivi € 45.668,58 come da quadro economico dell'opera a consuntivo di seguito specificato:

FINANZIAMENTO COMPLESSIVO			
A) LAVORI:			
Importo dei lavori ribassati	€uro	35.461,57	
Oneri per la sicurezza	€uro	1.971,69	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€uro		37.433,26
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
IVA al 22% su lavori e oneri	€uro	8.235,32	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		8.235,32
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		45.668,58

In corso d'opera è stato liquidato un acconto, corrispondente al conto finale, all'Impresa per un totale di € 45.668,58 di cui € 35.461,57 per lavori, € 1.971,69 per oneri relativi alla sicurezza, ed € 8.235,32 per IVA al 22%, pari all'importo speso per i lavori, pertanto nulla è più dovuto alla Ditta aggiudicataria.

L'appaltatore Giannini Emore S.r.l. si può considerare in regola con il versamento dei contributi a norma di legge come da documento (DURC) Protocollo INPS_ 43477008 del 11/11/2024 – scadenza 11/03/2025.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 04/08/2023, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 31/10/2024.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 37.433,26 di cui € 35.461,57 per lavori e € 1.971,69 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa rispetto all'importo contrattuale di € 6,25 in esecuzione del contratto stipulato tramite corrispondenza in forma commerciale, assunto agli atti con prot. 31231 del 04/09/2023;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 45.668,58 di cui € 37.433,26 per lavori e oneri finalizzati alla sicurezza ed € 8.235,32 per IVA al 22% con una minore spesa di € 7,62 (IVA compresa) rispetto all'importo impegnato per la Ditta;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e il conto finale sono acquisiti agli atti con prot. 42677 del 09/12/2024;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a € 45.668,58, come in premessa suddivisa, è stato liquidato un acconto, corrispondente al conto finale, all'Impresa per un totale di € 45.668,58 di cui € 35.461,57 per lavori, € 1.971,69 per oneri relativi alla

sicurezza, ed € 8.235,32 per IVA al 22%, non rimanendo pertanto crediti a favore dell'impresa stessa;

- 6) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 7,62 già liberati dal sub. 767/23 al res. 1851/23 del succitato cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" (fin. Ordinanza 6/2023) del PEG 2024;
- 7) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento lavori, approvato con Determinazione n. 1245 del 19/07/2023 e il quadro economico dell'opera a consuntivo, risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	AD 1238/2023	Consuntivo
A) LAVORI	Euro	Euro
Per lavori	35.467,82	35.461,57
oneri per la sicurezza	<u>1.971,69</u>	<u>1.971,69</u>
Sommano lavori e oneri di sicurezza	37.439,51	37.433,26
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA al 22% su lavori e oneri	8.236,69	8.235,32
Totale somme a disposizione	8.236,69	8.235,32
Ribasso d'asta ed arrotondamenti	2.331,42	0,00
Importo complessivo	48.000,00	45.668,58
Minore spesa	2.331,42	

- 8) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 48.000,00 si realizza una minore spesa complessiva di € 2.331,42 già liberati dal res. 1851/23 del cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" (fin. Ordinanza 6/2023) del PEG 2024;
- 9) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1076 (rif. Arch. 624);
- 10) di dare atto che il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G47H23000490003 mentre il codice CIG è il n. Z873B5DD2F;
- 11) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 12) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)