



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Manutenzione strade (2)

### Determinazione numero 2461 del 23/12/2024

**OGGETTO: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE - AREA SUD-OVEST - ANNO 2024**  
**APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI.**  
**(CIG B2B95780E1 - CUP G47H24000960005).**  
**CUP G47H24000960005**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1492 del 05/09/2024 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Viabilità – Area Tecnica per un importo complessivo pari a € 186.550,00.

La spesa complessiva di € 186.550,00 veniva finanziata come segue:

- quanto ad € 83.450,00 con fondi RER Legge Regionale 3/99 (Annualità 2024 - esigibilità 2024) previste al cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del PEG 2024;
- quanto ad € 103.100,00 con entrate proprie previste al cap. 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari - Provincia” del PEG 2024.

Con medesima determinazione n. 1492 del 05/09/2024 si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori a mezzo di affidamento diretto su piattaforma regionale Sater di Intercent ER previa valutazione di tre preventivi di operatori economici indicati dal Responsabile unico del progetto Dott. Luca Rossi individuati tra gli iscritti nell'elenco della Provincia di Modena ed in possesso dei necessari requisiti, in quanto l'importo della prestazione rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, e gli stessi sono stati aggiudicati all'impresa CIMS s.r.l. via del Mangano n. 11 – 40023 Castel Guelfo (BO), la quale offriva un ribasso percentuale del 4,03%, e quindi per un importo contrattuale netto di € 143.687,03 di cui € 140.987,03 per lavori (comprensivi di € 13.715,00 per costi della mano d'opera) ed € 2.700,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, giusto contratto Rep. n. 29301 del 25/10/2024.

Il quadro economico di assestamento è risultato come di seguito riportato:

			L.R. n. 3/99 (CAP. 2707)	Fondi propri "Tappeti e Risagome" (CAP. 4178/1)
A)	Lavori	Euro	Euro	Euro

	Importo lavori ribassati (di cui € 13.715,00 per manodopera)	140.987,03	63.068,17	77.918,86
	Oneri per la sicurezza	2.700,00	1.207,80	1.492,20
		-----	-----	-----
	<b>Importo contrattuale</b>	<b>143.687,03</b>	<b>64.275,97</b>	<b>79.411,06</b>
B)	Somme a disposizione:			
	IVA 22%	31.611,15	14.140,72	17.470,43
	Incentivi progettazione art. 45 del D.lgs. n. 36/2023	2.992,15	1.338,49	1.653,66
	Imprevisti	1.000,00	447,33	552,67
	Contributo Anac	35,00	15,66	19,34
	Arrotondamenti	1,82	0,81	1,01
	<b>ribasso con IVA</b>	<b>7.222,85</b>	<b>3.231,02</b>	<b>3.991,83</b>
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>42.862,97</b>	<b>19.174,03</b>	<b>23.688,94</b>
			-----	-----
	<b>Importo complessivo</b>	<b>186.550,00</b>	<b>83.450,00</b>	<b>103.100,00</b>

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 29/10/2024, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 04/12/2024, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 143.677,39 con una minore spesa di € 9,64 rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 175.286,42 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€	140.977,39
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€	2.700,00
		-----
Sommano	€	143.677,39
Per IVA al 22%	€	31.609,03
		-----
		-
Sommano	€	175.286,42

Rispetto all'importo complessivo impegnato di € 175.298,18 si realizza un'economia pari a € 11,76.

In corso d'opera non sono stati corrisposti all'impresa stati d'avanzamento lavori, pertanto, risulta un credito residuo di € 175.286,42 (€ 143.677,39 per lavori e oneri per la sicurezza oltre ad € 31.609,03 per IVA) a favore della stessa.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Progetto richiedeva il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa CIMS s.r.l. via del Mangano n. 11 – 40023 Castel Guelfo (BO).

A seguito di tale richiesta giungeva risposta in merito con esito positivo mediante DURC del 01/10/2024 – scadenza 29/01/2025 dal quale risulta che l'Impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 29/11/2024, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 04/12/2024.

Relativamente al presente appalto il codice CUP è il n. G47H24000960005 e il codice CIG B2B95780E1.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1143 – (Rif. Arch. 951).

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 143.677,39 di cui € 140.977,39 per lavori e costi della mano d'opera ed € 2.700,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 9,64 rispetto all'importo contrattuale pari a € 143.687,03 in esecuzione del contratto Rep. n. 29301 del 25/10/2024;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 175.286,42 di cui € 140.977,39 per lavori e costi della mano d'opera ed € 2.700,00 per oneri finalizzati alla sicurezza oltre ad € 31.609,03 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 11,76 rispetto all'importo impegnato pari a € 175.298,18;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 43169/11-15-03 del 12/12/2024 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 143.677,39 (compresi oneri di sicurezza), oltre a € 31.609,03 per IVA 22% per un totale complessivo di € 175.286,42, non sono stati corrisposti acconti all'impresa CIMS s.r.l. via del Mangano n. 11 - 40023 Castel Guelfo (BO) rimanendo pertanto l'intero a credito della stessa;
- 6) di liquidare pertanto la somma complessiva di € 175.286,42 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso come segue:
  - quanto ad € 78.416,69 al sub. 1126/24 – prenot. 2737/24 del cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" PEG 2024 finanziato con fondi RER Legge Regionale 3/99;
  - quanto ad € 96.869,73 al sub. 1129/24 – prenot. 2738/24 del cap. 4178/1 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari – Provincia" del PEG 2024 finanziato con entrate proprie;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 11,76 che si libera dal sub. 1129/24 alla prenot. 2738/24 del cap. 4178/1 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari – Provincia" del PEG 2024 finanziato con entrate proprie;

- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Post- affidamento	Lavori eseguiti
	Euro	Euro
Importo lavori e mano d'opera	140.987,03	140.977,39
oneri per la sicurezza	2.700,00	2.700,00
	-----	-----
Somma per lavori	143.687,03	143.677,39
Somme a disposizione:		
IVA 22%	31.611,15	31.609,03
Spese tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23	2.992,15	2.992,15
Contributo Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici	35,00	35,00
Imprevisti	1.000,00	0,00
Ribasso d'asta (IVA compresa)	7.222,85	0,00
Arrotondamenti	1,82	0,00
	-----	-----
Totale somme a disposizione	42.862,97	34.636,18
	-----	-----
<b>Importo complessivo</b>	<b>186.550,00</b>	<b>178.313,57</b>
<b>Minore spesa</b>	<b>8.236,43</b>	

- 9) di dare atto che il quadro economico a consuntivo diviso per finanziamento risulta come di seguito riportato:

		L.R. n. 3/99 (CAP. 2707)	Fondi propri "Tappeti e Risagome" (CAP. 4178/1)
Lavori	Euro	Euro	Euro
Importo lavori ribassati (di cui € 13.715,00 per manodopera)	140.977,39	63.068,17	77.909,22
Oneri per la sicurezza	2.700,00	1.207,80	1.492,20
	-----	-----	-----
<b>Importo contrattuale</b>	<b>143.677,39</b>	<b>64.275,97</b>	<b>79.401,42</b>
Somme a disposizione:			
IVA 22%	31.609,03	14.140,72	17.468,31
Incentivi progettazione art. 45 del D.lgs. n. 36/2023	2.992,15	1.338,49	1.653,66
Contributo Anac	35,00	15,66	19,34
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>34.636,18</b>	<b>15.494,87</b>	<b>19.141,31</b>
	-----	-----	-----
	<b>178.313,57</b>	<b>79.770,84</b>	<b>98.542,73</b>
<b>Importo complessivo</b>	<b>186.550,00</b>	<b>83.450,00</b>	<b>103.100,00</b>
<b>Minore spesa</b>	<b>8.236,43</b>	<b>3.679,16</b>	<b>4.557,27</b>

- 10) di dare atto che rispetto all'importo finanziato di € 186.550,00 si realizza una minore spesa di € 8.236,43 come di seguito riportato:
- quanto ad € 3.679,16 (€ 3.231,02 di ribasso, € 447,33 per imprevisti, € 0,81 per arrotondamenti) presenti alla prenot. 2737 del cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del PEG 2024 finanziato con fondi RER Legge Regionale 3/99;
  - quanto ad € 4.557,27 (€ 3.991,83 di ribasso, € 552,67 per imprevisti, € 1,01 per arrotondamenti, € 11,76 per economia lavori); al cap. 4178/1 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" del PEG 2024 finanziato con entrate proprie come segue:
    - € 4.545,51 presenti alla prenot. 2738/24
    - € 11,76 che si liberano dal sub. 1129/24 alla prenot. 2738/24
- 11) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 2.992,15 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione come segue:
- quanto a € 1.338,49 al sub. 1128/24 – prenot. 2737/24 del cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" (fin. RER L.R. 3/99) del PEG 2024;
  - quanto a € 1.653,66 al sub. 1131/24 – prenot. 2738/24 del cap. 4178/1 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" (fin. entrate proprie) del PEG 2024;
- 12) di dare atto che la scheda incentivi per l'attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione, e liquidata con successivo apposito atto;
- 13) di dare atto che relativamente al presente appalto il codice CUP è il n. G47H24000960005 e il codice CIG B2B95780E1;
- 14) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1143 – (Rif. Arch. 951);
- 15) di approvare la restituzione della cauzione di € 7.184,35 versata dall'impresa quale garanzia del buon esito dei lavori (polizza fidejussoria n. 2024/13/6689704 rilasciata dalla Compagnia Italiana di Previdenza Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. - agenzia di Bologna Marconi - in data 17/09/2024);
- 16) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 17) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della Ditta CIMS s.r.l. via del Mangano n. 11 - 40023 Castel Guelfo (BO).

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)