



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Edilizia  
Interventi strutturali

**Determinazione numero 50 del 15/01/2025**

**OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.3 "PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU "PALESTRA SCOLASTICA DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ANTONIO MEUCCI" DI CARPI (MO) - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA", CUP G95F22000090006 - C.I.G. A018BA7180. ACCOGLIMENTO PARZIALE DELLA RICHIESTA PROROGA E MODIFICA TEMPO CONTRATTUALE.. CUP G95F22000090006**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione Dirigenziale n.1450 del 28/08/2023, la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing Annalisa Vita ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto "*Palestra scolastica dell'IIS "Antonio Meucci" di Carpi (MO) – riqualificazione e messa in sicurezza*" assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 30402 del 25/08/2023 dell'importo complessivo di € 1.815.000,00, di cui € 762.849,47 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 72.109,32 per oneri della sicurezza, € 80.287,11 per costo della manodopera sui lavori ed €499.754,10 per somme a disposizione.

Con determinazione n.2343 del 22/12/2023 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa "CIRES Società Cooperativa Consorzio di Imprese Artigiane Edili, Impiantistiche e di Restauro" con sede in Via Bruno Tosarelli, Castenaso (BO) P.ta IVA 02584701201 – ditta esecutrice C.L.R. COSTRUZIONI SRL, - con il ribasso percentuale del 10,68%, corrispondente ad €81.472,32 per un valore dell'offerta di €1.603.181,61 oltre €72.109,32 per oneri di sicurezza (importo contrattuale €1.233.773,58 comprensivo di manodopera) ed €271.430,19 per IVA e, quindi, per l'importo complessivo di €1.505.203,77.

L'intervento è Finanziato dall'Unione europea-Next GenerationEU, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 1.3 (Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole) - fondi Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 343/2021 - Decreto direttoriale n. 45/2022 di assegnazione delle risorse e fondi FOI Decreto RGS n. 175 del 11/07/2023.

L'intervento rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH,

Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01.

Con determinazione n. 296 del 27/02/2024 la Direzione Lavori e il Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione è stato affidato all'Ing. Pasquale Del Neso, con studio in via Adda 73/b Sassuolo (MO) C.F. DLNPQL68P20E329D e P.IVA 02943850368.

Il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 04/03/2024 con rep. n.29238.

Tali lavori sono stati consegnati in data 27/03/2024 (prot. n. 548/6.7.0 del 27/03/2024) e sono cominciati effettivamente in pari data, come attestato dal Direttore dei Lavori ing. Pasquale Del Neso con comunicazione assunta agli atti a prot. 12860 del 16/04/2024, nel pieno rispetto delle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto.

Alla luce del contenuto del Capitolato Speciale d'Appalto che fissa il tempo contrattuale in 270 (duecentosettanta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna, nonché della sospensione dei lavori di 2 (due) giorni naturali e consecutivi redatta in occasione degli esami scritti di maturità, la scadenza del tempo utile contrattuale era fissata per il giorno 23/12/2024.

Con lettera trasmessa a mezzo pec ed assunta agli atti con prot. n. 44224 del 19/12/2024 l'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto chiedeva una proroga del termine contrattuale lavori a tutto il 31/03/2025, equivalente pertanto ad ulteriori 98 giorni naturali e consecutivi.

Con lettera acquisita al prot. n. 44835 del 23/12/2024, il Direttore dei Lavori Ing. Pasquale Del Neso ha trasmesso al Responsabile del Progetto, Ing. Annalisa Vita, parere sulla richiesta di proroga, ai sensi dell'art. 121 comma 8 del D.lgs. 36/23 e s.m.i. In tale parere il Direttore dei Lavori esprime le sue contro-osservazioni alle argomentazioni prodotte dall'appaltatore ritenendo accoglibili alcune delle motivazioni dell'impresa e riguardanti principalmente la presenza di acqua di falda in fondazione e la difficoltà oggettiva nell'esecuzione dei fori passanti sulle travi principali del I impalcato della palestra piccola, entrambi i fattori che hanno causato un rallentamento evidente della produttività del cantiere

Per tali ragioni il Direttore dei Lavori propone una proroga di 54 (cinquantaquattro) giorni per il completamento dell'opera.

È stato acquisito agli atti al prot. n. 1168 in 14/01/2025 da parte del Responsabile Anticorruzione il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

1. richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di concedere, per le motivazioni in premessa esposte, una proroga dei tempi contrattuali di 54 (cinquantaquattro) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 121 comma 8 del D.lgs. 36/23 e s.m.i.;

2. di accogliere parzialmente la richiesta di proroga avanzata dall'appaltatore per i lavori in oggetto, per le motivazioni sopra esposte e di stabilire il nuovo termine di scadenza contrattuale al giorno 17/02/2025;
3. di dare atto che è stato acquisito con prot. n. 1168 in 14/01/2025 da parte del Responsabile Anticorruzione il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
4. di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. è il n. A018BA7180 e il codice CUP è G95F22000090006;
5. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F.1029 (rif. Arch. n. 594);
6. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Annalisa Vita, Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena;
7. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
8. di notificare all'impresa CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop. con sede in Via Scipione dal Ferro 19/A - Bologna, C.F. e P.IVA 02584701201 il presente provvedimento, ogni altra azione riservata;
9. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e patrimonio dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
10. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

Il Dirigente  
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)