



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 279 del 12/02/2025

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELLA ZONA LAMA-SERRA - AREA SUD - ANNI 2023 - 2024. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 167 del 07/02/2023 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Viabilità – Area Tecnica per un importo complessivo pari a € 110.000,00 di cui € 88.538,26 per lavori a base d'appalto, € 1.600,00 per oneri relativi alla sicurezza ed € 19.861,74 per somme a disposizione compresa IVA al 22%.

La spesa complessiva di € 110.000,00 veniva finanziata con fondi propri previsti al Cap. 243 “Manutenzione ordinaria strade provinciali” del PEG 2023 e del PEG 2024.

Con medesima determinazione n. 167 del 07/02/2023 si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori a mezzo di affidamento diretto su piattaforma regionale Sater di Intercent-ER previa valutazione di tre preventivi di operatori economici indicati dal Responsabile unico del procedimento Dott. Luca Rossi individuati tra gli iscritti nell'elenco della Provincia di Modena ed in possesso dei necessari requisiti, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. 32/19 convertito in L. 55/19 comprendendo gli elementi specificati nella disposizione normativa citata determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Con stessa Determinazione n. 167 del 07/02/2023 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa Canovi Costruzioni s.r.l. via Cimone n. 3 – 41023 Lama Mocogno (MO), la quale offriva un ribasso percentuale del 3,15%, e quindi per un importo contrattuale netto di € 87.349,30 di cui € 85.749,30 per lavori ed € 1.600,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, giusto contratto R.S.P. n. 3235 del 05/04/2023.

Il quadro economico di assestamento post-affidamento risulta pertanto il seguente:

A) LAVORI:			
Importo dei lavori ribassati anno 2023	€uro	42.874,65	
Importo dei lavori ribassati anno 2024	€uro	42.874,65	
Importo totale lavori ribassati			85.749,30
Oneri per la sicurezza anno 2023	€uro	800,00	
Oneri per la sicurezza anno 2024	€uro	800,00	
Totale oneri	€uro		1.600,00
Importo contrattuale	€uro		87.349,30
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			

Contributo Anac	€uro	30,00	
IVA al 22% su lavori e oneri (anno 2023)	€uro	9.608,42	
IVA al 22% su lavori e oneri (anno 2024)	€uro	9.608,43	
Totale somme a disposizione			19.246,85
Totale progetto			106.596,15

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 25/11/2024, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 09/01/2025, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 87.338,86 con una minore spesa di € 10,44 rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 106.553,41 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€	85.738,86
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€	1.600,00

Sommano	€	87.338,86
Per IVA al 22%	€	19.214,55

Sommano	€	106.553,41

Rispetto all'importo complessivo impegnato per la ditta di € 106.566,15 si realizza un'economia pari a € 12,74.

In corso d'opera è stato liquidato all'Impresa n. 1 acconto per netti € 43.451,45 pertanto rimane un credito residuo di netti € 43.887,41 per lavori (comprensivi di € 800,00 per oneri per la sicurezza relativi all'anno 2024) oltre ad € 9.655,23 per IVA 22% per un totale complessivo di € 53.542,64.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa Canovi Costruzioni s.r.l. via Cimone n. 3 – 41023 Lama Mocogno (MO).

A seguito di tale richiesta giungeva risposta in merito con esito positivo mediante DURC del 10/02/2025 – scadenza 10/06/2025 dal quale risulta che l'Impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

L'Impresa Canovi Costruzioni s.r.l. via Cimone n. 3 – 41023 Lama Mocogno (MO) risulta essere in regola con Attestazione di Congruità ai sensi del D.M. 143 del 25/06/2021 come da DURC DI CONGRUITA' rilasciato dalla Cassa Edile di Modena in data 02/12/2024.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 25/11/2024, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 09/01/2025.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 87.338,86 di cui € 85.738,86 per lavori e € 1.600,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 10,44 rispetto all'importo contrattuale pari a € 87.349,30 in esecuzione del contratto R.S.P. n. 3235 del 05/04/2023;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 106.553,41 di cui € 85.738,86 per lavori, € 1.600,00 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 19.214,55 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 12,74 rispetto all'importo impegnato pari a € 106.566,15;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 3627/11-15-03 del 04/02/2025 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
4. di approvare il saldo finale dei lavori;
5. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 87.338,86 come in premessa suddivisa, è stato liquidato all'Impresa Canovi Costruzioni s.r.l. via Cimone n. 3 – 41023 Lama Mocogno (MO), aggiudicataria dei lavori n. 1 acconto per un importo di netti € 43.451,45 rimanendo pertanto € 43.887,41 per lavori comprensivi di € 800,00 per oneri per la sicurezza relativi all'anno 2024, oltre ad € 9.655,23 per IVA 22% a credito dell'impresa;
6. di liquidare pertanto la somma complessiva di € 53.542,64 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso, sul cap. 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali" del PEG 2025, con imputazione come segue:
 - quanto ad € 272,30 sul res. 3613/2024
 - quanto ad € 53.270,34 sul res. 76/2024
7. di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 12,74 che si libera dal res. 76/24 sul cap. 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali" del PEG 2025;
8. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Post-affidamento	Lavori eseguiti
	Euro	Euro
Importo lavori	85.749,30	85.738,86
oneri per la sicurezza	1.600,00	1.600,00
	-----	-----
Sommano per lavori	87.349,30	87.338,86
Somme a disposizione:		
IVA 22%	19.216,85	19.214,55
Contributo Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici	30,00	30,00
	-----	-----
Totale somme a disposizione	19.246,85	19.244,55
	-----	-----
Importo complessivo	106.596,15	106.583,41
Minore spesa		12,74

9. di dare atto che rispetto all'importo finanziato per i lavori si evince una minore spesa di € 12,74 che si libera dal res. 76/24 sul cap. 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali" del PEG 2025 (come sopra specificato);
10. di dare atto che il codice CIG relativo ai lavori in oggetto è il n. 9624546A9B;
11. di dare atto che questo appalto rientra fra le lavorazioni previste all'art. 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91. Sono stati aggiornati i prezzi e con apposito prospetto di calcolo è stato quantificato il maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori, rispetto all'importo dei lavori determinato alle condizioni contrattuali. Con apposito atto sono stati richiesti i maggiori importi in quanto non trovano copertura finanziaria all'interno del quadro economico di progetto;
12. di approvare la restituzione della cauzione di € 3.493,97 versata dall'impresa quale garanzia del buon esito dei lavori (polizza fidejussoria n. 190549931 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni s.p.a. – agenzia di Pavullo n/F. (MO) – in data 10/02/2023), assunta agli atti dell'Ente con prot. 4980 del 14/02/2023;
13. di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori valida sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione stipulata con polizza n. 1/60315/88/190549965 rilasciata UnipolSai Assicurazioni s.p.a. – agenzia di Pavullo n/F. (MO) – in data 10/02/2023);
14. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
15. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti e all'U.O. Bilancio e Contabilità Finanziaria dell'Area Amministrativa ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della Ditta Canovi Costruzioni s.r.l. via Cimone n. 3 – 41023 Lama Mocogno (MO) e per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)