



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 418 del 03/03/2025

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SULLE STRADE PRO-VINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELLA ZONA VALLE PANARO - AREA SUD - ANNI 2023 - 2024. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LA LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n. 148 del 02/02/2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a “Lavori di manutenzione ordinaria da eseguire sulle strade provinciali e relative pertinenze della zona Valle Panaro - Area Sud - anni 2023 – 2024”, per un importo complessivo di € 156.000,00;

Con la medesima Determinazione, n. 148 del 02/02/2023, si aggiudicavano i lavori all’impresa Serafini Oliviero & Figli Srl con sede in Fanano (MO) via Fondovalle 1327 C.F/P.IVA 03912760364 che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso del 4,10% e quindi per un importo lavori ribassato pari ad € 118.312,67 oltre ad € 4.400,00 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 122.712,67) ed a € 26.996,79 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 149.709,46.

Il quadro economico di assestamento risulta essere:

A) LAVORI:			
Importo dei lavori ribassati anno 2023	€uro	59.156,33	
Importo dei lavori ribassati anno 2024	€uro	59.156,34	
Importo totale lavori ribassati			118.312,67
Oneri per la sicurezza anno 2023	€uro	2.200,00	
Oneri per la sicurezza anno 2024	€uro	2.200,00	
Totale oneri	€uro		4.400,00
Importo contrattuale	€uro		122.712,67
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
Contributo Anac	€uro	30,00	
IVA al 22% su lavori e oneri (anno 2023)	€uro	13.498,39	
IVA al 22% su lavori e oneri (anno 2024)	€uro	13.498,40	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		27.026,79
IMPORTO COMPLESSIVO	€uro		149.739,46

L’importo complessivo dell’intervento, pari ad € 149.739,46 è stato impegnato, col medesimo atto, al cap. 243 “Manutenzione ordinaria strade provinciali”(fondi propri).

Con Determinazione n. 1263 del 29/07/2024 veniva approvata una modifica contrattuale e un nuovo quadro economico che, pertanto, risulta così modificato:

A) LAVORI:			
Importo dei lavori ribassati anno 2023	€uro	59.156,33	
Importo dei lavori ribassati anno 2024	€uro	85.253,71	
Importo totale lavori ribassati			144.410,04
Oneri per la sicurezza anno 2023	€uro	2.200,00	
Oneri per la sicurezza anno 2024	€uro	2.500,00	
Totale oneri	€uro		4.700,00
Importo contrattuale	€uro		149.110,04
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
Contributo Anac	€uro	30,00	
IVA al 22% su lavori e oneri (anno 2023)	€uro	13.498,39	
IVA al 22% su lavori e oneri (anno 2024)	€uro	19.305,82	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		32.834,21
IMPORTO COMPLESSIVO	€uro		181.944,25

I lavori, iniziati il 23/02/2023, hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 31/12/2024, come risulta dal certificato di ultimazione lavori redatto in pari data. La D.L. ha assegnato alla ditta esecutrice dei lavori, ulteriori 30 giorni per il completamento di lavorazioni del tutto marginali. L'impresa Serafini Oliviero e Figli S.r.l. ha terminato i lavori prima dello scadere dei giorni concessi.

Il Direttore dei lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 12/02/2025, da cui risulta un importo netto, speso per lavori, di € 149.100,41 con una minore spesa di € 9,63 rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori e somme a disposizione ammonta a €181.932,50 come di seguito specificato:

<i>CONTO FINALE</i>		TOTALE
Importo lordo dei lavori	€	155.273,94
a detrarre oneri relativi alla sicurezza	€	- 4.700,00

Importo dei lavori	€	150.573,94
A detrarre ribasso d'asta - 4,10%	€	- 6.173,53

Importo netto	€	144.400,41
Oneri relativi alla sicurezza	€	4.700,00

Importo Lavori	€	149.100,41
Aliquota IVA 22%	€	32.802,09
Contributo autorità di vigilanza	€	30,00

<i>Importo complessivo</i>	€	<i>181.932,50</i>

Rispetto all'importo complessivo impegnato di € 181.944,25 si realizza pertanto un'economia pari a € 11,75.

In corso d'opera sono stati liquidati, per i lavori in oggetto, 4 S.A.L. con i seguenti importi:

N. SAL del	Lavori oneri compresi	I.V.A.	Totale
N. 1 del 26/09/2023	€ 48.654,59	€ 10.704,01	€ 59.358,60
N. 2 del 01/7/2024	€ 12.373,50	€ 2.722,17	€ 15.095,67
N. 3 del 27/05/2024	€ 26.447,22	€ 5.818,39	€ 32.265,61
N. 4 del 12/30/2024	€ 59.000,00	€ 12.980,00	€ 71.980,00

Totali Liquidati	€	146.475,31	€	32.224,57	€	178.699,88
-------------------------	----------	-------------------	----------	------------------	----------	-------------------

Rispetto ai lavori eseguiti, Iva compresa, pari ad € 181.902,50, sono stati liquidati all'impresa € 178.699,88 Iva compresa, con i rispettivi S.A.L.

Risulta quindi un credito residuo, a favore dell'impresa, di € 2.625,10 per lavori, oltre a € 577,52 per IVA, per un totale di € 3.202,62.

Al fine della liquidazione del credito residuo è stato richiesto il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa Serafini Oliviero & Figli Srl, con sede in Fanano (MO), via Fondovalle 1327 C.F/P.IVA 03912760364.

A seguito di tale richiesta è giunta risposta in merito con esito positivo mediante DURC, protocollo INAIL_46743319 del 22/11/2024 con scadenza validità il 22/03/2025, dal quale risulta che l'Impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

L'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202500177MO03/3 del 20/01/2025 con esito positivo.

Il Codice Identificativo Gara (CIG), attribuito al presente affidamento, è **9611814FD2**.

I lavori in oggetto sono stati oggetto di revisione prezzi con i seguenti atti:

- Con D.M. 288 del 13/12/2023 il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha assegnato alla Provincia di Modena il contributo di € 7.902,30 (IVA compresa) a titolo di saldo delle risorse richieste relative alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dall'01/01/2023 al 30/06/2023, impegnate e liquidate con determinazione n. 2412/24.
- Con D.M. 453 del 28/10/2024 il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha assegnato alla Provincia di Modena il contributo di € 4.827,85 (IVA compresa) a titolo di saldo delle risorse richieste relative alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dall'01/01/2024 al 30/06/2024, che dovranno essere impegnate e liquidate con successiva determinazione.
- Con lettera prot. 3110 del 29/01/2025 la Provincia di Modena ha richiesto al il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti il contributo di € 11.900,57 (IVA compresa) a titolo di saldo delle risorse richieste relative alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dall'01/07/2024 al 31/12/2024, che dovranno essere impegnate e liquidate con successiva determinazione.
- Con D.M. 80 del 02/04/2024 il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha assegnato alla Provincia di Modena il contributo di € 1.932,80 (IVA compresa) a titolo di saldo delle risorse richieste relative alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dall'01/10/2023 al 31/12/2023, che dovranno essere impegnate e liquidate con successiva determinazione.

Di seguito il nuovo quadro economico ridefinito dalla Determinazione n. 2412 del 19/12/2024:

	CAP. 243	CAP. 4828	TOTALI
A) LAVORI:			
Importo dei lavori ribassati anno 2023	59.156,33		
Importo dei lavori ribassati anno 2024	85.253,71		
Importo totale lavori ribassati			144.410,04
Oneri per la sicurezza anno 2023	2.200,00		
Oneri per la sicurezza anno 2024	2.500,00		
Totale oneri			4.700,00
Importo contrattuale			149.110,04
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
Contributo Anac	30,00		
IVA al 22% su lavori e oneri (anno 2023)	13.498,39		
IVA al 22% su lavori e oneri (anno 2024)	19.305,82		
Saldo DL 50/2022 2° SAL erogato dal MIT (IVA		7.902,31	

compresa)			
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			40.736,52
IMPORTO COMPLESSIVO	181.944,25	7.902,31	189.846,56

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 10/02/2025, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 12/02/2025.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 149.100,41 di cui € 144.400,41 per lavori ed € 4.700,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 9,63 rispetto all'importo contrattuale pari a € 149.110,04, in esecuzione del contratto d'Appalto REP. 29162 del 14/04/2023, registrato presso l'Agenzia delle entrate di Modena in data 18/04/2023 al n. 9309 Serie 1T e del successivo atto di sottomissione di cui al prot. 24904 del 12/07/2024;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 181.902,50 di cui € 149.100,41 per lavori ed € 4.700,00 per oneri finalizzati alla sicurezza oltre ad € 32.802,09 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 11,75 rispetto all'importo impegnato pari a € 181.914,25;
3. di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione è acquisito agli atti con prot. 6564 del 25/02/2025 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
4. di approvare il conto finale dei lavori;
5. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a € 181.902,50 Iva compresa, come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti 4 acconti all'impresa Serafini

Oliviero & Figli Srl, con sede in Fanano (MO), C.F./P.IVA 03912760364, per un importo totale, Iva compresa di €178.699,88, rimanendo pertanto a credito dell'impresa € 2.625,10 oltre a € 577,52 per Iva, per un totale di € 3.202,62;

6. di liquidare pertanto la somma complessiva di € 3.202,62 all'impresa aggiudicataria, a saldo di ogni suo avere, per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso:
 - quanto a € 2.813,92 al res. 2332/24 del cap. 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali", del PEG 2025 (fondi propri);
 - quanto a € 388,70 al res. 3612/2024, del cap. 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali", del PEG 2025;
7. di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 11,75 che si libera dal res. 3612/2024, del cap. 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali", del PEG 2025;
8. di dare atto che l'impresa è in possesso della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali giusto DURC protocollo INAIL_46743319 del 22/11/2024 con scadenza validità il 22/03/2025 dal quale risulta che l'Impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi;
9. di dare atto che l'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202500177MO03/3 del 20/01/2025 con esito positivo;
10. di dare atto che il confronto tra il quadro economico di cui alla Determina n. 2412 del 19/12/2024 (revisione prezzi) e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	SOMME			
	FINANZIATE		SPESE	
	CAP. 243	CAP. 4828	CAP. 243	CAP. 4828
Importo lordo dei lavori	09		155.273,94	
a detrarre oneri relativi alla sicurezza	- 4.700,00		- 4.700,00	-
	-----		-----	
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	150.583,99		150.573,94	
A detrarre ribasso d'asta - 4,10%	- 6.173,95		-6.173,53	-
	-----		-----	
Importo netto	144.410,04		144.400,41	
Oneri relativi alla sicurezza	4.700,00		4.700,00	
	-----		-----	
Sommano lavori da contratto	149.110,04		149.100,41	
Aliquota IVA 22%	32.804,21		32.802,09	
Contributo aut. di vigilanza	30,00		30,00	
Saldo DL 50/2022 2° SAL erogato dal MIT (IVA compresa)		7.902,31		7.902,31
Totale somme a disposizione	40.736,52		40.734,40	

	-----		-----	
SOMMANO IMPORTI		189.846,56		189.834,81
Economia realizzata				11,75

11. di dare atto altresì che il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito al presente affidamento è 9611814FD2;
12. di approvare la restituzione della cauzione di €. 3.493,97 versata dall'impresa quale garanzia del buon esito dei lavori (polizza fidejussoria n. 1/60315/96/190549931 rilasciata dall' UNI-POL - SAI . – Agenzia di Pavullo nel Frignano – in data 10/02/2023;
13. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
14. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti ed all'U.o. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa, per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)