



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Manutenzione strade (1)

### Determinazione numero 574 del 21/03/2025

**OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE BARRIERE GUARD-RAIL DELLE STRADE PROVINCIALI RICADENTI NELL'AREA NORD (DM MIT 123/2020) - ANNO 2024.**

**APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTO FINALE DEI LAVORI.**

**CIG B326F6DA1E**

**CUP G95F24000070001**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determina Dirigenziale n. 1645 del 27/09/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 50.000,00 così suddiviso:

	Importo esecuzione lavorazioni	€ 31.356,71	
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 2.086,08	
	Costo stimato della manodopera	€ 6.506,08	
<b>1)</b>	<b>Importo complessivo dei lavori</b>		<b>€ 39.948,87</b>
	accantonamento spese tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs.n.36/2023	€ 798,98	
	I.V.A ed eventuali altre imposte	€ 8.788,75	
	Imprevisti	€ 463,40	
<b>2)</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		<b>€ 10.051,13</b>
	<b>Totale progetto</b>		<b>€ 50.000,00</b>

La spesa di € 50.000,00 ha trovato copertura al Cap. 4763 "INTERVENTI PER PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22" del PEG 2023 (finanziata con D.M. 123/2020 - cod Interv. 1405.20.MO)).

Con medesima determinazione n. 1645 del 27/09/2024, è stata approvata quale modalità di scelta del contraente l'affidamento diretto in quanto l'importo della prestazione rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023.

Si è provveduto a chiedere tramite PEC prot. 31673 del 17/09/2024 un semplice preventivo all'operatore economico SOGEMI S.R.L di Valdaro (MN), via Giordano di Capi 26, P.IVA

01621000205, che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso del 3,75 % e quindi per un importo contrattuale di € 38.529,02 (di cui € 36.442,94 per lavori ed € 2.086,08 per oneri della sicurezza) oltre a € 8.476,38 per IVA al 22%, per un totale di € 47.005,40.

Il nuovo quadro economico post-affidamento complessivo di € 50.000,00 è risultato il seguente:

	Importo esecuzione lavorazioni	€ 30.180,84	
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 2.086,08	
	Costo stimato della manodopera	€ 6.262,10	
<b>1)</b>	<b>Importo complessivo dei lavori</b>		<b>€ 38.529,02</b>
	accantonamento spese tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs.n.36/2023	€ 798,98	
	I.V.A ed eventuali altre imposte	€ 8.476,38	
	Imprevisti e arrotondamenti	€ 2.195,62	
<b>2)</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		<b>€ 11.470,98</b>
	<b>Totale progetto</b>		<b>€ 50.000,00</b>

L'importo contrattuale è stato fissato in €. 38.529,02 oltre I.V.A.22%, giusto contratto per corrispondenza in forma commerciale prot.n. 35608 del 15/10/2024.

Ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs.n.36/2023 in relazione al contenuto del contratto, alla tipologia della prestazione richiesta che non richiede lavorazioni specialistiche o di particolare complessità ed alle modalità di affidamento, non è stata richiesta la garanzia definitiva.

Il Conto Finale dei lavori redatto in data 03/02/2025 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'impresa senza riserve per un importo complessivo di netti € 33.789,80 con una minore spesa di netti € 4.739,22 rispetto all'importo contrattuale di € 38.529,02.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 03/03/2025 da cui risulta un importo complessivo speso per lavori pari a € 41.223,55 (compresa I.V.A.).

Il quadro economico dei lavori a consuntivo risulta pertanto come di seguito riportato:

	Importo esecuzione lavorazioni	€ 31.703,72	
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 2.086,08	
<b>1)</b>	<b>Importo complessivo dei lavori</b>		<b>€ 33.789,80</b>
	accantonamento spese tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs.n.36/2023	€ 798,98	
	I.V.A ed eventuali altre imposte	€ 7.433,75	
<b>2)</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		<b>€ 8.232,73</b>
	<b>Totale speso per il progetto</b>		<b>€ 42.022,53</b>
	<b>Totale progetto</b>		<b>€ 50.000,00</b>

<b><u>MINOR SPESA</u></b>	<b>€ 7.977,47</b>
---------------------------	-------------------

In corso d'opera è stato liquidato all'impresa Appaltatrice il seguente acconto:

1° S.A.L.	€ 33.620,84
Importo I.V.A. al 22%	€ <u>7.396,58</u>
	<b>€ 41.017,42</b>

per un totale liquidato € **41.017,42**, di cui € 33.620,84 per lavori ed oneri della sicurezza, ed € 7.396,58 per I.V.A. al 22%, cosicché rimane un credito totale a favore dell'Impresa esecutrice di € 206,13, di cui € 168,96 di imponibile e € 37,17 per IVA al 22%.

Nell'ottica di un risparmio di risorse, in fase di esecuzione dell'appalto è stato valutato dal Direttore dei Lavori, negli interventi di lunghezza di diverse decine di metri, la conservazione di alcuni tratti di barriera che si presentavano in discreto stato conservativo. Questo ha prodotto un risparmio consistente con una minor spesa di netti € 4.739,22.

L'Impresa SOGEMI S.R.L., assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 07/03/2025 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INAIL\_47910635 con scadenza 20/06/2025, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

Visto il conto finale dei lavori, di cui sopra, redatto dal Direttore dei Lavori in data 03/02/2025, e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 03/03/2025.

Relativamente a questo appalto il codice CIG è il n. B326F6DA1E e il codice CUP è il n. G95F24000070001.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

**Determina**

- 1) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di 33.789,80 di cui € 2.086,08 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 4.739,22 rispetto all'importo contrattuale pari a € 38.529,02 in esecuzione al contratto per corrispondenza in forma commerciale prot.n. N.35608 del 15/10/2024;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 41.223,55, di cui € 33.789,80 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 7.433,75 per IVA al 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 7898 cl. 11-15-03 fasc. 1150 del 07/03/2025 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa pari a € 41.223,56 è stato corrisposto il seguente acconto:

1° S.A.L.	€ 33.620,84	
Importo I.V.A. al 22%	€ <u>7.396,58</u>	
	€ 41.017,42	

per un totale liquidato € 41.017,42, di cui € 33.620,84 per lavori ed oneri della sicurezza, ed € 7.396,58 per I.V.A. al 22%, cosicché rimane un credito totale a favore dell'Impresa esecutrice di € 206,13, di cui € 168,96 di imponibile e € 37,17 per IVA al 22%.

- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 206,13 all'impresa Appaltatrice SOGEMI S.R.L. a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub 1218/2024 - res. 2846/2024, del Capitolo n. 4763 "INTERVENTI PER PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22" (Fin. 123/20 – Int. 1450.20.MO) del PEG 2025;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di complessivi €. 5.781,85 che si libera dal sub 1218/2024 al res. 2846/2024, del Capitolo n. 4763 "INTERVENTI PER PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22" (Fin. 123/20 – Int. 1450.20.MO) del PEG 2025;
- 8) di dare atto che il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

VOCE QUADRO ECONOMICO	Euro	CONTO FINALE Euro
<b>LAVORI</b>		
Importo lavori soggetti a ribasso		31.703,72
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		2.086,08
<b>LAVORI ESEGUTI</b>		<b>33.789,80</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Contributo Autorità di Vigilanza		
IVA ed eventuali altre imposte	7.433,75	
Accantonamento spese tecniche art. 45 del d.lgs 36/2023	798,98	
<b>TOT. SOMME A DISPOSIZIONE:</b>		<b>8.232,73</b>

<b>TOTALE IMPORTO SPESO PER IL PROGETTO</b>		<b>42.022,53</b>
<b>IMPORTO FINANZIATO</b>		<b>50.000,00</b>
<b>MINORE SPESA</b>		<b>7.977,47</b>

- 9) di dare atto che il confronto tra il quadro economico del progetto post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

VOCE QUADRO ECONOMICO	AGGIUDICAZIONE DET.1645/2024 EURO	CONTO FINALE EURO	SOMME LIQUIDATE EURO	SOMME DA LIQUIDARE EURO	ECONOMIE EURO
<b>LAVORI</b>					
Importo lavori soggetti a ribasso	36.442,94	31.703,72	31.534,76	168,96	4.739,22
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.086,08	2.086,08	2.086,08		
<b>TOTALE LAVORI:</b>	<b>38.529,02</b>	<b>33.789,80</b>	<b>33.620,84</b>	<b>168,96</b>	<b>4.739,22</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>					
Contributo Autorità di Vigilanza					
IVA ed eventuali altre imposte	8.476,38	7.433,75	7.396,58	37,17	1.042,63
Accantonamento spese tecniche art. 45 del d.lgs 36/2023	798,98	798,98		798,98	
Arrotondamenti e Somme da ribasso d'asta	2.195,62				2.195,62
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>11.470,98</b>	<b>8.232,73</b>	<b>7.396,58</b>	<b>836,15</b>	<b>3.238,25</b>
<b>TOTALE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>42.022,53</b>	<b>41.017,42</b>	<b>1.005,11</b>	<b>7.977,47</b>

- 10) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di €. 50.000,00 si realizza una minore spesa complessiva di 7.977,47 € che si libera sul Capitolo n. 4763 del P.E.G 2025 Fin. 123/20 – Int. 1450.20.MO) come segue:
- € 2.195,62 già presenti sul res. 2846/24
  - € 5.781,85 che si liberano dal sub 1218/2024 al res. 2846/24
- 11) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 798,98 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub 1219/2024 - res. 2846/2024, del Capitolo n. 4763 “INTERVENTI PER PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” (Fin. 123/20 – Int. 1450.20.MO) del PEG 2025;
- 12) di dare atto che la scheda incentivi per l'attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecniche-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione e liquidata con successivo apposito atto;
- 13) di dare atto che il codice CIG. è il n. B326F6DA1E e il codice CUP è il n. G95F24000070001;
- 14) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1150 – Rif. Arch. 1016;
- 15) di dare atto che il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali in data 07/03/2025 mediante procedura telematica (DURC), alla quale ha fatto seguito la risposta prot. INAIL\_47910635 con scadenza 20/06/2025, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge;

- 16) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- 17) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)