



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Geologico

### Determinazione numero 643 del 27/03/2025

**OGGETTO: SP 467 DI SCANDIANO RIPRISTINO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO REGIONALE DEI FLUSSI DI TRAFFICO STRADALE POSTAZIONE 321 AL KM 21+400 IN COMUNE DI SASSUOLO - CODICE INTERVENTO: ER-URVI-001140 - CIG: B19F3238A4 - CUP: G87H23001220001 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO**

**CUP G87H23001220001**

Il Dirigente ROSSI LUCA

L'Ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario per la ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche relativa agli eventi alluvionali di maggio-giugno 2023 ha finanziato la sistemazione ed il ripristino del sistema di monitoraggio regionale dei flussi di traffico sulle strade.

Sulla SP 467 di Scandiano, alla postazione n. 321 al km 21+400 in comune di Sassuolo di competenza della Provincia, insistono due sensori induttivi del sistema MTS che sono stati danneggiati a causa degli eventi alluvionali del maggio-giugno 2023 e risultano attualmente guasti, pertanto, occorre intervenire e procedere alla loro sostituzione.

La Regione Emilia-Romagna ha un contratto in essere con la ditta Famas System Spa (Rep RPI 000797.U del 20.12.2022) per la manutenzione degli apparati per il monitoraggio dei flussi di traffico (sistema MTS) e, come da comunicazione assunta agli atti con prot. 15270 del 07/05/2024, ha chiesto alla Provincia di Modena di intervenire.

Con determinazione n. 862 del 31/05/2024 è stato aggiudicato, mediante procedura di affidamento diretto su piattaforma di Intercent-ER, il servizio "SP 467 DI SCANDIANO SERVIZIO DI RIPRISTINO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO REGIONALE DEI FLUSSI DI TRAFFICO STRADALE POSTAZIONE 321 AL KM 21+400 IN COMUNE DI SASSUOLO" all'operatore economico FAMAS SYSTEM S.P.A. C.F e P.IVA 01527360216 con sede in Via degli Artigiani sud 19 - 39044 Egna (Bolzano) che ha offerto un ribasso percentuale dell'1,57% (pari ad € 69,39) per un importo del servizio ribassato pari ad € 4.350,61 oltre ad € 1.000,00 per oneri della sicurezza, (importo contrattuale € 5.350,61) oltre a € 1.177,13 per IVA al 22%, per un totale di € 6.527,74, impegnati al cap. 4015 "Lavori per emergenze frane con contributo della Protezione Civile" del PEG 2024.

Il servizio è finanziato con Ordinanza n. 13/2023 della Struttura commissariale per la ricostruzione post-alluvione maggio 2023 – codice intervento ER-URVI-001140 per un importo complessivo di € 20.374,00.

L'intervento di cui trattasi - come prescritto nell'Ordinanza n. 2097 del 22/11/2024 - è stato autorizzato fino al 06/12/2024, ma dovrà essere eseguito per motivi di sicurezza esclusivamente in fascia notturna o festiva; la ditta Famas ha comunicato la disponibilità ad effettuare l'intervento che dovendosi, però, eseguire in notturna, comporta ulteriori costi contrattuali evidenziati nel preventivo assunto agli atti con prot. 40239 del 20/11/2024 per un importo aggiuntivo di € 6.540,00 di cui € 5.860,00 per fornitura segnaletica stradale ed € 680,00 per oneri per lavorazioni notturne feriali oltre IVA al 22%. Con successiva determina n. 2145 del 28/11/2024 è stata approvata la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. b) e comma 5 del D.lgs. n. 36/2023, per l'allestimento del cantiere notturno, per le ulteriori forniture e lavorazioni richieste per l'esecuzione dell'appalto per la somma di € 6.540,00 che aggiorna l'importo contrattuale ad € 11.890,61 oltre a € 2.615,93 per IVA al 22%, per un totale di € 14.506,54;

Di seguito il nuovo quadro economico aggiornato:

**A) PRESTAZIONI:**

Importo del servizio e oneri di sicurezza	11.890,61
---	-----------

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

IVA al 22%	2.615,93	
Ribasso di gara IVA inclusa	84,66	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>2.700,59</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>		<b>14.591,20</b>

Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G87H23001220001 e il codice CIG è il n. B19F3238A4.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F.1120 (rif. Arch. 824);

Il contratto è stato stipulato su piattaforma Sater di Intercent-ER n° PI366283-24 del 17/09/2024.

L'avvio dell'esecuzione del servizio è stato dato in data 13/01/2025, come da verbale redatto in pari data, con termine ultimo al 13/03/2025.

Le prestazioni hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste, e come risulta dal certificato di ultimazione si sono concluse il giorno 18/02/2025 pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Il direttore dell'esecuzione ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 06/03/2025 da cui risulta un importo netto speso per prestazioni del servizio, oneri di sicurezza e manodopera di € 11.890,61 oltre all'IVA al 22% pari a € 2.615,93 per complessivi € 14.506,54.

Il quadro economico a consuntivo assomma ad € 14.506,54 come di seguito specificato:

**A) PRESTAZIONI:**

Importo del servizio e oneri di sicurezza	11.890,61
---	-----------

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

IVA al 22%	2.615,93	
Ribasso di gara IVA inclusa	0,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>2.615,93</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>		<b>14.506,54</b>

Non sono stati effettuati pagamenti in acconto.

Il credito residuo a favore dell'appaltatore è pertanto pari ad € 14.506,54 IVA compresa.

L'appaltatore FAMAS SYSTEM S.P.A. C.F e P.IVA 01527360216 con sede in Via degli Artigiani sud 19 - 39044 Egna (Bolzano) risulta in posizione di regolarità nei confronti di INPS e INAIL come da Durc On Line prot. INAIL\_47738881 emesso in data 09/02/2025 con validità a tutto il 09/06/2025. L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dell'esecuzione in data 06/03/2025.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del progetto è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

- 1) di approvare la contabilità finale del servizio dell'importo netto di € 11.890,61, di pari importo contrattuale, in esecuzione del contratto stipulato su piattaforma Sater di Intercenter n° PI366283-24 del 17/09/2024; il servizio è finanziato con Ordinanza n. 13/2023 della Struttura commissariale per la ricostruzione post-alluvione maggio 2023 – codice intervento ER-URVI-001140 per un importo complessivo di € 20.374,00.
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 14.506,54 di cui € 11.890,61 per prestazioni, oneri di sicurezza e manodopera oltre ad € 2.615,93 per IVA al 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è stato assunto agli atti con prot. 9277 del 17/03/2025, regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per prestazioni, oneri della sicurezza e manodopera pari a netti € 11.890,61, non sono stati corrisposti all'appaltatore FAMAS SYSTEM S.P.A. C.F e P.IVA 01527360216 con sede in Via degli Artigiani sud 19 - 39044 Egna (Bolzano), come in premessa evidenziato, pagamenti in acconto, pertanto il credito residuo a favore dell'appaltatore è pari a netti € 11.890,61 oltre ad Iva per € 2.615,93;
- 5) di liquidare pertanto la somma complessiva di €. 14.506,54 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per il servizio in oggetto regolarmente eseguito, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub-impegno 410/25 – prenot. 1008/25 del cap. 4015 "Lavori per emergenze frane con contributi della Protezione Civile" del Peg 2025;

- 6) di dare atto che l'appaltatore FAMAS SYSTEM S.P.A. C.F e P.IVA 01527360216 con sede in Via degli Artigiani sud 19 - 39044 Egna (Bolzano) è risultato regolare nei confronti di INPS e INAIL come da Durc On Line prot. INAIL\_47738881 emesso in data 09/02/2025 con validità a tutto il 09/06/2025;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta non si realizza una minore spesa;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico di cui alla determina n. 2145/2024 e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	<b>Modifica Contrattuale Det. 2145/2024</b>	<b>Consuntivo</b>
	Euro	Euro
Importo servizio manodopera e oneri di sicurezza	11.890,61	11.890,61
IVA al 22%	2.615,93	2.615,93
Economie da ribasso di gara residue	84,66	0,00
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>14.591,20</b>	<b>14.506,54</b>
<b>Minore spesa</b>		<b>84,66</b>

- 9) di dare atto che rispetto all'importo impegnato di €. 14.591,20 si realizza una minore spesa di €. 84,66, al Capitolo 4015 "Lavori per emergenze frane con contributo della Protezione Civile" del PEG 2025, che si liberano dal sub-imp 411/2025 alla prenotazione 1008/2025;
- 10) di ridurre di € 84,66 l'accertamento n. 431/2025 del cap. 2581 relativamente all'INTERVENTO ER-URVI-001140 CUP: G87H23001220001;
- 11) di dare atto che il codice CIG è B19F3238A4 e il codice CUP è G87H23001220001;
- 12) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F.1120 (rif. Arch. 824);
- 13) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 14) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)