



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Manutenzione strade (2)

**Determinazione numero 2719 del 02/12/2025**

**OGGETTO: OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELLA ZONA DEL FRIGNANO - AREA SUD - ANNI 2023 - 2024.**  
**APPLICAZIONE LEGGE 15 LUGLIO 2022 N.91 CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 17 MAGGIO 2022 N.50 "MISURE URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE ENERGETICHE NAZIONALI, PRODUTTIVITÀ DELLE IMPRESE E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI, NONCHE' IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI CRISI UCRAINA".**  
**IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA A SALDO DELLA MAGGIORAZIONE DEL 3° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI EROGATA DAL MIT, APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.**  
**CIG 9633674746.**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 266 del 23/02/2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELLA ZONA DEL FRIGNANO - AREA SUD ANNI 2023 - 2024" per l'importo complessivo di € 156.000,00 di cui € 127.770,88 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 28.229,12 per somme a disposizione, fra cui l'IVA al 22%.

I lavori sono stati finanziati con entrate proprie:

quanto ad € 77.940,24 al cap. 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali" del PEG 2023;

quanto ad € 77.940,24 al cap. 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali" del PEG 2024.

Con la medesima Determinazione n° 266 del 23/02/2023, si aggiudicavano i lavori all'impresa GIANNINI EMORE SRL con sede in Via Pangone n. 8 - 41023 Lama Mocogno (MO) P. IVA 03333870362 che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso del 1,00% e quindi per un importo contrattuale di € 126.537,17 (di cui € 122.137,17 per lavori ed € 4.400,00 per oneri di sicurezza) oltre ad € 27.838,18 per iva 22% per complessivi € 154.375,35.

L'importo complessivo dell'intervento è stato impegnato, col medesimo atto, al cap. 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali".

I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza (nelle more della stipula del relativo contratto d'appalto) in data 06/03/2023 come da verbale di consegna prot. 448 del 04/03/2023 con termine ultimo previsto per il giorno 31/12/2024.

Sulla G.U. n. 164 del 15 luglio 2022 è stata pubblicata la Legge 15 luglio 2022, n. 91: conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 17 maggio 2022 n° 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” ove all’art. 26 comma 6 ter - Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori - dispone che i lavori aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31/12/2022 e annotati dal direttore dei lavori nel libretto delle misure dal 01/01/2024 al 30/06/2024, siano adottati in deroga alle specifiche clausole contrattuali applicando i prezzi aggiornati dalle regioni entro il 31/07/2023, riconoscendo i maggiori importi al netto dei ribassi formulati in sede di gara nella misura del 80%.

La Regione Emilia-Romagna, con Delibera di Giunta Regionale n° 2283 del 22/12/2023, ha approvato l’elenco regionale dei prezzi 2024 delle opere pubbliche della regione Emilia-Romagna, pubblicata sul BUR n. 1 del 02/01/2024.

L’importo relativo a tale maggiorazione spettante all’Appaltatore è stato richiesto al MIT con nota prot. 26800 del 30/07/2024.

Con determina n. 947 del 06/05/2025 è stato approvato il quadro economico complessivo dell’opera, comprensivo dell’importo del “Saldo D.L. 50/2022 1° SAL – D.M. 288/2023” erogato dal MIT (IVA compresa)

Con determina n. 1206 del 06/06/2025 è stato approvato il quadro economico complessivo dell’opera, comprensivo dell’importo del “Saldo D.L. 50/2022 2° SAL – D.M. 80/2024” erogato dal MIT (IVA compresa)

Con determina n. 1607 del 28/07/2025 è stato approvato il Certificato di regolare esecuzione e liquidazione finale a saldo; di seguito il relativo quadro economico:

<b>Importo lordo dei lavori</b>	€ 127.768,22
a detrarre oneri relativi alla sicurezza	€ 4.400,00
	-----
	--
<b>IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO</b>	€ 123.368,22
A detrarre ribasso d’asta - 1,00%	€ 1.233,68
	-----
	--
<b>Importo netto</b>	€ 122.134,54
Oneri relativi alla sicurezza	€ 4.400,00
	-----
	--
<b>Sommano lavori da contratto</b>	<b>€ 126.534,54</b>
Aliquota IVA 22%	€ 27.837,60
Contributo aut. di vigilanza	€ 30,00
	-----
	--
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>27.867,60</b>
	-----
	-
<b>TOTALE</b>	<b>€ 154.402,14</b>
<b>Revisione prezzi</b>	
Saldo D.L. 50/2022 1° SAL erogato dal MIT (IVA compresa)	7.251,01
Quota saldo MIT 2° SAL D.L. 50/2022 (IVA compresa)	831,34
	-----
	--
<b>Totale revisione prezzi</b>	<b>€ 8.082,35</b>
	-----
	--
<b>SOMMANO IMPORTI SPESI PER PROGETTO</b>	<b>€ 162.484,49</b>

Con D.M. 453 del 28/10/2024 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha assegnato alla Provincia di Modena il contributo di € 5.056,17 (IVA compresa) a titolo di saldo delle risorse richieste relative alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01/01/2024 al 30/06/2024.

L'importo così stabilito di € 4.144,40 oltre ad € 911,77 per IVA al 22% per un totale di € 5.056,17 sarà liquidato a seguito di emissione di regolare fattura in unica soluzione.

La spesa trova completa copertura finanziaria al cap. 4828 "Manutenzione ordinaria strade – Adeguamento prezzi – D.L. 50/2022" del Peg 2025.

Il nuovo quadro economico dell'opera viene così ridefinito:

	CAP 243 MOSP	CAP 4828 DM 288/2023	TOTALI
<b>A) LAVORI: Importo CRE</b>			
Importo lavori anno 2023	€ 61.066,89		
Costi della Sicurezza anno 2023	€ 2.200,00		
<b>TOTALE 2023</b>			€ 63.266,89
Importo lavori anno 2024	€ 61.067,65		
Costi della Sicurezza anno 2024	€ 2.200,00		
<b>TOTALE 2024</b>			€ 63.267,65
<b><u>IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI</u></b>			<b>€ 126.534,54</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE:</b>			
I.V.A. al 22% su anno 2023	€ 13.918,72		
I.V.A. al 22% su anno 2024	€ 13.918,88		
Contributo A.N.A.C.	€ 30,00		
<b><u>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</u></b>			<b>€ 27.867,60</b>
<b>D) AGGIORNAMENTO PREZZI</b>			
Saldo DL 50/2022 1° SAL erogato dal MIT (IVA compresa) - DM 288/2023		€ 7.251,01	
Saldo DL 50/2022 1° SAL erogato dal MIT (IVA compresa) - DM 80/2024		€ 831,34	
Saldo DL 50/2022 1° SAL erogato dal MIT (IVA compresa) - DM 453/2024		€ 5.056,17	
<b><u>SOMMA AGGIORNAMENTO PREZZI</u></b>			<b>€ 13.138,52</b>
<b><u>TOTALE COMPLESSIVO</u></b>	<b>€ 154.402,14</b>	<b>€ 13.138,52</b>	<b>€ 167.540,66</b>

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@levida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

- 1) richiamate le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di impegnare la spesa di € 5.056,17 a favore della ditta GIANNINI EMORE SRL con sede in Via Pangone n. 8 - 41023 Lama Mocogno (MO) P. IVA 03333870362 quale quota a saldo della maggiorazione del 3° stato di avanzamento lavori a tutto il 30/06/2024, al cap. 4828 "Manutenzione ordinaria strade – Adeguamento prezzi – D.L. 50/2022" del Peg 2025 (quota erogata dal MIT – D.M. 453 del 28/10/2024);
- 2) di liquidare e pagare all'appaltatore la somma di € 5.056,17 (di cui di € 4.144,40 per revisione prezzi e € 911,77 per IVA al 22%) dietro la presentazione di regolare fattura, con successivo apposito atto;
- 3) di approvare il nuovo quadro economico dell'opera come in premessa suddiviso, ammontante a complessivi € 167.540,66;
- 4) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
- 5) di dare atto che la ditta GIANNINI EMORE SRL risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da Durc On Line prot. prot. INPS\_48216832 valido fino al 09/03/2026;
- 6) di dare atto che il codice identificativo gara CIG è il n. 9633674746;
- 7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 8) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Bilancio e Contabilità Finanziaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- 9) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi

