



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Interventi speciali

Determinazione numero 2858 del 15/12/2025

OGGETTO: IIS VENTURI DI MODENA - SEDE DI VIA BELLE ARTI. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'ESEDRA. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART.26 D.L. 50/2022, CUP G94H16000150004. VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO, IMPEGNO DI SPESA..

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 411 del 23/12/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 695.301,57 di cui € 450.971,43 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 204.493,80), € 116.139,90 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 128.190,24 per somme a disposizione.

Con Determinazione n. 433 del 26/03/2021 sono stati approvati: le opzioni contrattuali ex art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016, per l'importo di € 212.452,09 e il nuovo quadro economico di importo complessivo pari ad Euro 955.301,57.

Con Determinazione n. 730 del 21/05/2021 l'appalto principale è stato aggiudicato all'impresa "EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL" con sede in Via ca degli Abruzzi 40 - 64046 – Montorio al Vomano (TE) - C.F. e P.ta IVA 00228000675, con il ribasso percentuale del 23,77%, corrispondente ad € 107.195,91 per un valore dell'offerta di € 343.775,52 oltre € 116.139,90 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 459.915,42) ed € 45.991,54 per IVA al 10% e, quindi, per l'importo complessivo di € 505.906,96.

Con Determinazione 333 del 07/03/2022 è stata approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n.1 - con un incremento di spesa pari a € 33.530,16 per lavori (al netto del ribasso del 23,77%) e pari a € 5.826,03 per oneri di sicurezza, per un importo complessivo in aumento, escluso IVA, pari ad € 39.356,19 corrispondente complessivamente a circa +8,56% dell'importo contrattuale.

Con Determinazione 919 del 27/05/2022 è stata approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n.2 - con un incremento di spesa pari a € 194.862,21 per lavori (al netto del ribasso del 23,77%) e pari a € 28.056,97 per oneri di sicurezza, per un importo complessivo in aumento, escluso IVA, pari ad € 222.919,18 corrispondente complessivamente a circa +50,02% dell'importo contrattuale.

Il contratto è stato stipulato in data 21/01/2022 e repertoriato al n. 29041 con importo pari ad € 459.915,42 (di cui € 343.775,42 per lavori ed € 116.139,90 per oneri della sicurezza) – al netto dell'iva 10% e del ribasso d'asta. In data 11/11/2022 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo al contratto principale, per l'affidamento dei nuovi e maggiori lavori relativi alle perizie di variante approvate, per € 262.275,37 (importo contrattuale complessivo pari ad € 722.190,79).

I lavori sono iniziati in data 19/07/2021 - come da processo verbale di consegna sotto riserve di legge redatto in pari data.

Il termine contrattuale di ultimazione dei lavori pari al 15/12/2021 è stato successivamente modificato ed a seguito di sospensioni e della proroga connessa alla perizia di variante definendo il nuovo termine contrattuale al 12/01/2023.

In data 12/01/2023 è stato sottoscritto il verbale di ultimazione che certifica l'esecuzione di tutte le opere previste in appalto.

Il certificato di collaudo statico è stato sottoscritto in data 19/01/2023 – prot. 2413 del 24/01/2023 ed approvato con Determinazione n. 130 del 01/02/2023.

Lo stato finale dei lavori è stato redatto a tutto il 20/10/2022 dal quale si evince un importo dei lavori eseguiti pari a netti € 722.190,79 - compresi oneri della sicurezza pari ad € 150.022,91.

Con la Determinazione n. 418 del 16/03/2023 si è approvata la regolare esecuzione dei lavori in appalto e si è provveduto al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti, alla ditta appaltatrice e alle ditte subappaltatrici, rimandando l'approvazione del quadro economico a consuntivo con apposito atto.

Sulla G.U. n. 164 del 15 luglio 2022 fu pubblicata la Legge 15 luglio 2022, n. 91 di conversione in legge con modificazioni, del Decreto Legge 17 maggio 2022 n° 50 *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”* ove, all'art. 26 - *Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori* – si disponeva che ai lavori aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione **entro il 31/12/2021** e annotati dal Direttore dei Lavori nel libretto delle misure dal **1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022**, fossero applicati i prezzi aggiornati dalle Regioni entro il 31/07/2022 ed eventuali maggiori importi al netto dei ribassi formulati in sede di gara nella misura del **90%**.

L'art.26 del D.L.n.50/2022 è stato oggetto di numerose modifiche ed integrazioni anche da parte delle leggi finanziarie; da ultime, l'art.1 comma 532 della Legge 30.12.2024 n.207 e l'art.9 comma 1-bis del D.L. 21 Maggio 2025 n. 73 convertito con legge 18 Luglio 2025 n.105 hanno apportato modifiche all'art.26, in special modo al comma 6-bis (applicabile al caso in oggetto) e comma 6-ter. Tale ultimo comma conferma la misura della compensazione prezzi per gli appalti aggiudicati con termine di presentazione delle offerte fissata al 31.12.2021 per i lavori eseguiti e contabilizzati nel periodo **1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023** che non abbiano accesso al Fondo FOI, e, richiamando il comma 6-ter, *“anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali ed in deroga a quanto previsto all'art. 106 comma 1 lett.a) quarto periodo del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs.n.50/2016.”* nei seguenti termini: *“Si applicano i prezzi regionali aggiornati ed eventuale maggiore importo riconosciuto nella misura del **90%**”*.

Sempre in applicazione del citato art.26 comma 6-bis del D.L.17/5/2022 n.50 come modificato dalla Legge 30/12/2023 n.213 sopracitata per i lavori eseguiti o contabilizzati dal Direttore dei lavori nel periodo dal **1 Gennaio 2024 al 31 Dicembre 2024** si applicano i prezzi regionali aggiornati e maggiore importo riconosciuto nella misura del **90%**.

Si precisa che il Capitolato speciale d'appalto relativo al progetto di cui si tratta non conteneva clausole di revisione prezzi, pertanto, l'eventuale contrasto tra l'art.29 del D.L.n.4/2022 e l'art. 26 del D.L.n.50/2022 in questa sede non si pone.

È stato inoltre elaborato un apposito parere da parte dell'Avvocatura della Provincia di Modena, prot. N. 23174 del 01.07.2025 che si richiama integralmente.

Quindi in sostanza, si riepiloga come le Finanziarie abbiano riformulato l'articolo 26 ai fini dell'applicazione del regime revisionale ivi previsto:

- *procedure con termine offerte al 31/12/21, lavorazioni in contabilità 1° gennaio 2023 sino al 31/12/2025, applicazione prezziari, soglia massima 90%;*

Alla luce del quadro normativo vigente, del Parere del M.I.T. Prot.n. 6474/2024 in materia e della nota interpretativa dell'Ufficio Avvocatura Unica della Provincia e delle specifiche disposizioni contenute nell'art. 26 del D.L. n.50/2022 e ss.mm.ii, si ritiene che, nel caso in esame, la

revisione prezzi debba essere effettuata con esclusivo riferimento a quanto previsto dallo stesso art. 26, secondo le modalità e i parametri ivi indicati (in particolare mediante applicazione dei prezzari regionali e nel rispetto delle soglie massime fissate per le compensazioni) come sopra descritti.

Tale interpretazione risponde inoltre all'esigenza di assicurare il corretto riequilibrio economico del contratto, principio previsto ora, specificamente, dall'art.9 del D.Lgs.n.36/2023 tra i principi generali riguardanti l'intera materia dei contratti pubblici, ma applicabile anche in precedenza secondo l'art. 1664 del Codice civile, che regola il rapporto nel caso di sopravvenienze che incidono sul rapporto alterandone l'equilibrio giuridico-economico stabilito inizialmente dalle parti (cifr. tra le altre Tar Lombardia sentenza sez.II del 13/5/2025 n.413) nonché nel rispetto del canone di buona fede e dell'equo contemperamento degli interessi delle parti, come previsto dalla normativa vigente in tema di revisione prezzi. Si richiamano "per relationem" nel presente atto:

- il parere MIT (Prot.6474/2024) acquisito in data 18/11/2024 prot. 39834,
- il parere dell'Avvocatura della Provincia di Modena prot. 23174 del 01/07/2025 in merito e a conforto della correttezza delle modalità con cui si procede alla presente compensazione.

Tutto ciò premesso, per far fronte alla maggiore spesa per la revisione/adeguamento dei prezzi, viene disposto l'utilizzo nei limiti del 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico, nonché eventuali altre somme a disposizione comprese le economie derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione.

Dato atto che l'amministrazione ha proceduto a quanto prescritto, assumendo agli atti la determinazione dei maggiori importi predisposta dal Direttore dei Lavori arch. Paola Vincenzi come di seguito specificato con:

- Determinazione 1125 del 29/06/2022 si è approvato lo stato avanzamento lavori speciale per le lavorazioni relative al SAL 2 eseguite dal 01/01/2022 al 31/03/2022 in base a quanto predisposto dal Direttore dei Lavori arch. Paola Vincenzi in data 17/06/2022 prot. 20667/2022 dalla quale si evince che l'importo complessivo da riconoscere all'appaltatore assomma ad € 30.705,91 oltre iva 10% per complessivi € 33.776,50 (corrispondente all'importo già ridotto al 90% di ad € 30.860,21, detratto 0,5% infortuni ed iva 10% compresa) suddividendo la somma sopradescritta in due certificati di pagamento straordinari:
 - certificato di pagamento n. 366/2022 con importo di € 11.099,71 con oneri a carico della RER – programma opere pubbliche per interventi di messa in sicurezza sisma – redatto in attesa di pubblicazione dell'aggiornamento dell'Ordinanza del commissario delegato alla ricostruzione per il sisma 2012 impegnati tramite Determinazione n. 351 del 08/03/2023;
 - certificato di pagamento n. 367/2022 con importo di € 22.676,79 con oneri a carico dell'Ente;
- Determinazione n. 351 del 08/03/2023 si è provveduto ad approvare il calcolo degli oneri ulteriori relativi alle lavorazioni eseguite a SAL 2, alla luce dell'Aggiornamento infrannuale dell'elenco prezzi della Regione Emilia Romagna valido dal 30/07/2022, e degli importi delle lavorazioni relative al SAL 3 eseguite dal 01/04/2022 al 19/07/2022 riconoscendo all'appaltatore € 10.336,71 oltre iva 10% per un totale di € 11.370,38 (corrispondente all'importo già ridotto al 90% per € 10.388,65 detratto 0,5% infortuni ed iva 10% compresa) suddividendo la somma sopradescritta in due certificati di pagamento straordinari:
 - n. 430/2023 con un importo di € 553,40 con oneri a carico dell'Ente;
 - n. 672/2023 con importo di € 10.816,98 con oneri a carico del fondo di cui all'art. 26 comma 4 lettera b) del sopraccitato D.L. 50 del 17/05/2022 impegnati tramite Determinazione n. 2220 del 13/12/2023.

In applicazione a quanto disposto dal Decreto Aiuti e quanto previsto dalle indicazioni operative stabilite dall'Amministrazione Provincia di Modena, Area Tecnica, il Direttore dei Lavori arch. Paola Vincenzi ha predisposto la contabilità straordinaria (revisione prezzi) relativa allo Stato

d'Avanzamento Lavori Straordinario a stato finale a tutto il 20/10/2022 determinando il maggiore onere in € 3.102,82 oltre IVA al 10% per un totale di € 3.413,10 assunta agli atti con prot. n. 44333 del 23/12/2022.

Con Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28/02/2024, emanato ai sensi dell'art. 26, comma 6 – quater, del decreto-legge n. 50 del 2022, come modificato, in ultimo, dal comma 304 della Legge n. 213 del 2023 (Legge di Bilancio 2024), sono state disciplinate le modalità operative per la presentazione delle istanze da parte delle stazioni appaltanti e delle condizioni di accesso per l'anno 2024 al Fondo adeguamento Prezzi.

L'Amministrazione al fine di compensare i maggiori oneri sostenuti a seguito dell'eccezionale incremento dei costi, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.L. 55/2022 art. 26 c.4, ha richiesto l'accesso al fondo riferita ai soli lavori netti in oggetto per € 3.102,82 (IVA esclusa).

Con Decreti Direttoriali n. 75 del 28/08/2024 e n. 124 del 19/12/2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stati assegnati alla Provincia di Modena rispettivamente € 1.551,41 pari all'acconto del 50% ed € 1.551,41 corrispondente al saldo del 50% relativi alla richiesta sopra citata. L'aliquota iva pari ad € 310,28 sono stati finanziati dall'Amministrazione con fondi propri.

Si specifica inoltre che le ritenute dello 0.5% relative ai certificati di pagamento fino ad ora emessi corrispondenti ad € 226,88 comprensivi di iva al 10% sono stati inclusi nel certificato di pagamento n. 949 del 03/12/2025 relativo allo stato avanzamento lavori speciale dello stato finale e sono stati finanziati dall'Amministrazione con fondi propri.

Si rende opportuno e necessario, al fine di procedere alla liquidazione delle somme dovute all'appaltatore per l'adeguamento dei prezzi, provvedere ad una nuova rimodulazione del quadro economico con aumento dello stesso di € 3.639,98 come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	QUOTA R.E.R. (SI-SMA 2012)	QUOTA PROVINCIA 50% DM 91/2011	QUOTA MINISTERO 50% DM 91/2011	QUOTA PROVINCIA - OPZIONI	QUOTA STATO (MIMS) FONDO ART. 26 DL 50/2022	TOTALE
IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI	50.115,99	172.935,63	172.935,63	176.180,63		572.167,88
IMPORTO CONTRATTUALE SICUREZZA	0,00	59.755,34	59.755,34	30.512,23		150.022,91
IMPORTO CONTRATTUALE COMPRENSIVO DI ONERI	50.115,99	232.690,97	232.690,97	206.692,86		722.190,79
SOMME A DISPOSIZIONE:						
- MIGLIORAMENTO SISMICO (AD 84 DEL 05/04/2017 € 19.591,86)cap 4304	7.984,10	11.607,76				19.591,86
- RISANAMENTO ESEDRA (AD 85 DEL 05/04/2017 € 12.434,24) cap 4304		€ 12.434,24				12.434,24
- RILIEVO LASER SCAN (AD 86 DEL 05/04/2017 €1.039,64 ED € 3.352,36) cap 4304		4.392,00				4.392,00
- MIGLIORAMENTO SISMICO INTEGRAZIONE € 4.567,68			4.567,68			4.567,68
- RISANAMENTO ESEDRA INTEGRAZIONE € 1.522,56			1.522,56			1.522,56
- DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA			17.380,89			17.380,89
- INTEGRAZIONE DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA			6.411,95			6.411,95
- SAGGI STRATIGRAFICI				1.165,10		1.165,10
- INSTALLAZIONE DI IMPIANTO ANTIVOLATILE IVA COMPRESA		4.490,00	4.490,00			8.980,00
- INTEGRAZIONE DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA				8.242,55		8.242,55
AUTORIZZAZIONE SISMICA		360,00				360,00

INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS. 50/2016		€ 12.279,76	5.732,32			18.012,08
SPESE AUTORITA' LAVORI PUBBLICI			375,00			375,00
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI		0,00	0,00			0,00
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SPOGLIATOI ADIACENTI IL CORTILE DELL'ESEDRA		13.476,17	3.559,53	0,00		17.035,70
IVA SU LAVORI CONTRATTUALI (10%)	€ 5.011,60	23.269,10	23.269,10	20.669,29		72.219,08
ECONOMIE	€ 6.090,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		6.090,14
adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 (decreto aiuti) - 2°SAL	€ 11.099,71	0,00	€ 0,00	22.676,79		33.776,50
adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 (decreto aiuti) - 3°SAL	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 553,40		553,40
Adeguamento prezzi a valere su fondo di cui all'art. 26 co. 4 del DL 50/2022 - 3° SAL				€ 983,36	€ 9.833,62	10.816,98
Adeguamento prezzi a valere su fondo di cui all'art. 26 co. 4 del DL 50/2022 - STATO FINALE				€ 537,16	€ 3.102,82	€ 3.639,98
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	30.185,55	82.309,03	67.309,03	54.827,65	€ 12.936,44	€ 247.567,70
TOTALE QUADRO ECONOMICO	80.301,54	315.000,00	300.000,00	261.520,51	€ 12.936,44	969.758,49

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 0516338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di riapprovare la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17 Maggio 2022 n.50 convertito con modifiche con Legge n.191/2022 e ss.mm.ii. e del D.M. 28 Febbraio 2024, sulla base della contabilità redatta dal Direttore dei Lavori arch. Paola Vincenzi, riferita alle lavorazioni dello stato d'avanzamento lavori straordinario dello stato finale;
- 2) di approvare la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17 Maggio 2022 n.50 convertito con modifiche con Legge n.191/2022 e ss.mm.ii. e del D.M. 28 Febbraio 2024, sulla base della contabilità redatta dal Direttore dei Lavori arch. Paola Vincenzi, riferita alle lavorazioni dello stato d'avanzamento lavori straordinario a stato finale;

- 3) di approvare il quadro economico dell'opera rimodulato nelle somme a disposizione come segue:

QUADRO ECONOMICO	QUOTA R.E.R. (SI-SMA 2012)	QUOTA PROVINCIA 50% DM 91/2011	QUOTA MINISTERO 50% DM 91/2011	QUOTA PROVINCIA - OPZIONI	QUOTA STATO (MIMS) FONDO ART. 26 DL 50/2022	TOTALE
IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI	50.115,99	172.935,63	172.935,63	176.180,63		572.167,88
IMPORTO CONTRATTUALE SICUREZZA	0,00	59.755,34	59.755,34	30.512,23		150.022,91
IMPORTO CONTRATTUALE COMPRENSIVO DI ONERI	50.115,99	232.690,97	232.690,97	206.692,86		722.190,79
SOMME A DISPOSIZIONE:						
- MIGLIORAMENTO SISMICO (AD 84 DEL 05/04/2017 € 19.591,86)cap 4304	7.984,10	11.607,76				19.591,86
- RISANAMENTO ESEDRA (AD 85 DEL 05/04/2017 € 12.434,24) cap 4304		€ 12.434,24				12.434,24
- RILIEVO LASER SCAN (AD 86 DEL 05/04/2017 €1.039,64 ED € 3.352,36) cap 4304		4.392,00				4.392,00
- MIGLIORAMENTO SISMICO INTEGRAZIONE € 4.567,68			4.567,68			4.567,68
- RISANAMENTO ESEDRA INTEGRAZIONE € 1.522,56			1.522,56			1.522,56
- DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA			17.380,89			17.380,89
- INTEGRAZIONE DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA			6.411,95			6.411,95
- SAGGI STRATIGRAFICI				1.165,10		1.165,10
- INSTALLAZIONE DI IMPIANTO ANTIVOLATILE IVA COMPRESA		4.490,00	4.490,00			8.980,00
- INTEGRAZIONE DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA				8.242,55		8.242,55
AUTORIZZAZIONE SISMICA		360,00				360,00
INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS. 50/2016		€ 12.279,76	5.732,32			18.012,08
SPESE AUTORITA' LAVORI PUBBLICI			375,00			375,00
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI		0,00	0,00			0,00
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SPOGLIATOI ADIACENTI IL CORTILE DELL'ESEDRA		13.476,17	3.559,53	0,00		17.035,70
IVA SU LAVORI CONTRATTUALI (10%)	€ 5.011,60	23.269,10	23.269,10	20.669,29		72.219,08
ECONOMIE	€ 6.090,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		6.090,14
adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 (decreto aiuti) - 2°SAL	€ 11.099,71	0,00	€ 0,00	22.676,79		33.776,50
adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 (decreto aiuti) - 3°SAL	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 553,40		553,40
Adeguamento prezzi a valere su fondo di cui all'art. 26 co. 4 del DL 50/2022 - 3° SAL				€ 983,36	€ 9.833,62	10.816,98
Adeguamento prezzi a valere su fondo di cui all'art. 26 co. 4 del DL 50/2022 - STATO FINALE				€ 537,16	€ 3.102,82	€ 3.639,98
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	30.185,55	82.309,03	67.309,03	54.827,65	€ 12.936,44	€ 247.567,70
TOTALE QUADRO ECONOMICO	80.301,54	315.000,00	300.000,00	261.520,51	€ 12.936,44	969.758,49

- 4) di dare atto che si è provveduto ad emettere il certificato di pagamento n. 949 del 03/12/2025 con importo di € 3.309,07 oltre ad IVA al 10% e quindi per un importo complessivo pari a € 3.639,98 la cui copertura finanziaria viene garantita a valere delle somme ricomprese nel quadro economico suddivise come in premessa specificato;

- 5) di dare atto che la somma di € 3.102,82 (fondi MIT di cui ai Decreti Direttoriali di concessione n. 75 del 28/08/2024 e n. 124 del 19/12/2024 per il II trimestre 2022) è stata accertata al capitolo di entrata 2561 (acc.to n. 1057/2025 e 1594/2024);
- 6) di impegnare a favore dell'appaltatore EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL” con sede in Via Duca degli Abruzzi 40 - 64046 – Montorio al Vomano (TE) - C.F. e P.ta IVA 00228000675 la somma complessiva di € 3.639,98 (IVA al 10% compresa) come segue:
 - quanto ad € 3.102,82 al capitolo 4827 “edilizia scolastica, adeguamento prezzi D.L. 50/2022” del PEG 2025 (fin. con fondi MIT);
 - quanto ad € 537,16 al capitolo 2697 “Istituto d’arte Venturi di Modena-Manutenzione straordinaria” del PEG 2025;
- 7) di liquidare alla succitata ditta EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL la somma complessiva di € 3.639,98 di cui al c.p. straordinario n. 949 del 03/12/2025 a seguito di emissione regolare di fattura per € 3.639,98, IVA compresa pari al 10%;
- 8) di dare atto che tale revisione prezzi non dà atto a modifica contrattuale, trattandosi di un adeguamento del contratto per compensare forfettariamente lo squilibrio determinato da una vicenda atipica sopravvenuta;
- 9) di dare atto che l'impresa EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line rilasciato in data 03/12/2025 prot. INAIL_47601038 valido fino al 24/01/2026;
- 10) di dare atto che il codice CUP è G94H16000150004 e il CIG è 86759769E1;
- 11) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F.703 (Rif. Arch. 286);
- 12) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- 13) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)