



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche
Geologico

Determinazione numero 106 del 03/02/2020

OGGETTO: SP3 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DI UN MURO DI SOSTEGNO IN PIETRAME AL KM 20+700 - IN COMUNE DI SERRAMAZZONI. (CIG: 7926484585 - CUP: G17H19000350003). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 137 del 04/06/2019 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto assunto agli atti con prot. 17042 del 23/05/2019, per l'importo complessivo di € 120.000,00 di cui € 96.338,91 per lavori ed oneri di sicurezza, € 23.661,09 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Con Determinazione n° 181 del 15/07/2019 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. - Via Ponticello, 154 - 41055 MONTESE (MO) P.IVA 02378870360, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 8,34% e quindi per un importo di € 81.837,07 oltre € 7.055,61 per oneri di sicurezza, € 19.556,39 per IVA al 22%/ per l'importo complessivo di € 108.449,07.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro economico di assestamento risulta così composto:

A) LAVORI:

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€uro	89.283,30	
A dedurre ribasso contrattuale del -8,34%	€uro	-7.446,23	
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza		81.837,07	
A sommare oneri per la sicurezza	€uro	7.055,61	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€uro		88.892,68

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Contributo A.N.A.C.	€uro	30,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	€uro	1.926,78	
Prove di laboratorio	€uro	509,75	
Economie da ribasso di gara IVA inclusa	€uro	9.084,40	
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri	€uro	19.556,39	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		31.107,32
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		120.000,00

L'importo di € 120.000,00 ha trovato copertura al Cap. 2707 finanziato con fondi dell'Ente (entrate derivanti da Legge di Bilancio – L. 145/2018 esigibilità 2019).

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F799 Rif. Arch. 250.

Il vincolo contrattuale è stato perfezionato tramite scrittura privata registrata in data 9/10/2019 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3018, ed assunto al Protocollo Generale al n. 32181 in pari data.

I lavori sono iniziati sotto le riserve di legge in data 25 luglio 2019, come da verbale di consegna redatto in pari data.

Con determinazione dirigenziale n. 212 del 09/08/2019 sono state approvate e affidate le prove di laboratorio al Laboratorio Teconologico Emiliano S.r.l. p.i. 01632910343 per complessivi € 404,55, per una spesa totale liquidata di € 354,28.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il giorno 19/10/2019, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data, pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale prevista per il giorno 23/10/2019.

Il conto finale dei lavori, redatto in data 20/11/2019 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve per un importo complessivo di € 88.872,16 con una minore spesa rispetto all'importo contrattuale di Euro 20,52 oltre all'IVA.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 16/01/2020 da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 88.872,16 oltre all'IVA al 22% pari a € 19.551,88 per complessivi € 108.424,04; il quadro economico dell'opera a consuntivo assomma ad € 110.735,10 come di seguito specificato:

<i>Lavori:</i>		€uro	€uro
A1	Importo lavori eseguiti al netto del ribasso e oneri di sicurezza	88.872,16	
A2	I.V.A. al 22%	19.551,87	
	Totale lavori ed I.V.A.		108.424,03
<i>Somme a disposizione:</i>			
B1	Contributo A.N.A.C.	30,00	
B2	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	1.926,78	
B3	Spese per accertamenti di laboratorio	354,28	
	Sommano le somme a disposizione		2.311,06
	TOTALE GENERALE		110.735,09
	ECONOMIA SUL FINANZIAMENTO CONCESSO		9.264,91

In corso d'opera sono stati liquidati all'appaltatore per i lavori in oggetto, n. 2 acconti per complessivi € 107.881,91 (IVA al 22% compresa); dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi per lavori ed IVA per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito dell'impresa con IVA al 22%.

Importo speso per lavori, oneri di sicurezza ed IVA: €uro 108.424,04.

A detrarre n. 2 pagamenti in acconto che risultano:

s.a.l.	certificato di pagamento	importo	Iva al 22%	Totale
1°	n. 78 del 20/09/2019	64.881,88	14.274,01	79.155,89
2°	<u>n. 97 del 12/11/2019</u>	<u>23.545,92</u>	<u>5.180,10</u>	<u>28.726,02</u>
	TOT. ACCONTI	88.427,80	19.454,11	107.881,91

L'appaltatore ZACCARIA COSTRUZIONI SRL con sede in Montese (MO) via Ponticello n. 154 C.F. e P.IVA 02378870361 risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da D.U.R.C. prot. INAIL_18570590 emesso in data 13/10/2019 con validità a tutto il 10/02/2020, assunto agli atti della Provincia di Modena con prot. 32756 del 14/10/2019.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 20/11/2019, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 16/01/2020.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 88.872,16 di cui € 81.816,55 per lavori e € 7.055,61 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 20,52 rispetto all'importo contrattuale pari a € 88.892,68 in esecuzione del contratto Rsp. n. 3018 del 09/10/2019;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 108.424,03 di cui € 81.816,55 per lavori e € 7.055,61 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 19.551,87 per IVA al 22% con una minore spesa di € 25,04 rispetto all'importo impegnato pari ad € 108.449,07;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 28598/11-15-03 F. 799 del 30/01/2020 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori ed oneri della sicurezza pari a € 88.872,16 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 2 acconti per netti € 88.427,80 all'appaltatore ZACCARIA COSTRUZIONI SRL con sede in Montese (MO) via

Ponticello n. 154 C.F. e P.IVA 02378870361 rimanendo pertanto € 444,36 oltre a € 97,76 per IVA al 22% a credito dell'impresa;

- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 542,12 all'appaltatore a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub 546/19 res.1375/19 capitolo 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del bilancio 2020;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 25,04 che si libera al succitato residuo;
- 8) di dare atto che rispetto alla somma impegnata con determinazione n 212/19 per prove di laboratorio di realizza una minore spesa di € 50,27 che si libera dal sub 604/19 al succitato residuo 1375/19;
- 9) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento, approvato con Determinazione n° 181 del 15/07/2019 e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	Euro	Euro
A) LAVORI		
Per lavori	81.837,07	81.816,55
oneri per la sicurezza	<u>7.055,61</u>	<u>7.055,61</u>
<i>Sommano lavori e oneri di sicurezza</i>	88.892,68	88.872,16
 B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Contributo A.N.A.C.	30,00	30,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	1.926,78	1.926,78
Spese per accertamenti di laboratorio	509,75	354,28
Economie da ribasso di gara	9.084,40	0,00
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri	19.556,39	19.551,87
<i>Totale somme a disposizione</i>	31.107,32	21.862,93
 Importo complessivo	120.000,00	110.735,09

- 10) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 120.000,00 si realizza una minore spesa complessiva di € 9.264,91 al capitolo 2707 "Interventi di Manutenzione Speciale" del bilancio 2020, come segue:
 - € 25,04 (per minore spesa sui lavori) che si liberano come sopra specificato
 - € 50,27 (per minore spesa prove laboratorio) che si liberano come sopra specificato
 - € 9.084,40 (economie da ribasso gara) che si liberano dal sub 547/19 al res. 1375/19
 - € 105,20 già presenti alal succitato re. 1375/19;
- 11) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 1.926,78 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub 442/19 prenot. 1375/19 del succitato Capitolo 2707; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
- 12) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto Rsp. 3018 del 09/10/2019 mediante polizza fidejussoria n. I.00152 rilasciata dalla Tokio Marine Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia - in data 19/08/2019 per € 4.444,63 (quattromilaquattrocentoquarantaquattro virgolasessantatre) in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 103 comma 5 del Dlgs 50/2016;
- 13) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)