



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche
Manutenzione strade (3)

Determinazione numero 238 del 27/02/2020

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE PROVINCIALI FACENTI PARTE DELL'AREA SUD EST ZONE DI VALLE PANARO E FRIGNANO. ANNO 2019. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.(CIG 7870807B66).

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 88 del 16/04/2019 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Manutenzione Opere Pubbliche – U.O. Manutenzione Strade per un importo complessivo di € 144.762,18 di cui € 116.719,50 a base d'asta (di cui € 2.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) e € 28.042,68 per IVA e altre somme a disposizione.

La spesa complessiva di €. 144.762,18, prenotata col succitato atto, ha trovato copertura al cap. n° 243 “Manutenzione Ordinaria delle strade provinciali” finanziata con fondi dell’ente.

Con lo stesso atto si individuava, quale modalità di scelta del contraente, la procedura negoziata con gara informale ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 con invito ad almeno 3 operatori presenti sul mercato e con aggiudicazione col criterio del minor prezzo secondo l'art. 95 comma 4 del predetto decreto.

In attuazione dell'art. 40 c. 2 del D. Lgs 50/2016, che prevede che dal 18 Ottobre 2018 l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture avvenga esclusivamente mediante mezzi di comunicazione elettronici e ai sensi degli articoli 37, 52 co.5, 58 e 44 del citato decreto, secondo cui gli appalti e gli ordini di acquisto devono avvenire attraverso strumenti telematici di acquisto messi a disposizione da parte delle centrali di committenza qualificate, e si è pertanto proceduto all'utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione S.A.T.E.R di Intercent ER della Regione Emilia Romagna, in qualità di soggetto aggregatore e centrale di committenza, alla quale Provincia di Modena si è abilitata stipulando specifica Convenzione.

Con determinazione n. 135 del 31/05/2019 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL con sede in Sestola (MO) via Poggioraso 3 C.F./P.IVA 02856090366, che ha offerto di eseguire gli stessi con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 7,60 % e quindi per un importo contrattuale di € 108.000,82 di cui € 106.000,82 per lavori e €. 2.000,00 per oneri di sicurezza, oltre a € 23.760,18 per IVA al 22%/ per l'importo complessivo di € 131.761,00.

In data 03/07/2019 perveniva alla scrivente amministrazione la richiesta di subappalto, corredata dalla sottodescritta documentazione, assunta agli atti con prot. n. 22335 di pari data, a termini della quale l'impresa appaltatrice BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare lavori stradali rientranti nella categoria prevalente OG3, all'impresa

UGUCCIONI ALBANO con sede in Montese (MO) via Montebelvedere 4000 Cod. Fisc. GCCLBN53M20F642I e P.IVA 01474760368, per un importo di € 31.500,00 ,I.V.A. esclusa, di cui € 500,00 per oneri relativi alla sicurezza, regolarmente autorizzata con Determinazione n. 173 del 08/07/2019.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il in data 31/12/2019 come risulta da certificato di ultimazione in data 31/01/2020.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 31/01/2020, da cui risulta un importo netto speso per lavori di €. 107.975,82 con una minore spesa di €. 25,00 rispetto all'importo contrattuale pari a Euro 108.000,82.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a €. 131.730,50 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€	105.975,82	
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€	2.000,00	

Sommano	€	107.975,82	
di cui per lavori eseguiti:			
Ditta BIOLCHINI COSTRUZIONI			€. 92.592,90
Ditta UGUCCIONI ALBANO (subappaltatore)			€. 15.382,92
Per IVA al 22 %			€ 23.754,68

Sommano			€ 131.730,50

Rispetto all'importo complessivo impegnato di €. 131.761,00 si realizza una minore spesa di €. 30,50.

All'impresa appaltatrice BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL e all'impresa subappaltatrice UGUCCIONI ALBANO in corso d'opera NON è stato liquidato per i lavori in oggetto alcun acconto, il credito delle stesse rimane di €. 107.975,82 per lavori e oneri di sicurezza oltre ad €. 23.754,68 per IVA al 22 % per un totale di €. 131.730,50 suddiviso come segue:

- ditta Biolchini €. 92.592,90 per lavori ed oneri oltre €. 23.754,68 per I.V.A. 22% per un totale di €. 116.347,58

- ditta Uguccioni €. 15.382,92 (come da dichiarazione ditta appaltatrice assunta agli atti con prot 40616 del 19/12/19)

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva l'adempimento degli obblighi assicurativi presso sportello unico previdenziale, per le seguenti imprese :

- BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta assunta agli atti con prot. 5060 cl. 11-02 f. 159 del 18/02/2020, con scadenza 08/06/2020, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge;

- UGUCCIONI ALBANO subappaltatrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta assunta agli atti con prot. 37303 cl. 11-02 f. 142 del 22/11/2019, con scadenza 18/03/2020, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 14/01/2020, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 31/01/2020;

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione dei depositi cauzionali prestati.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore e del subappaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di €. 107.975,82 di cui €. 105.975,82 per lavori e €. 2.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di €. 25,00 rispetto all'importo contrattuale pari a €. 108.000,82 in esecuzione del contratto rep 28844 DEL11/09/2019;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di €. 131.730,50 di cui €. 107.975,82 per lavori e oneri finalizzati alla sicurezza, ed €. 23.754,68 per IVA al 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 5864/11-15-03 F.796 del 24/02/2020 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a €. 131.730,50 come in premessa suddivisa, NON è stato liquidato per i lavori in oggetto alcun acconto in corso d'opera, all'impresa appaltatrice BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL e all'impresa subappaltatrice UGUCCIONI ALBANO; il credito delle stesse rimane di €. 107.975,82 per lavori e oneri di sicurezza oltre ad €. 23.754,68 per IVA al 22 % per un totale di €. 131.730,50 suddiviso come segue:
 - ditta Biolchini Costruzioni €. 92.592,90 per lavori ed oneri oltre €. 23.754,68 per I.V.A. 22% per un totale di €. 116.347,58
 - ditta Uguccioni €. 15.382,92, (come da dichiarazione ditta appaltatrice assunta agli atti con prot 40616 del 19/12/19);
- 6) di dare atto, pertanto, che rispetto alla somma di €. 31.500,00 impegnata a favore della ditta subappaltatrice Uguccioni Albano (determinazione n. 173/19), si evince una minore spesa pari a €. 16.117,08 che si libera dal sub 505/19 a favore della ditta Biolchini Costruzioni aumentando pertanto di pari importo il sub 429/19 – res. 953/10 – cap. 243 del P.E.G. 2020;
- 7) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di €. 116.347,58 all'impresa BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto

regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 429/19 – res. 953/19 - cap. n° 243 “Manutenzione Ordinaria delle strade provinciali” del P.E.G.2020;

- 8) di dare atto che rispetto all’importo impegnato per la succitata ditta si evince una minore spesa € 30,50 che si accerta al succitato capitolo;
- 9) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di €15.382,92 all’impresa UGUCCIONI ALBANO (sub-appaltatrice) a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub- 505/19 – res 953/19 - cap. n° 243 “Manutenzione Ordinaria delle strade provinciali” del P.E.G. 2020;
- 10) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Lavori Affidati	Lavori eseguiti
	Euro	Euro
Importo lavori	106.000,82	105.975,82
oneri per la sicurezza	2.000,00	2.000,00
	-----	-----
Somma per lavori	108.000,82	107.975,82
Somme a disposizione:		
I.V.A. 22 %	23.760,18	23.754,68
Spese tecniche	2.334,39	2.334,39
Contributo Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici	30,00	30,00
	-----	-----
Totale somme a disposizione	26.124,57	26.119,07
	-----	-----
Importo complessivo	134.125,39	134.094,89

- 11) di dare atto che rispetto alla somma prevista da quadro economico di post affidamento, si realizza una minore spesa in ragione di quanto sopraesposto di € 30,50 che si accerta come sopra riportato;
- 12) di dare atto che il codice CIG. è il n. 7870807B66;
- 13) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €. 2.334,39 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub-430/19 – res. 953/19 - cap. n° 243 “Manutenzione Ordinaria delle strade provinciali” del P.E.G. 2020; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
- 14) di svincolare ogni cauzione in essere;
- 15) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Contratti e all’U.O. Gestione Ordinaria dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)