



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche
Manutenzione strade (1)

Determinazione numero 116 del 25/01/2021

OGGETTO: PRONTO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD - ANNO 2020. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. (CIG - 83096571E3) (CUP G87H20000370002).

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determina Dirigenziale n. 603 del 19/05/2020 e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP./U.O. Manutenzione Strade 1 – Area Nord per un importo complessivo pari a € 326.857,92 di cui € 263.402,90 a base d'asta (di cui € 6.788,65 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) e € 63.455,02 per IVA e altre somme a disposizione.

La spesa complessiva di € 326.857,92 e' stata finanziata con fondi della Regione Emilia Romagna di cui alla L.R. 3/1999.

Quale modalità di scelta del contraente, si è individuata la procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 lett.c) del D.Lgs. 50/2016, da esperire con il criterio del minor prezzo tramite ribasso percentuale, con esclusione automatica delle offerte ai sensi degli artt. 36 comma 9-bis e 95 e 97 comma 8 del citato decreto. Per l'individuazione delle imprese da invitare, si è provveduto utilizzando l'Elenco degli operatori economici, costituito da codesta Amministrazione con determinazione del Direttore dell'Area Lavori Pubblici n. 23 del 27/01/2017, con selezione di n. 19 operatori economici, come da Verbale prot. n. 15032 del 26/05/2020 e come previsto dal Disciplinare di istituzione del suddetto Elenco e al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Provincia di Modena, nel rispetto del principio di rotazione.

Ai sensi dell'art. 40 e dell'art. 52 del D.lgs. n. 50/2016, che prevedono l'obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione, la procedura di gara è stata espletata in modalità telematica sulla piattaforma e-procurement SATER a seguito di Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER (prot.n. 32943 del 05.09.2018).

In esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. 789 del 18/06/2020, sono state invitate alla procedura negoziata le imprese riportate nella lettera-invito prot. n. 14895 del 25 maggio 2020 - identificativo di sistema SATER PI139095-20.

In data 11 giugno 2020 si è svolta la seduta pubblica virtuale di gara (verbale prot. n.16779 del 11/06/2020) per l'esame della documentazione amministrativa e delle offerte economiche. Sono state ammesse tutte le undici imprese partecipanti e si è proceduto all'esclusione automatica delle offerte, di cui all'art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016, effettuando il calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia che è risultata pari a 8,51 % , e ad esito della graduatoria finale è risultata

aggiudicataria l'Impresa P.A.L. LAVORI STRADALI S.A.S. DEL GEOM. LOMBARDI GIULIANO con sede in Castellarano (RE), via Radici in Monte n. 128, C.F. e P.IVA 00503660359, con il ribasso percentuale del 8,30 % , corrispondente ad € 21.298,98 per un valore dell'offerta di € 235.315,27 oltre € 6.788,65 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 242.103,92) ed € 53.262,86 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 295.366,78

Nel corso dell'esecuzione dell'opera non sono state redatte perizie di variante.

Da quanto esposto ne consegue che l'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori, come da contratto rep. 28.915 del 05/11/2020, risulta come di seguito specificato:

- Per lavori al netto del ribasso	€. 235.315,27
- Per oneri di sicurezza	€. 6.788,65

Sommano	€. 242.103,92
- Per I.V.A. al 22%	€. 53.262,86

Importo complessivo	€. 295.366,78

I lavori sono stati consegnati in Via d'Urgenza al fine di ripristinare le pavimentazioni maggiormente deteriorate su alcune strade dell'Area Nord meglio evidenziate negli elaborati progettuali, per il ripristino delle condizioni minime di sicurezza della circolazione stradale.

L'esecuzione delle lavorazioni si è svolta in conformità a quanto previsto dal progetto e secondo le indicazioni della D.L.

Durante l'esecuzione dei lavori è intervenuta in subappalto l'Impresa ZANIBONI SRL con sede in Finale Emilia (MO) via Napoli n. 14 C.F. e P.I.V.A.01645130368 autorizzata con determinazione n. 1227/2020 per un importo di €. 94.650.00 di cui €. 2.6500,00 oneri relativi alla sicurezza

Alla ditta Zaniboni e' stato liquidato a saldo un importo di €. 71.161,24.

Il Direttore dei Lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 28/12/2020, da cui risulta un importo netto speso per lavori ed oneri della sicurezza di € 242.070,89 con una minore spesa di € 33,03 rispetto all'importo contrattuale di € 242.103,92.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 295.326,49 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€	235.282,24
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€	6.788,65

Sommano	€	242.070,89
Per IVA al 22%	€	53.255,60

Sommano	€	295.326,49

Ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e come disposto dalla lettera d'invito/bando, il pagamento ai subappaltatori è stato corrisposto direttamente dall'Amministrazione previa comunicazione da parte dell'appaltatore della parte di prestazioni eseguite dai subappaltatori o dai cottimisti, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

In corso d'opera sono stati liquidati all'Impresa Appaltatrice i seguenti acconti per un totale complessivo di € 293.849,86 IVA compresa:

-Acconto 1° S.A.L. a tutto il 27/07/2020 di € 23.872,56, di cui € 19.567,67 per lavori ed oneri della sicurezza, ed € 4.304,89 per I.V.A. al 22%.

- Acconto 2° S.A.L. a tutto il 30/10/2020 di € 269.977,30, di cui € 221.292,87 per lavori ed oneri della sicurezza, ed € 48.684,43 per I.V.A. al 22% , suddiviso come segue:

- €. 198.816,06 IVA compresa – ditta P.A.L. Lavori Stradali s.a.s. - appaltatrice

- €. 71.161,24 IVA esclusa – ditta Zaniboni srl – subappaltatrice;

Pertanto da quanto precedentemente esposto si evince che rimane un credito a favore dell'Impresa Appaltatrice P.A.L. Lavori Stradali s.a.s. di € 1.476,63, di cui € 1.210,35 di lavori ed oneri della sicurezza, oltre ad € 266,28 per IVA al 22%.

Dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi per noli e lavori per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito dell'Impresa.

Lavori netto eseguiti	€.	242.070,89
Pagamenti in acconto		
- 1° S.A.L. al 27/07/2020	-€.	19.567,67
- 2° S.A.L. al 30/10/2020	-€	221.292,87

Credito dell'Impresa Appaltatrice	€.	1.210,35
I.V.A. al 22%	€	266,28

Credito complessivo	€	1.476,63

L'Impresa P.A.L. LAVORI STRADALI S.A.S. DEL GEOM. LOMBARDI GIULIANO assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata in data 14/10/2020 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta assunta agli atti con prot. 33692 del 04/11/2020, con scadenza 11/02/2021, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge

Visto il Conto Finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 28/12/2020, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 28/12/2020.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo dei residui a credito dell'Impresa Appaltatrice, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento e' il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare il Conto Finale dei Lavori dell'importo netto di € 242.070,89 (di cui € 235.282,24 per lavori ed € 6.788,65 per oneri finalizzati alla sicurezza), con una minore spesa di € 33,03 rispetto all'importo contrattuale pari a € 242.103,92 in esecuzione al contratto repertorio n. 28.915 del 05/11/2020;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 295.326,49, di cui € 242.070,89 per lavori ed per oneri finalizzati alla sicurezza, e € 53.255,60 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 40,29 rispetto all'importo impegnato pari ad € 295.366,78;
- 3) di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 2140 11-15-03 F. 895 del 22/01/2021 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 242.070,89, sono stati corrisposti all'Impresa Appaltatrice n. 2 acconti, come in premessa specificato, per un importo totale di netti € 240.860,54 rimanendo pertanto un credito, a favore dell'Impresa P.A.L. lavori Stradali S.a.S. di netti € 1.210,35 oltre ad € 266,28 per I.V.A. al 22% per un totale di € 1.476,63;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 1.476,63 all'impresa P.A.L. LAVORI STRADALI S.A.S.- Via Radici in Monte, 128, Castellarano (Re) – C.F. e P. I.V.A.: 00503660359, a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che i relativi mandati di pagamento verrà emesso con imputazione al sub-re. 517/20 res. 1367/20 - Capitolo 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del Bilancio 2021;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 40,29 che si libera dal sub. 517/2020 al Residuo 1367/2020 del succitato cap. 2707;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento del progetto, e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	PROGETTO post affidamento	LAVORI ESEGUITI (NETTI)
	Euro	Euro
Importo lavori	€ 235.315,27	€ 235.282,24
Oneri per la sicurezza	€ 6.788,65	€ 6.788,65
	-----	-----
Sommano per lavori	€ 242.103,92	€ 242.070,89
Somme a disposizione:		

I.V.A. 22%	€ 53.262,86	€ 53.255,60
Contributo A.N.A.C.	€ 225,00	€ 225,00
Incentivi rt. 113 del D.L.vo50/2016	€ 5.268,06	€ 5.268,06
Somme derivanti dal ribasso I.V.A. compresa	€ 25.984,76	//
arrotondamenti	€ 13,32	//
	-----	-----
Totale somme a disposizione	€ 84.754,00	€ 58.748,66
	-----	-----
Importo complessivo	€ 326.857,92	€ 300.819,55

- 9) di dare atto che rispetto alla somma prenotata, si realizza una minore spesa in ragione di quanto sopraesposto di € 26.038,37 di cui € 40,29 liberati come sopra specificato, € 25.984,76 che si liberano dal sub. 518/2020 al Residuo 1367/2020 ed € 13,32 già presenti sul res. 1367/20 del Cap. 2707/0 del Bilancio 2021;
- 10) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €. 5.268,06 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub.res 425/20 - res. 1367/20 - cap 2707 del bilancio 2021; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
- 11) di dare atto che il codice CIG. è il n. 83096571E3 e il codice CUP è il n. G87H20000370002;
- 12) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F895 (rif. Arch. 301);
- 13) di approvare la restituzione della cauzione definitiva prestata mediante garanzia fidejussoria n. 110514791 rilasciata dalla Groupama Assicurazioni – agenzia N00895 Airola - in data 1/07/2020 per Euro 12.105,19 pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale.
- 14) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)