



## Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici  
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche  
Manutenzione strade (2)

### Determinazione numero 166 del 03/02/2021

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE DELL'AREA SUD OVEST - ZONA DI LAMA-SERRA - ANNO 2020 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI..**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 256 del 02/03/2020 e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Manutenzione Opere Pubbliche – Strade per un importo complessivo pari a €. 80.000,00 di €. 63.291,50 per lavori a base d'asta, €.1.200,00 per oneri relativi alla sicurezza ed €. 15.508,50 per somme a disposizione.

La spesa complessiva di €. 80.000,00 e' stata finanziata con fondi propri previsti all'azione n. 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali" del PEG 2020.

Con medesima determinazione n. 256 del 02/03/2020 si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. 19 Aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 19 Giugno 2019 n. 55, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9bis del predetto D.Lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara e si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa Zecchini Sergio Giovanni via Cornia n. 89 – 41023 Lama Mocogno (MO), la quale ha offerto un ribasso percentuale del 6,50%, e quindi per un importo contrattuale netto di €. 60.377,55 di cui €. 59.177,55 per lavori ed €. 1.200,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, giusto contratto R.S.P. n. 3062 del 22/10/2020.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 21/12/2020, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 14/01/2021, da cui risulta un importo netto speso per lavori di €. 60.374,98 con una minore spesa di €. 2,57 rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a €. 73.657,48 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€	59.174,98
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€	1.200,00
		-----
Sommano	€	60.374,98
Per IVA al 22%	€	13.282,50

	-----
Sommano	€ 73.657,48

Rispetto all'importo complessivo impegnato di €. 73.660,61 si realizza un' economia pari a €. 3,13.

In corso d'opera è stato corrisposto all'impresa n. 1 stati d'avanzamento lavori per complessivi netti €. 25.169,22 pertanto rimane un credito residuo di €. 35.205,76 per lavori oltre a €. 7.745,27 per IVA22% per un totale complessivo di €. 42.951,03.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa Zecchini Sergio Giovanni via Cornia n. 89 – 41023 Lama Mocogno (MO).

A seguito di tale richiesta giungeva risposta in merito con esito positivo mediante DURC del 10/11/2020 – scadenza 10/03/2021 – assunto agli atti con prot. n. 39875 del 21/12/2020 per la ditta Zecchini Sergio Giovanni dal quale risulta che l'Impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 21/12/2020, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 14/01/2021.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica [responsabileprotezionedati@provincia.modena.it](mailto:responsabileprotezionedati@provincia.modena.it) o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

#### D E T E R M I N A

- 1) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di €. 60.374,98 di cui €. 59.174,98 per lavori e €. 1.200,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di €. 2,57 rispetto all'importo contrattuale pari a €. 60.377,55 in esecuzione del contratto R.S.P. n. 3062 del 22/10/2020;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di €. 73.657,48 di cui €. 59.174,98 per lavori, €. 1.200,00 per oneri finalizzati alla sicurezza e €. 13.282,50 per IVA al 22%, con una minore spesa di €. 3,13 rispetto all'importo impegnato pari a €. 73.660,61;

- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 3464/11-15-03 F. 869 del 02/02/2021 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. 60.374,98 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 acconto all'impresa Zecchini Sergio Giovanni via Cornia n. 89 – 41023 Lama Mocogno (MO), aggiudicataria dei lavori per un importo di netti €. 25.169,22 rimanendo pertanto €. 35.205,76 oltre a €. 7.745,27 per I.V.A. 22% a credito dell'impresa;
- 6) di liquidare pertanto la somma complessiva di €. 42.951,03 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub-res. 299/20 – res. 798/20 - cap. 243 “Manutenzione ordinaria strade provinciali” del PEG 2021;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di €. 3,13 che si libera dal sub res. 299/20 al succitato res. 798/20;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato

	Post-affidamen- to	Lavori esegui- ti
	Euro	Euro
Importo lavori	59.177,55	59.174,98
oneri per la sicurezza	1.200,00	1.200,00
	-----	-----
Sommano per lavori	60.377,55	60.374,98
Somme a disposizione:		
I.V.A. 22%	13.283,06	13.282,50
Imprevisti	1.289,83	
Contributo Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici	30,00	30,00
	-----	-----
Totale somme a disposizione	14.602,89	13.312,50
	-----	-----
Importo complessivo	74.980,44	73.687,48

- 9) di dare atto che rispetto alla somma prenotata si realizza una minore spesa di €. 1.292,96 di cui €. 3,13 che si libera come sopra specificato ed €. 1.289,83 già presenti al res. 798/20 che si accerta al cap 243 del P.E.G. 2021;
- 10) di approvare la restituzione della cauzione di €. 3.018,80 versata dall'impresa quale garanzia del buon esito dei lavori (polizza fidejussoria n. 00039091000782 rilasciata dalla Società Cattolica di Assicurazione - agenzia di Modena Centro - in data 3/03/2020 pari al pari al 5% dell'importo del presente contratto, in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016);
- 11) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti e all'U.O. Gestione Ordinaria dell'Area Amministrativa ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della Ditta Zecchini Sergio Giovanni via Cornia n. 89 – 41023 Lama Mocogno (MO) e degli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)