



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 197 del 08/02/2021

**OGGETTO: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DELL'AREA SUD-EST - ANNO 2020 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.
CUP G57H20000350002**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 564 del 13/05/2020 e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Manutenzione Opere Pubbliche – Strade per un importo complessivo pari a €. 98.248,04 di cui €. 77.655,00 per lavori, €. 1.533,10 per oneri di sicurezza ed €. 19.039,94 per IVA e somme a disposizione.

La spesa complessiva rientra fra le funzioni fondamentali assegnate all'Ente anche alla luce della L.56 del 2014 di riordino istituzionale delle Province (c.d. legge Del Rio) ed è da considerarsi indifferibile.

La suddetta spesa è stata prenotata con il medesimo atto al Cap. 2707 del P.E.G. 2020 e finanziata con L.R. 3/99 anno 2020.

Con medesima determinazione n. 564 del 13/05/2020 e' stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto richiamando il decreto legislativo D. Lgs 50/2016 il cui art. 36 comma 2 lett,b), recentemente modificato dal D.L. 19 Aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 19 Giugno 2019 n. 55, nella parte in cui prevede che l'affidamento dei lavori di importo superiore a €. 40.000,00 ed inferiore ad €. 150.000,00 possa avvenire mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

Con Determinazione n. 785 del 18/06/2020 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa CIMS S.r.l. - Via Del Mangano, 11 – Castel Guelfo (BO) C.F. e Partita I.V.A. 00814371209, la quale ha offerto un ribasso percentuale del 8,01%, e quindi per un importo contrattuale netto di €. 72.987,93 di cui €. 71.434,83 per lavori ed €. 1.553,10 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, giusto contratto n. 3051 del Registro Scritture Private di questa Amministrazione del 26/08/2020, Protocollo Generale al n. 25437 in pari data.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste, sono iniziati il 20/07/2020 e si sono conclusi il 02/09/2020, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 11/01/2021, da cui risulta un importo netto speso per lavori di €. 72.927,22 con una minore spesa di €. 60,71 rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a €. 88.971,21 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€. 71.374,12
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€. 1.553,10

Sommano	€. 72.927,22
Per IVA al 22%	€. 16.043,99

Sommano	€. 88.971,21

pertanto, rispetto all'importo complessivo impegnato di €. 89.045,27 si realizza un'economia pari a €. 74,06.

In corso d'opera è stato corrisposto all'impresa n. 1 stato d'avanzamento lavori per netti €. 72.562,58 pertanto rimane un credito residuo di €. 364,64 per lavori oltre a €. 80,22 per IVA, per un totale di €. 444,86.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa aggiudicataria CIMS S.r.l. - Via Del Mangano, 11 – Castel Guelfo (BO) C.F. e Partita I.V.A. 00814371209.

A seguito di tale richiesta giungeva risposta in merito con esito positivo mediante DURC del 14/10/2020 – scadenza 11/02/2021 – con numero di protocollo INAIL 24151143 dal quale risulta che l'Impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 11/01/2021, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 11/01/2021.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento e' il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di €. 72.927,22 di cui €. 71.374,12 per lavori e €. 1.553,10 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di €. 60,71 rispetto all'importo contrattuale pari a €. 72.987,93 in esecuzione del contratto n. 3051 del Registro Scritture Private di questa Amministrazione del 26/08/2020, Protocollo Generale al n. 25437 in pari data;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di €.88.971,21 di cui €. 71.374,12 per lavori, €. 1.553,10 per oneri finalizzati alla sicurezza e €.16.043,99 per IVA al 22%, con una minore spesa di €. 74,06 rispetto all'importo impegnato pari a €. 89.045,27;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 3459/11-15-03 F. 899 del 02/02/2021 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. 72.927,22 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 acconto all'impresa CIMS S.r.l. - Via Del Mangano, 11 - Castel Guelfo (BO) C.F. e Partita I.V.A. 00814371209 aggiudicataria dei lavori, per un importo di netti €.72.562,58 pertanto rimane un credito residuo di €. 364,64 per lavori oltre a €. 80,22 per IVA, per un totale di €. 444,86, a credito dell'impresa;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di €. 444,86 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub.res. 519/20 – res. 1204/20 – cap n. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” P.E.G. 2021;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di €. 74,06 che si libera dal sub. Res. 519/20 al succitato res 1204/20 – cap. 2707;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato

	Post-affidamento	Lavori eseguiti
	Euro	Euro
Importo lavori	71.434,83	71.374,12
oneri per la sicurezza	1.553,10	1.553,10
	-----	-----
Sommano per lavori	72.987,93	72.927,22
Somme a disposizione:		
I.V.A. 22%	16.057,35	16.043,99
Spese tecniche	1.584,16	1.584,16
Contributo Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici	30,00	
Ribasso (IVA compresa)	7.588,61	
	-----	-----
Totale somme a disposizione	25.260,11	17.628,15
	-----	-----
Importo complessivo	98.248,04	90.555,37

- 9) di dare atto che, rispetto alla somma prenotata, si realizza una minore spesa in ragione di quanto sopraesposto di €.7.692,67 al res. 1204/20 – cap 2707 del P.E.G. 2021 come segue:
 - €. 30,00 dal sub-res 415/20
 - €. 7.588,61 dal sub-res 520/20
 - €. 74,06 che si liberano come sopra specificato ;

- 10) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €. **1.584,16** dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. Res.416/20, res 1204/20 – cap. 2707 del P.E.G. 2021; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
- 11) di dare atto che il codice CIG è il n. 8297283E86 e il codice CUP è il n. G57H20000350002;
- 12) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F899;
- 13) di approvare la restituzione della cauzione di €. 3.469,40 versata dall'impresa quale garanzia del buon esito dei lavori (polizza fidejussoria n. 2020/13/6502186 rilasciata dalla ITALIANA Assicurazioni S.p.A.– Agenzia di BOLOGNA MARCONI – in data 02/07/2020);
- 14) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della CIMS S.r.l. - Via Del Mangano, 11 - Castel Guelfo (BO) C.F. e Partita I.V.A. 00814371209 e per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)