



## Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici  
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche  
Manutenzione strade (2)

### Determinazione numero 610 del 03/05/2021

**OGGETTO: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE INTERVENTI DI RIPROFILATURA DI CUNETTE STRADALI LUNGO LA S.P. 4 FONDOVALLE PANARO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO - CIG 8446298999 - CUP G37H20001440003.**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1281 del 30/09/2020 e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Manutenzione Opere Pubbliche – Strade per un importo complessivo pari a €. 83.830,00 di cui €. 64,424,50 per lavori, €. 3.180,34 per oneri di sicurezza ed €. 16.225,16 per IVA e somme a disposizione.

La spesa ha trovato copertura al cap. 2707 e finanziata con entrate proprie.

Con medesima determinazione n. 1281 del 30/09/2020 si è ritenuto opportuno, visto l'importo e i tempi ristretti per eseguire le opere prima dell'avvio della stagione invernale, di procedere all'affidamento con il criterio del minor prezzo mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi, ai sensi dell'articolo 36 comma 9bis e 95, comma 2, del citato Decreto Legislativo n.50/2016 e si e' ritenuto di applicare al presente affidamento diretto - ai sensi del l'art.1 comma 3 del D.L. n.76/2020 - la procedura semplificata da cui ne consegue che la determinazione a contrattare possa essere unica, ai sensi dell'art.32 co.2 del D.Lgs.n.50/2016 come modificato dal D.L. 32/19 convertito in L. 55/19 comprendendo gli elementi specificati nella disposizione normativa citata.

I lavori in oggetto sono stati aggiudicati, con la succitata determinazione, all'impresa Fazioli Simone, con sede in via Matteotti n. 30, 40046 Porretta Terme (BO), C.F. FAL SMN 75S04 A558P - P.IVA.01692961202 che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso del 20,00 % e quindi per un importo contrattuale di €. 54.719,94 (di cui €. 51.539,60 per lavori ed €. 3.180,34 per oneri della sicurezza) oltre a €. 12.038,39 per IVA, al 22%, per un totale di €. 66.758,33, giusto contratto Registrato in data 04/01/2021 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3081, ed assunto al Protocollo Generale al n. 83 in pari data.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste, sono iniziati il 16/11/2020 e si sono conclusi il 10/02/2021, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 14/04/2021, da cui risulta un importo netto speso per lavori di €. 54.718,04 con una minore spesa di €. 1,90 rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a €. 66.756,01 come di seguito specificato:

|  |              |
|--|--------------|
| Per lavori al netto del ribasso d'asta | €. 51.537,70 |
|--|--------------|

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Per oneri finalizzati alla sicurezza | €. 3.180,34  |
|                                      | -----        |
| Sommano                              | €. 54.718,04 |
| Per IVA al 22%                       | €. 12.037,97 |
|                                      | -----        |
| Sommano                              | €. 66.756,01 |

pertanto, rispetto all'importo complessivo impegnato di €. 66.758,33 si realizza un'economia pari a €. 2,32.

In corso d'opera è stato liquidato un acconto alla ditta aggiudicataria pari a netti €. 24.440,35 pertanto il credito a favore della stessa ammonta a €. 30.277,69 oltre a €. 6.661,09 per IVA 22%.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa aggiudicataria Fazioli Simone con sede in Porretta Terme -40046 (BO).

A seguito di tale richiesta giungeva risposta in merito con esito positivo mediante DURC del 01/03/2021 – scadenza 29/06/2021 – assunto agli atti con prot. n. 6385 del 01/03/2021 dal quale risulta che l'Impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 11/02/2021, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 14/04/2021.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento e' il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica [responsabileprotezionedati@provincia.modena.it](mailto:responsabileprotezionedati@provincia.modena.it) o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

#### D E T E R M I N A

- 1) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di €. 54.718,04 di cui €. 51.537,70 per lavori e €. 3.180,34 per oneri finalizzati alla sicurezza con una minore spesa di €. 1,90 rispetto all'importo contrattuale pari a netti €.54.719,94 in esecuzione del contratto Registrato in data 04/01/2021 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3081, ed assunto al Protocollo Generale al n. 83 in pari data;

- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 66.756,01 di cui € 54.718,04 per lavori e oneri di sicurezza oltre a € 12.037,97 per IVA al 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 13352/11-15-03 F. 916 del 29/04/2021 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che, rispetto alla somma complessivamente spesa per lavori pari a netti € 54.718,04 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto un acconto all'impresa aggiudicataria, Fazioli Simone, con sede in via Matteotti n. 30, 40046 Porretta Terme (BO), C.F. FAL SMN 75S04 A558P - P.IVA.01692961202, pari ad € 24.440,35 pertanto il credito della stessa ammonta a € 30.277,69 oltre a € 6.661,09 per I.V.A. 22%;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 36.938,78 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del P.E.G. 2021 come segue:
  - quanto a € 31.000,00 al sub- res. 687/20 – res. 2265/20
  - quanto a € 5.938,78 al sub 149/21 – prenot. 837/21
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 2,32 che si libera dal sub 149/21 alla succitata prenot. 837/21 – cap n. 2707 del P.E.G. 2021;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

|                                | Post-affidamento | Lavori eseguiti |
|--------------------------------|------------------|-----------------|
|                                | Euro             | Euro            |
| Importo lavori                 | 51.539,60        | 51.537,70       |
| oneri per la sicurezza         | 3.180,34         | 3.180,34        |
|                                | -----            | -----           |
| Somma per lavori               | 54.719,94        | 54.718,04       |
| Somme a disposizione:          |                  |                 |
| I.V.A. 22%                     | 12.038,39        | 12.037,97       |
| Incentivi art. 113 d.lgs 50/16 | 1.352,10         | 1.352,10        |
|                                | -----            | -----           |
| Totale somme a disposizione    | 13.390,49        | 13.390,07       |
|                                | -----            | -----           |
| Importo complessivo            | 68.110,43        | 68.108,11       |

- 9) di dare atto che rispetto alla somma prenotata si realizza una minore spesa in ragione di quanto sopraesposto di € 2,32 che si libera come sopra specificato;
- 10) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 1.352,10 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. Res. 688/20 – res. 2265/20, cap. 2707 del P.E.G. 2021; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
- 11) di dare atto che il codice CIG è il n. 8446298999 e il codice Cup è il n. G37H20001440003;
- 12) di dare atto che l'opera è stata codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F916 (rif. Arc. 357);
- 13) di approvare la restituzione della cauzione versata dall'impresa quale garanzia del buon esito dei lavori, polizza fidejussoria n. 2020/50/2593153 Società Reale Mutua Assicurazioni, agenzia di Pavullo nel Frignano (MO). – in data 06/10/2020;

- 14) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della ditta Fazioli Simone, con sede in via Matteotti n. 30, 40046 Porretta Terme (BO)– C.F. FAL SMN 75S04 A558P - P.IVA.01692961202;
- 15) di trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)