



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Manutenzione edilizia 1

Determinazione numero 1229 del 18/08/2021

OGGETTO: LAVORI DI SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA VARI ISTITUTI SCOLASTICI - CUP G48B20000390003 - CIG 85119581F4 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. .

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione dirigenziale n. 1671 del 02/12/2020 si approvava il progetto esecutivo per i lavori in oggetto acquisito agli atti con prot. 37427 del 1/12/2020.

L'importo complessivo dei lavori di cui al progetto ammontava ad Euro 102.554,80, di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza.

I lavori consistevano nella sostituzione delle lampade di emergenza in vari istituti scolastici ed edifici provinciali.

L'importo complessivo dell'opera è risultato essere pari € 136.800,00 come risulta dal quadro economico a seguire:

Lavori	importo di gara
Importo esecuzione lavori	101.554,80€
sicurezza	1.000,00 €
Totale Lavori	102.554,80 €
Somme a disposizione	
Imprevisti ed arrotondamenti	9.632,04€
IVA 22% sui lavori	22.562,06 €
Accantonamento di cui all'art. 133 de D.Lgs. 50/2016	2.051,10 €
Totale somme a disposizione	34.245,20 €
Totale	136.800,00 €

L'intervento ha trovato copertura al cap. 3257 "Manutenzione straordinaria Istituti scolastici" del P.E.G.2021 finanziato con fondi dell'Ente.

Con medesima determinazione dirigenziale si disponeva l'aggiudicazione definitiva dell'appalto a favore della ditta **BACCARANI E TORRI S.R.L.** con sede in Via Regina Pacis 54/A, Sassuolo (MO) – C.F. e P. IVA 03835580360 per un importo contrattuale di € 87.209,87 (di cui € 86.209,87 per lavori, € 1.000,00 per oneri della sicurezza) oltre ad IVA 22% pari ad € 19.186,17 per complessivi € 106.396,04, al netto del ribasso offerto pari a 15,11% sull'importo a base d'asta ed aggiornamento del quadro economico dei lavori.

Il contratto è stato registrato con il n° 3095 del RSP in data 12/02/2021 in ossequio alla Determinazione dirigenziale n°1671 del 02/12/2020.

Con il suddetto atto i lavori sono stati affidati per un importo complessivo di € 87.209,87 comprensivo dell'importo relativo agli oneri di sicurezza.

I lavori sono stati consegnati il giorno 15/11/2021 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 90 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale.

Nello svolgimento delle lavorazioni si è resa necessaria una perizia di variante approvata con Determinazione n. 806 del 04/06/2021, con un aumento contrattuale di €. 21.034,66 cosicché l'importo lavori e' risultato ammontante a netti €. 108.244,53 (di cui €. 107.244,53 per lavori ed €. 1.000,00).

Con la suddetta perizia è stata concessa una sospensione lavori, come da certificati agli atti, in data 09/04/2021 con ripresa lavori in data 30/06/2021 definendo il nuovo termine fine lavori il 05/07/2021.

I lavori in oggetto sono stati ultimati il 05/07/2021, in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale, dal capitolato speciale e dagli atti contabili redatti in corso di esecuzione dei lavori così come riportati e verbalizzati nel certificato di ultimazione dei lavori.

La Direzione dei lavori ha redatto il conto finale in data 05.07.2021 per l'importo complessivo di Euro 108.244,52 (Iva esclusa) come di seguito evidenziato:

- per lavori	Euro	127.333,51
- di cui oneri di sicurezza	Euro	1.000,00

Importo lavori soggetto a ribasso	Euro	126.333,51
Ribasso contrattuale -15,11%	Euro	- 19.088,99

Importo lavori netto	Euro	107.244,52
Oneri di sicurezza	Euro	1.000,00

Importo netto lavori	Euro	108.244,52

Nel corso dei lavori non sono stati autorizzati subappalti.

Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati pagamenti in acconto, quindi, il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, risulta di Euro 108.244,52 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad Euro 23.813,80 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro **132.058,32**.

La liquidazione finale a saldo pertanto sarà la seguente:

Ditta	Importo totale IVA esclusa	Liquidazione in acconto	Liquidazione finale (IVA esclusa)	Liquidazione finale IVA compresa
Baccarani e Torri s.r.l.	108.244,52	0,00	108.244,52	132.058,32

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione con prot. Inail 27445336 del 13-05-2021 e valido fino al 10.09.2021 derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 05.07.2021 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei lavori in data 28.07.2021, prot. 24097 del 29/07/2021.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita – Direttore Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 05.07.2021 dell'importo netto di €. 108.244,52 di cui €. 107.244,52 per lavori ed €. 1.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, in esecuzione della determina n.1671 del 02/12/2020;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 28.07.2021, prot. 24097 del 29/07/2021, che evidenzia una spesa complessiva di € 132.058,32 di cui €. 108.244,52 per lavori ed oneri finalizzati alla sicurezza e € 23.813,80 per Iva 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e acquisito agli atti con prot. n. 24097 del 29/07/2021 CL06-06-02 f. 908 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a €. 132.058,32 come in premessa suddivisa, non è stato corrisposto alcun pagamento in acconto;
- 5) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di €. 132.058,32 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti come segue:

Ditta	Importo totale IVA esclusa	Liquidazione in acconto	Liquidazione finale (IVA esclusa)	Liquidazione finale IVA compresa
Baccarani e Torri s.r.l.	108.244,52	0,00	108.244,52	132.058,32

dando atto che il relativo mandata di pagamento sarà emesso con imputazione al sub- imp. 28/21 – imp. 97/21 cap. 3257 "Manutenzione straordinaria Istituti Scolastici" del peg 2021;

- 6) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 0,01 che si libera dal sub- imp. 28/21 all'imp. 97/21 del succitato cap. 3257 del peg 2021;
- 7) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione prot. Inail 27445336 del 13-05-2021 e valido fino al 10.09.2021 derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale.
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-approvazione perizia e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:
- 9)

Lavori	PERIZIA	FINALE
Importo lavori	€ 107.244,53	€ 107.244,52
Oneri della sicurezza	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Totale importo lavori	€ 108.244,53	€ 108.244,52
Somme a disposizione		
IVA 22%	€ 23.813,80	€ 23.813,80
Spese tecniche interne	€ 2.051,10	€ 2.051,10
Ribasso d'asta 15,11% iva inclusa	2.690,57	
Imprevisti ed arrotondamenti		
Totale somme a disposizione	€ 28.555,47	€ 25.864,90
TOTALE PROGETTO	€ 136.800,00	€ 134.109,42

- 10) di approvare il quadro economico dell'opera a consuntivo dell'importo di € 134.109,42 con una minore spesa di € 2.690,58 di cui € 0,01 che si liberano come sopra specificato ed € 2.690,57 già presenti all'imp. 97/21 del cap. 3257 "Manutenzione straordinaria Istituti Scolastici" del peg 2021;
- 11) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 2.051,10 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 29/21 – imp. 97/21 – cap. 3257 del P.E.G. 2021; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
- 12) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F908;
- 13) di dare atto che l'ufficio della Direzione dei Lavori, nominato con determinazione n. 1671 del 02/12/2020 è così composto: Geom. Antonella Nora, Direttore dei lavori;
- 14) di svincolare ogni cauzione in essere;
- 15) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.
- 16) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 "e ss.mm.ii.;

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)