



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Manutenzione edilizia 1

Determinazione numero 1567 del 26/10/2021

OGGETTO: I.T.C.G. "BAGGI" DI SASSUOLO (MO). INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2021. CIG ZDE323875A - CUP G88B20001130001. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO..

Il Dirigente VITA ANNALISA

VISTO:

- l'articolo 58, comma 3, lettera b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 destina 70 milioni in favore degli enti locali competenti in materia di edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 per affitti, noleggi di strutture temporanee e spese di conduzione per l'anno scolastico 2021-2022. Parimenti, con decreto del Ministro dell'istruzione sono destinate risorse per lavori di messa in sicurezza e adattamento degli spazi e delle aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico (c.d. "edilizia leggera") per garantire la ripresa in presenza delle attività didattiche per l'anno scolastico 2021-2022;
- l'"AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI RISORSE AGLI ENTI LOCALI, TITOLARI DELLE COMPETENZE RELATIVE ALL'EDILIZIA SCOLASTICA AI SENSI DELLA LEGGE 11 GENNAIO 1996, N. 23 PER AFFITTI, NOLEGGI DI STRUTTURE MODULARI TEMPORANEE E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022" prot. 26811 del 06-08-2021 del Ministero dell'istruzione con il quale si stabilisce che possono presentare richiesta di finanziamento tutti gli enti locali titolari delle competenze relative all'edilizia per le seguenti esigenze: a) affitto di locali e spazi e relative spese di conduzione; b) noleggio di strutture modulari temporanee a uso didattico; c) lavori di messa in sicurezza e adattamento di spazi, ambienti e aule didattiche di edifici pubblici adibiti ad uso didattico;

RILEVATO CHE:

- l'importo spettante alla Provincia di Modena per Lavori di messa in sicurezza ammonta ad un massimo di € 400.000,00 così come indicato nell'avviso sopra menzionato;
- La provincia di Modena ha candidato lavori di messa in sicurezza per € 398.000,00;
- Con Decreto Direttoriale n. 247 del 23 agosto 2021 del Ministero dell'Istruzione si è disposta l'approvazione delle graduatorie relative all'Avviso pubblico per affitti, noleggi e lavori per anno scolastico 2021-2022, assegnando alla Provincia di Modena la somma di € 398.000,00 per lavori di messa in sicurezza;

RILEVATO INOLTRE CHE:

La Provincia di Modena ha l'esigenza di effettuare lavori che rientrano tra le finalità del finanziamento di cui sopra.

Con determinazione dirigenziale Area Lavori Pubblici n. 1139 del 30/07/2021 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di Manutenzione straordinaria presso il fabbricato scolastico I.T.C.G. "BAGGI" DI SASSUOLO (MO).

L'importo a base d'appalto, risultante dal quadro economico del progetto esecutivo approvato, è risultato essere pari a € 39.990,79 comprensivo di € 1.510,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA.

L'importo complessivo dell'opera è risultato essere pari € 50.000,00 come risulta dal quadro economico a seguire:

LAVORI

- Opere edili ed affini	€	38.480,79	
- Oneri per la sicurezza	€	1.510,00	
IMPORTO LAVORI			€ 39.990,79
SOMME A DISPOSIZIONE			
- IVA 22%	€	8.797,97	
- Spese tecniche	€	799,82	
- Imprevisti e Arrotondamenti	€	411,42	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 10.009,21
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA			€ 50.000,00

Con medesima determinazione dirigenziale dell'Area Lavori Pubblici n. 1139 del 30/07/2021, si disponeva l'aggiudicazione definitiva dell'appalto ed aggiornamento del quadro economico, a favore della Ditta EMILIA FINITURE Srl, Via Labriola 58, Modena, P.Iva 03088900364 che offre di eseguire i lavori con un ribasso del 11,1% quindi al prezzo di € 35.719,42, di cui per lavori € 34.209,42 ed € 1.510,00 per oneri della sicurezza, oltre a IVA al 22%, come specificato nel prospetto seguente post gara:

LAVORI

- Opere edili ed affini	€	34.209,42	
- Oneri per la sicurezza	€	1.510,00	
IMPORTO LAVORI			€ 35.719,42
SOMME A DISPOSIZIONE			
- IVA 22%	€	7.858,27	
- Spese tecniche	€	799,82	
- Ribassi d'asta compresa Iva	€	5.211,07	
- Imprevisti e Arrotondamenti	€	411,42	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 14.280,58
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA			€ 50.000,00

La spesa complessiva di lavori e IVA di € 43.577,69 era stata impegnata con la stessa determinazione al capitolo n. 3257 "Istituti scolastici provinciali. Manutenzione straordinaria" del Peg 2021;

Con determinazione n. 1436 del 04/10/2021, la copertura economica dei lavori, inizialmente imputata sul Capitolo di spesa n. 3257 “Manutenzione straordinaria edifici scolastici” del peg 2021 (fondi dell’ente), deve rientrare all’interno del Capitolo 4787 “Lavori di adattamento spazi e aule didattiche per emergenza Covid 19 – DM 247/2021” del peg 2021 relativo al finanziamento di cui in premessa.

Il contratto è stato stipulato nella forma per corrispondenza prot. 28999 del 17/09/2021.

I lavori sono stati consegnati il giorno 11/08/2021 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 50 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale. I lavori in oggetto sono stati ultimati il 24/09/2021, in tempo utile come riportato nel corrispondente verbale.

Lo Stato finale è stato redatto in data 12/10/2021 per l'importo complessivo di € 39.708,43 (IVA esclusa) così ripartito:

a) per lavori a misura e somministrazioni	Euro	39.708,43
- di cui oneri di sicurezza	Euro	1.510,00
Importo soggetto a ribasso	Euro	38.198,43
Ribasso contrattuale -11,10%	Euro	- 4.240,03
Importo lavori netto	Euro	33.958,40
Oneri di sicurezza	Euro	1.510,00
 Importo netto lavori	 Euro	 35.468,40
 Totale credito netto	 Euro	 35.468,40

Nel corso dei lavori è stato autorizzato con determinazione n. 1368 del 20/09/2021 un subappalto alla ditta IMPIANTISTICA EMILIANA SRLS con sede in Modena, Stradello Galassi 28/4 Cod. Fisc. e P.IVA 03984670368 i lavori di assistenza alla realizzazione impianto elettrico dell’istituto Baggi di Sassuolo rientranti nella categoria prevalente OG1 per un importo di € 1.200,00 I.V.A. esclusa di cui € 40,00 per oneri relativi alla sicurezza.

Secondo il suddetto Stato Finale, quindi, il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, in Euro 35.468,40 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad Euro 7.803,05 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 43.271,45.

Credito netto (lavori più oneri)	€	35.468,40
Subappalti :		
Impiantistica Emiliana S.r.l.s. Fattura n. 8 del 29/09/2021	- €	1.200,00
Restano netti a Emilia Finiture	€	34.268,40
Impiantistica Emiliana S.r.l.s. Fattura n. 8 del 29/09/2021	+ €	1.200,00
Sommano	€	<u>35.468,40</u>
IVA al 22%	€	7.803,05
Totale	€	43.271,45

L’impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione, con prot. INPS_28315076 del 22/10/2021 derivanti da procedura

informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale, valido fino al 19/02/2022. L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

La ditta subappaltatrice e' in possesso di durc regolare come da prot Inps n. 27779479 scadenza 15/01/20211.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 12/10/2021 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei lavori in data 13/10/2021.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito all'Impresa aggiudicataria e alla subappaltatrice.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1. di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 12/10/2021 che determina il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, in Euro 35.468,40 per lavori ed oneri per la sicurezza in esecuzione del contratto per corrispondenza prot. 28999 del 17/09/2021;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 13/10/2021, che determina il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, in Euro 35.468,40 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad Euro 7.803,05 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 43.271,45;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 33554 del 22/10/2021 - 06-06-02 f. 932 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a €. 35.468,40, come in premessa suddivisa, non sono stati corrisposti pagamenti in acconto;
5. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di €. 43.271,45 all'impresa EMILIA FINITURE Srl, Via Labriola 58, Modena, P.Iva 03088900364, aggiudicataria dei lavori in oggetto e al subappaltatore IMPIANTISTICA EMILIANA SRLS con sede in Modena,

Stradello Galassi 28/4 Cod. Fisc. e P.IVA 03984670368, a saldo di ogni loro avere per i lavori regolarmente eseguiti, come segue:

Ditta	Importo totale IVA esclusa	Liquidazione in acconto	Liquidazione finale (IVA esclusa)	Liquidazione finale IVA compresa
Emilia Finiture Srl	35.468,40	-	35.468,40	43.271,45
Di cui: Impiantistica Emiliana S.r.l.s supappaltatore	1.200,00	-	1.200,00	

6. di dare atto che la spesa è stata impegnata con determinazione n. 1139 del 30/07/2021;
7. di liquidare e pagare pertanto il saldo di € 43.271,45, dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al Capitolo 4787 prenot. 2701/21 "Lavori di adattamento spazi e aule didattiche per emergenza Covid 19 – DM 247/2021" come segue:
- € 1.200,00 quota subappaltatore ditta Impiantistica Emiliana srl al sub 778/2021;
 - € 42.071,45 quota ditta appaltatrice Emilia finiture al sub 776/21
8. di liquidare e pagare la quota incentivi art 113 del dlgs 50/16 ammontante ad euro 799,82 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al capitolo 4787 prenot. 2701 sub 777/21 del peg 2021;
9. di dare atto che il quadro economico di assestamento finale dell'importo complessivo di euro risulta così ripartito:

LAVORI	PROGETTO	POST GARA	FINALE
- Opere edili ed affini	€ 38.480,79	€ 34.209,42	€ 33.958,40
- Oneri per la sicurezza	€ 1.510,00	€ 1.510,00	€ 1.510,00
IMPORTO LAVORI	€ € 39.990,79	€ 35.719,42	€ 35.468,40
SOMME A DISPOSIZIONE			
- IVA 22%	€ 8.797,97	€ 7.858,27	€ 7.803,05
- Spese tecniche	€ 799,82	€ 799,82	€ 799,82
- Ribassi d'asta compresa Iva		€ 5.211,07	
- Imprevisti e Arrotondamenti	€ 411,42	€ 411,42	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 10.009,21	€ 14.280,58	€ 8.602,87
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 44.071,27

con una minore spesa di € 5.928,73 così ricavata:

Ribassi d'asta	€ 5.211,07
Imprevisti	€ 411,42
Minore spesa sui lavori	€ 306,24
	€ 5.928,73

10. di diminuire di pari importo (€ 5.928,73) l'accertamento n. 1063/21 del capitolo 2303 "Contributo Stato per messa in sicurezza edifici scolastici" del peg 2021;
11. di dare atto che l'impresa Emilia Finiture è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti derivanti da procedura informatica DURC on line protocollo INPS_26726177, data richiesta 22/10/2021 valido fino al 19/02/2022;
12. di dare atto che l'impresa subappaltatrice Impiantistica Emiliana Srl è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti derivanti da procedura informatica DURC on line protocollo INPS_27779479, data richiesta 17/09/2021 valido fino al 15/01/2022;
13. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F932 (rif. Arch. 432);
14. di dare atto che l'ufficio della Direzione dei Lavori, nominato con n. 1139 del 30/07/2021 è così composto:
 - - geom. Sandra Poppi, Servizio Manutenzione edilizia, Direttore dei lavori;
 - - geom. Rita Digani, Servizio Manutenzione Edilizia, Istruttore di cantiere;
15. di dare atto che il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è stata la Geom. Sandra Poppi, Istruttore direttivo del servizio Manutenzione Opere Pubbliche dell'Ente;
16. di dare atto che il CIG è ZDE323875A e il CUP è G88B20001130001;
17. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)