



## Provincia di Modena

Area Amministrativa  
Appalti e Contratti  
Grandi Appalti

**Determinazione numero 169 del 09/02/2022**

**OGGETTO: COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA ALLE SP 467 E SP 569 NEL TRATTO FIORANO-SPILAMBERTO, 4° STRALCIO: DALLA LOCALITA' S. EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO - LOTTI 2° E 3°A: SP 17 - VIA S. EUSEBIO. CIG 8111497B12 - CUP G51B12000750002. CONCESSIONE PROROGA CONTRATTUALE.**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 193 del 22/11/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto relativi al “ Completamento della variante cosiddetta PEDEMONTANA alle SP 467 e SP 569 nel tratto Fiorano- Spilamberto. 4° stralcio : dalla località S. Eusebio al ponte sul torrente Tiepido – lotti 2° e 3°A: SP 17 – via S.Eusebio”, assunto agli atti con prot. n. 37129/11-15-02 F. 20.7/2010 del 21/11/2019, dell’importo complessivo di € 9.200.000,00 così suddiviso:

|           | <b>QUADRO ECONOMICO</b>                         | <b>IMPORTI PARZIALI</b> |              | <b>IMPORTI TOTALI</b> |
|-----------|---|-------------------------|--------------|-----------------------|
| a)        | Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)    |                         | 4.612.504,84 |                       |
| b)        | Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza   |                         | 65.645,09    |                       |
| <b>1)</b> | <b>Totale Appalto</b>                           |                         |              | <b>4.678.149,93</b>   |
| c)        | Somme a disposizione dell'Amministrazione       |                         |              |                       |
| c1        | Demolizioni                                     |                         | 17.431,00    |                       |
| c2        | Rilievi, accertamenti e indagini                |                         |              |                       |
|           | Indagini geologiche                             | 50.000,00               |              |                       |
|           | Indagini archeologiche                          | 18.000,00               |              |                       |
|           | Bonifica da ordigni bellici                     | 30.000,00               |              |                       |
|           |   |                         | 98.000,00    |                       |
| c3        | Allacciamenti a pubblici servizi                |                         | 10.000,00    |                       |
| c4        | Spostamento servizi interferenti (IVA compresa) |                         | 417.690,00   |                       |
| c5        | Imprevisti                                      |                         | 156.910,00   |                       |
| c6        | Acquisizione aree e immobili (comprese imposte) |                         | 2.298.365,15 |                       |
| c7        | Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016            |                         | 32.000,00    |                       |

|           |  |  |              |                     |
|-----------|--|--|--------------|---------------------|
| c8        | Spese tecniche (D.L. e Coord. Sicurezza)   |  | 295.000,00   |                     |
| c9        | Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste in capitolato, collaudi |  | 22.000,00    |                     |
| c10       | Contributo all'Autorità di Vigilanza   |  | 1.200,00     |                     |
| c11       | Spese per pubblicità   |  | 10.000,00    |                     |
| c12       | I.V.A. 22% su lavori ed imprevisti (a, b, c5)  |  | 1.063.713,18 |                     |
| c13       | I.V.A. su altre spese (c1, c2, c3, c8, c9, c11)  |  | 99.534,82    |                     |
| c14       | Arrotondamenti   |  | 5,92         |                     |
|           | <b>Totale somme a disposizione</b>   |  |              | <b>4.521.850,07</b> |
| <b>2)</b> | <b>TOTALE PROGETTO</b>   |  |              | <b>9.200.000,00</b> |

La spesa complessiva necessaria, pari a € 9.200.000,00, IVA compresa, e' finanziata per euro 8.500.000,00 dalla Regione Emilia Romagna [L.R. n. 3/99 DGR 303/2010 – cod. MO3)2010 cod. MO5a)2010] e per euro 700.000,00 con entrate proprie e trova copertura come approvato nella determinazione dirigenziale n. 193/2019;

Con Determinazione n° 828 del 24/06/2020 venivano aggiudicati i lavori di cui trattasi al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da IEMBO MICHELE S.R.L. (mandataria) con sede legale in Via Europa, 13 - 43015 NOCETO (PR), C.F. e P.IVA 02555430343 e MICHELI PRIMO OFFICINE MECCANICHE S.R.L. (mandante) con sede legale in Via Emilia Ovest, 106 – 43126 PARMA (PR), C.F. e P.IVA 00705770345. L'importo di aggiudicazione complessivo è pari a € 4.131.476,05, corrispondenti ad un ribasso percentuale del 11,852%, di cui € 4.065.830,96 per lavori e € 65.645,09 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Il nuovo quadro economico di assestamento post aggiudicazione è così strutturato:

|           | <b>QUADRO ECONOMICO</b>  | <b>IMPORTI PARZIALI</b> |              | <b>IMPORTI TOTALI</b> |
|-----------|--|-------------------------|--------------|-----------------------|
| a)        | Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)   |                         | 4.065.830,96 |                       |
| b)        | Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza  |                         | 65.645,09    |                       |
| <b>1)</b> | <b>Totale Appalto</b>  |                         |              | <b>4.131.476,05</b>   |
| c)        | Somme a disposizione dell'Amministrazione  |                         |              |                       |
| c1        | Demolizioni  |                         | 17.431,00    |                       |
| c2        | Rilievi, accertamenti e indagini   |                         |              |                       |
|           | Indagini geologiche  | 50.000,00               |              |                       |
|           | Indagini archeologiche   | 18.000,00               |              |                       |
|           | Bonifica da ordigni bellici  | 30.000,00               |              |                       |
|           |  |                         | 98.000,00    |                       |
| c3        | Allacciamenti a pubblici servizi   |                         | 10.000,00    |                       |
| c4        | Spostamento servizi interferenti (IVA compresa)  |                         | 417.690,00   |                       |
| c5        | Imprevisti   |                         | 156.910,00   |                       |
| c6        | Acquisizione aree e immobili (comprese imposte)  |                         | 2.298.365,15 |                       |
| c7        | Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016   |                         | 32.000,00    |                       |
| c8        | Spese tecniche (D.L. e Coord. Sicurezza)   |                         | 295.000,00   |                       |
| c9        | Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste in capitolato, collaudi |                         | 22.000,00    |                       |

|           |   |  |            |                     |
|-----------|---|--|------------|---------------------|
| c10       | Contributo all'Autorità di Vigilanza                |  | 1.200,00   |                     |
| c11       | Spese per pubblicità                                |  | 10.000,00  |                     |
| c12       | I.V.A. 22% su lavori (a, b)                         |  | 908.924,73 |                     |
| c13       | I.V.A. su altre spese (c1, c2, c3, c5, c8, c9, c11) |  | 134.055,02 |                     |
| c14       | Arrotondamenti                                      |  | 5,92       |                     |
| c15       | Ribasso di gara (IVA compresa)                      |  | 666.942,13 |                     |
|           | <b>Totale somme a disposizione</b>                  |  |            | <b>5.068.523,95</b> |
| <b>2)</b> | <b>TOTALE PROGETTO</b>                              |  |            | <b>9.200.000,00</b> |

I lavori sono iniziati in data 5 ottobre 2020, come risulta dal verbale di consegna parziale dei lavori (prot. provv. 247-6.1.8 del 05/10/2020) e dal successivo verbale di consegna definitiva dei lavori del 15 gennaio 2021 (prot. 247/6.1.8 del 15/01/2021).

Con Determinazione n° 1678 del 11/11/2021 veniva approvata la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 del D.L.vo 50/2016 con contestuale approvazione del nuovo quadro economico dell'opera che risulta essere il seguente:

|           | <b>QUADRO ECONOMICO</b>  | <b>IMPORTI PARZIALI</b> |              | <b>IMPORTI TOTALI</b> |
|-----------|--|-------------------------|--------------|-----------------------|
| a)        | Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)   |                         | 4.187.191,29 |                       |
| b)        | Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza  |                         | 67.084,53    |                       |
| <b>1)</b> | <b>Totale Appalto</b>  |                         |              | <b>4.254.275,82</b>   |
| c)        | Somme a disposizione dell'Amministrazione  |                         |              |                       |
| c1        | Demolizioni  |                         | 90.060,84    |                       |
| c2        | Rilievi, accertamenti e indagini   |                         |              |                       |
|           | Indagini geologiche  | 50.000,00               |              |                       |
|           | Indagini archeologiche   | 18.000,00               |              |                       |
|           | Bonifica da ordigni bellici  | 30.000,00               |              |                       |
|           |  |                         | 98.000,00    |                       |
| c3        | Allacciamenti a pubblici servizi   |                         | 10.000,00    |                       |
| c4        | Spostamento servizi interferenti (IVA compresa)  |                         | 417.690,00   |                       |
| c5        | Imprevisti   |                         | 156.910,00   |                       |
| c6        | Acquisizione aree e immobili (comprese imposte)  |                         | 2.298.365,15 |                       |
| c7        | Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016   |                         | 85.085,52    |                       |
| c8        | Spese tecniche (D.L. e Coord. Sicurezza)   |                         | 295.000,00   |                       |
| c9        | Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste in capitolato, collaudi |                         | 60.000,00    |                       |
| c10       | Contributo all'Autorità di Vigilanza   |                         | 1.200,00     |                       |
| c11       | Spese per pubblicità   |                         | 10.000,00    |                       |
| c12       | I.V.A. 22% su lavori (a, b)  |                         | 935.940,68   |                       |
| c13       | I.V.A. su altre spese (c1, c2, c3, c5, c8, c9, c11)  |                         | 158.393,58   |                       |
| c14       | Arrotondamenti   |                         | 5,92         |                       |
| c15       | Ribasso di gara (IVA compresa)   |                         | 329.072,49   |                       |
|           | <b>Totale somme a disposizione</b>   |                         |              | <b>4.945.724,18</b>   |
| <b>2)</b> | <b>TOTALE PROGETTO</b>   |                         |              | <b>9.200.000,00</b>   |

Contestualmente veniva concessa una proroga contrattuale per l'ultimazione dei lavori di giorni 28 naturali e consecutivi.

Con nota acquisita agli atti con prot. n° 3570 del 04/02/2022, l'impresa appaltatrice ha presentato formale richiesta di una proroga contrattuale di 180 giorni per cause ad essa non imputabili riconducibili sostanzialmente alle seguenti motivazioni:

- interferenze non risolte con enti gestori di sottoservizi in corrispondenza dell'intersezione a rotatoria con la SP17 di Castelvetro;
- interferenze non risolte con enti gestori di sottoservizi in corrispondenza del sottopasso ciclopedonale di Via Belvedere e dell'intersezione a rotatoria con la medesima strada comunale;
- difficoltà di approvvigionamento dei principali materiali da costruzione in virtù della crisi economica e produttiva conseguente alla pandemia in corso;
- ritardo medio generalizzato di produzione dovuto alle malattie ed assenze del personale dipendente causa Covid-19.

Sentito del Direttore dei Lavori, il cui parere è stato acquisito agli atti con prot. n. 3946 del 08/02/2022, il quale ritiene giustificabili le motivazioni addotte dall'impresa appaltatrice e quantifica in 120 giorni, a fronte dei 180 richiesti dall'impresa medesima, la proroga del tempo contrattuale per l'ultimazione dei lavori previsti nell'appalto.

Visto l'art. 107 comma 5 del D.L.vo 50/2016 e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 15 comma 3 del Capitolato Speciale d'Appalto: *“l'appaltatore qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroga che, se riconosciuta giustificata, è concessa dalla direzione dei lavori purché la domanda pervenga prima della scadenza del termine contrattuale.”*

Si ritiene che, a fronte di una richiesta di proroga di 180 giorni presentata dall'appaltatore per motivazioni non imputabili alle imprese esecutrici e tenuto conto delle argomentazioni del Direttore dei Lavori contenute nella relazione sopraccitata, sia legittimo e nell'interesse dell'amministrazione provinciale concedere una proroga del tempo contrattuale pari a 120 giorni naturali e consecutivi.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Luca Rossi dirigente del Servizio Viabilità.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

## D E T E R M I N A

- 1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di concedere la proroga del termine contrattuale per l'esecuzione del contratto di complessivi 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi; pertanto il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori risulta essere il 10 giugno 2022.

- 2) di stabilire che l'importo di spesa previsto non subisce variazione né le altre disposizioni del CSA.
- 3) di dare atto che è stato acquisito in data 09 febbraio 2022 dall'ing. Annalisa Vita – Direttrice dell'Area Tecnica - il nullaosta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.
- 4) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “e ss.mm.ii.;
- 5) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)