



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Interventi strutturali

Determinazione numero 334 del 07/03/2022

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE/MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE SCUOLE EX MESSIERI DI CASTELFRANCO EMILIA (MO). CUP G19F18001070001 CIG 7751185037. APPROVAZIONE ACCORDO PER LE RISERVE ED IMPEGNO DI SPESA. .

CUP G19F18001070001

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione dirigenziale n. 345 del 28/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 1.200.000,00 di cui € 898.313,18 a base d'appalto suddiviso in € 762.659,72 per lavori ed € 135.653,46 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'appalto.

Con determinazione dirigenziale n. 95 del 03/06/2019 è stata definitivamente dichiarato aggiudicatario il Raggruppamento Temporaneo di Impresa AEC COSTRUZIONI SRL con sede in Via Marcello Finzi 597, Modena - P.ta IVA 01412220368 e PTL SRL con sede in Via Barbi Galileo 2, Mirandola (MO) – P.ta IVA 02528020361, mandante. Il suddetto raggruppamento si aggiudicava i lavori per un importo contrattuale di € 740.366,35 (di cui € 604.712,89 per lavori ed € 135.653,46 per oneri di sicurezza).

A seguito dei controlli di rito, è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 19/11/2019 al n°55 serie 1, il contratto d'appalto n°28854 del 12/11/2019; tale contratto recava un importo complessivo di € 740.366,35 al netto dell'IVA del 10%.

Con determinazione n. 1098 del 18/08/2020 è stata approvata la 1° ed unica modifica contrattuale redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere a) e b), nei limiti del comma 12 del citato articolo. La succitata modifica contrattuale ha comportato una variazione dell'importo dei lavori così contabilizzato in € 797.807,73 (esclusa IVA), di cui € 145.343,47 per oneri della sicurezza ed € 652.464,26 per lavori a seguito del ribasso d'asta del 20,710%; è rimasto immutato l'importo complessivo del quadro economico. La “modifica contrattuale” ha concesso ulteriori 27 giorni lavorativi e continuativi e ha introdotto n. 21 nuovi prezzi.

Con medesima determinazione i nuovi e maggiori lavori della modifica contrattuale intervenuta sono stati affidati al raggruppamento temporaneo d'impresa già titolare dell'appalto principale.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F765 (Rif Arch. 217).

I lavori sono stati finanziati per l'intera somma dal MIUR con D.L. 50/2017, convertito in L. 96/2017 - D.M. n.607 08/08/2017 (G.U. 265 del 13/11/2017) e trova copertura al cap. 3290 "I.P.A. Spallanzani – Manutenzione Straordinaria" del P.E.G. 2022.

I lavori sono stati consegnati con le riserve di cui al comma 32 c.8 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art.5 del DM 7/3/18 n.49 in data 27/08/2019. I tempi indicati per ultimare i lavori indicati nel verbale erano di 360 giorni naturali e consecutivi e pertanto le lavorazioni avrebbero dovuto terminare ufficialmente il 21/08/2020.

I lavori sono stati sospesi successivamente per complessivi 59 giorni naturali e consecutivi.

A seguito della già citata approvazione della modifica contrattuale e considerata l'intervenuta sospensione dei lavori, veniva posticipato e fissato per il giorno 15/11/2020 la fine dei lavori.

In data 09/11/2020, il Direttore dei Lavori, Ing Vincenzo Chianese, ha redatto il certificato di ultimazione lavori. Da tale verbale si evince che i lavori sono terminati in anticipo rispetto i termini contrattuali, fissati per il 15/11/2020.

L'impresa durante l'itinerario dei lavori ha iscritto n. 03 riserve sul registro di contabilità; le riserve sono state oggetto di controdeduzioni da parte del Direttore dei Lavori, con modi e tempi coerenti con il quadro di riferimento normativo vigente.

Tutte le riserve sono state confermate con la firma dello stato finale e relativo registro di contabilità. Le riserve ammontano a complessivi € 56.437,52 al netto dell'IVA al 10%; hanno riguardato unicamente fatti ed avvenimenti accaduti durante lo svolgimento dei lavori ed afferenti alle spese sostenute per contrastare l'"emergenza COVID".

Le riserve sono state affrontate in sede di stesura del certificato di regolare esecuzione e nella relazione riservata del Direttore dei Lavori Ing Vincenzo Chianese: il Direttore dei Lavori, su richiesta del RUP, ha espresso infatti il proprio parere preventivo sulla validità delle contestazioni espresse in forma riservata.

In data 09/09/2021, con nota prot. 27874 cl. 06-06-02 fasc. 765, il Direttore dei lavori consegnava la relazione riservata sulle riserve espresse dall'impresa nel registro di contabilità al Responsabile del Procedimento.

Il responsabile del procedimento Ing Annalisa Vita ha verificato ai sensi dell'art. 205 comma 4 del D.lgs., 50/2016 ed ha valutato l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve.

Poiché la richiesta delle riserve è stata effettuata all'atto dello stato finale dei lavori e del conto finale, alla definizione delle stesse il RUP ha proposto la nomina di una Commissione che si esprimesse un giudizio sulle riserve. Tale Commissione ha svolto anche i compiti di cui alla normativa in materia di anticorruzione. La Commissione è così composta:

Ing Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica in qualità di presidente della Commissione,

Dr Geologo Luca Rossi, Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche,

Dr.ssa Patrizia Gambarini, Dirigente di Servizio Polizia Provinciale e Affari Generali, nonché Responsabile della Anticorruzione e della Trasparenza.

Il responsabile del procedimento Ing Annalisa Vita ha convocato la commissione interna ai sensi del Regolamento dell'anticorruzione della Provincia di Modena, per la verifica della possibilità di addvenire ad un accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.lgs. 50/2016 comma 2 ultimo comma. La seduta della commissione si è svolta in data 07/12/2021 e il verbale di tale commissione è stato assunto agli atti con prot. 42051 del 22/12/2021.

La commissione ha approvato la proposta da sottoporre all'impresa appaltatrice per addvenire ad un accordo bonario per la risoluzione delle riserve espresse, confermando il compenso proposto dal Direttore dei Lavori a totale ristoro delle riserve espresse dall'impresa appaltatrice per un importo pari a € 10.570,34 che sommati all'IVA al 10% ammontano ad € 11.627,37.

L'accordo bonario è stato sottoscritto dall'impresa appaltatrice a mezzo di apposito atto di sottomissione assunto agli atti con prot. n. 41703 del 21/12/2021 rinunciando esplicitamente ad ogni ulteriore richiesta economica e in particolare l'impresa si è impegnata a:

- ad accettare il compenso pari a € 10.570,34 che sommati all'IVA al 10% ammontano ad € 11.627,37 a totale estinzione delle riserve iscritte nel registro di contabilità;
- a rinunciare ad ogni ulteriore richiesta economica e ad ogni ulteriore azione di rivalsa nei confronti della Provincia di Modena, riguardo a tutte le opere oggetto di riserva in occasione della sottoscrizione dei SAL sul registro di contabilità, e confermate sullo Stato Finale dei lavori, sul Conto finale dei Lavori e sul Registro di contabilità.

Il responsabile del procedimento è l'Ing Annalisa Vita Direttore d'Area Tecnica.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il Responsabile del Procedimento approva l'accordo per la risoluzione delle riserve e lo schema dell'atto di sottomissione assunto agli atti con prot. n. 41703 del 21/12/2021, ai sensi dell'art. 205 del D.lgs. 50/2016;
- 2) di impegnare a favore della Raggruppamento Temporaneo di Impresa AEC COSTRUZIONI SRL con sede in Via Marcello Finzi 597, Modena - P.ta IVA 01412220368 e PTL SRL con sede in Via Barbi Galileo 2, Mirandola (MO) – P.ta IVA 02528020361, il compenso per la risoluzione delle riserve pari a € 10.570,34 che sommati all'IVA al 10% ammontano ad € 11.627,37 alla prenotazione n. 935/2022 del cap. 3290 "I.P.A. Spallanzani – Manutenzione Straordinaria" del P.E.G. 2022 (fondi MIUR);
- 3) di dare atto che il codice CUP è G19F18001070001 ed il CIG è il n.7751185037;
- 4) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F765 (Rif Arch. 217);
- 5) di dare atto che si è già provveduto all'approvazione del certificato di regolare esecuzione come risulta dalla determinazione dirigenziale n. 1170 del 05/08/2021;

- 6) di dare atto che l'impresa AEC COSTRUZIONI SRL è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot INAIL _31391053 del 10/02/2022 valido fino al 10/06/2022;
- 7) di dare atto che l'impresa PTL SRL è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot. INAIL_31844644 del 04/03/2022 valido fino al 01/07/2022;
- 8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
- 9) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)