



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 2083 del 01/12/2022

OGGETTO: SP255 DI SAN MATTEO DELLA DECIMA- VARIANTE ALL'ABITATO DI NONANTOLA - 2° STRALCIO. LAVORI COMPLEMENTARI PER L'ADEGUAMENTO DEI PERCORSI CICLOPEDONALI E PER LA PROTEZIONE DI UN TRATTO DEL CANALE CONSORZIALE "FOSSETTA DELLE LARGHE. (CIG 79809643D7 - CUP G47H17001180003). APPROVAZIONE VALUTAZIONE COMPENSAZIONE DEI PREZZI SECONDO SEMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50%...

CUP G47H17001180003

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 187 del 18/07/2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori SP255 DI SAN MATTEO DELLA DECIMA- VARIANTE ALL'ABITATO DI NONANTOLA - 2° STRALCIO. LAVORI COMPLEMENTARI PER L'ADEGUAMENTO DEI PERCORSI CICLOPEDONALI E PER LA PROTEZIONE DI UN TRATTO DEL CANALE CONSORZIALE "FOSSETTA DELLE LARGHE" - CUP: G47H17001180003 dell'importo complessivo di € 285.000,00 di cui € 199.943,49 per lavori comprensivi di € 9.997,17 per oneri di sicurezza ed € 85.056,51 per somme a disposizione.

Con determinazione n. 241 del 27/02/2020 si è provveduto all'affidamento dei lavori all'impresa DI MURRO FRANCESCO SRL, via San Filippo 4, 03030 Piedimonte San Germano (FR), C.F. e P.IVA 02576670604, per un importo contrattuale complessivo di € 209.147,71 di cui € 171.432,55 per lavori, comprensivi di € 9.997,17 per oneri di sicurezza, ed € 37.715,16 per IVA al 22%.

Con determinazione n. 526 del 14/04/2021 è stata approvata una perizia di variante in corso d'opera per lavori aggiuntivi di importo pari a netti € 25.589,52, finanziati con le somme a disposizione derivanti dal ribasso d'asta, per cui l'importo contrattuale complessivo è risultato essere pari ad € 240.366,93, di cui € 197.022,07 per lavori, comprensivi di € 11.489,51 per oneri per la sicurezza, ed € 43.344,86 per IVA al 22%.

I lavori aggiuntivi sono stati affidati alla stessa impresa DI MURRO FRANCESCO SRL, via San Filippo 4, 03030 Piedimonte San Germano (FR), C.F. e P.IVA 02576670604.

La somma complessiva di € 285.000,00 è stata prenotata con determinazione n. 141 del 24/09/2018 ed è stata finanziata con avanzo di amministrazione.

I lavori sono iniziati il 31/08/2020 e in base alle sospensioni e proroghe dei lavori sono stati ultimati il 24/09/2021, entro il tempo contrattuale.

Alla conclusione dei lavori è stato emesso il certificato di regolare esecuzione, assunto agli atti della Provincia di Modena con prot. 4194 del 10/02/2022 e approvato con determinazione n. 381 del 11/03/2022.

L'importo complessivamente speso è risultato pari a € 276.432,04 come di seguito riportato:

Lavori	€	185.532,56	
Oneri per la sicurezza	€	11.489,51	
Totale importo lavori al netto del ribasso d'asta			€ 197.022,07
IVA 22% SU € 197.022,07	€	43.344,86	
Somme a disposizione:			
Contributo ANAC	€	225,00	
Espropri e occupazioni	€	7.748,04	
Lavori complementari (IVA compresa)	€	21.221,05	
Prove di laboratorio	€	957,12	
Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	3.382,99	
Spostamento interferenza Telecom	€	2.530,91	
Totale somme a disposizione			€ 79.409,97
IMPORTO COMPLESSIVO			€ 276.432,04

realizzando quindi una minor spesa, sull'importo di € 285.000,00, pari a € 8.567,96. come segue:

- quanto a € 118,82 già liberati (anno 2020)

- quanto a € 8.449,14 alla prenot. 946/2022 del capitolo 3630 "Realizzazione di opere relative ai cantieri trasferiti da ANAS interessanti le S.P. 255, 569 e 467" del PEG 2022;

Con lettera del 25/03/2022, assunta agli atti della Provincia di Modena al protocollo n. 9451 del 29/03/2022, l'impresa Di Murro Francesco s.r.l. ha inoltrato istanza di accredito delle compensazioni dovute ai sensi delle Legge n. 106 del 23/07/2021 di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 e del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 13/11/2021, per i lavori eseguiti nel corso del primo semestre 2021.

Con lettera protocollo n. 12686 del 26/04/2022 è stato comunicato al richiedente che tale istanza non è stata accettata in quanto presentata oltre i termini previsti dalla normativa.

Con lettera del 19/05/2022, assunta agli atti della Provincia di Modena al protocollo n. 16595 del 20/05/2022, l'impresa Di Murro Francesco s.r.l. ha inoltrato istanza di compensazione, ai sensi dell'art. 1-septies della Legge n. 106 del 23/07/2021 e del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 04/04/2022, per i lavori eseguiti nel corso del secondo semestre 2021.

Con documento assunto agli atti della Provincia di Modena con protocollo n. 20283 del 15/06/2022, il direttore dei lavori, geom. Mauro Pizzirani, ha redatto la relazione e il calcolo della suddetta compensazione per un importo di € 469,74 oltre IVA al 22% pari a € 103,34 per un importo complessivo di € 573,08.

Con lettera protocollo n. 22006 del 24/06/2022, la Provincia di Modena ha inoltrato al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili la richiesta di accesso al fondo di cui al D.L. n. 73/2021 e s.m.i., relativa all'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione riferita al secondo semestre 2021.

Con lettera assunta agli atti della Provincia di Modena con protocollo n. 36811 del 25/10/2022, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha inoltrato il decreto con cui si è pagato l'acconto del 50% dell'importo complessivo ammissibile relativo ai lavori eseguiti nel secondo semestre 2021. Per i lavori in oggetto tale importo ammonta ad € 234,87. Per la

liquidazione della rispettiva IVA al 22%, pari ad € 51,67, l'Amministrazione dovrà provvedere con fondi propri.

Occorre pertanto procedere all'approvazione della quantificazione della compensazione prezzi relativa ai lavori eseguiti nel secondo semestre 2021 redatto ai sensi del comma 4 dell'art.1-septies del D.L. 73 del 25/05/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 106 del 23/07/2021, al relativo impegno di spesa e alla liquidazione dell'acconto pari al 50% dell'importo.

La spesa trova copertura finanziaria per € 234,87 al capitolo 4803 "Manutenzione Straordinaria strade - adeguamento prezzi – DL 73/21" e per € 51,67 al capitolo 4712 "Interventi di manutenzione da sanzioni su strade provinciali".

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F31.5 (rif. Arch. 147).

Il codice CUP è G47H17001180003 ed il codice CIG è 79809643D7.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi, dirigente del servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) richiamate le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare la relazione e il calcolo della compensazione relativa ai lavori in oggetto realizzati nel secondo semestre 2021, redatti ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73 del 25/05/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 106 del 23/07/2021 e del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 04/04/2022 per un importo di € 469,74 oltre all'IVA al 22% pari ad € 103,34 per un totale complessivo di € 573,08;
- 2) di dare atto che tale compensazione non dà atto a modifica contrattuale;
- 3) di dare atto che sulla base delle premesse è ammissibile il pagamento dell'acconto pari al 50% dell'importo complessivo;
- 4) di impegnare a favore della ditta DI MURRO FRANCESCO SRL, con sede in via San Filippo 4, 03030 Piedimonte San Germano (FR), C.F. e P.IVA 02576670604, la somma di € 286,54, quale acconto del 50% dell'importo complessivo della compensazione, come segue:

- quanto a € 234,87 al capitolo 4803 “Manutenzione Straordinaria strade - adeguamento prezzi D.L. 73/2021”;
 - quanto a € 51,67 al capitolo 4712 “Interventi di manutenzione da sanzioni su strade provinciali;
- 5) di liquidare a favore della ditta DI MURRO FRANCESCO SRL, con sede in via San Filippo 4, 03030 Piedimonte San Germano (FR), C.F. e P.IVA 02576670604, la somma di € 286,54, quale acconto del 50% dell'importo complessivo della compensazione;
 - 6) di dare atto che il codice CIG è 79809643D7 e il codice CUP è G47H17001180003;
 - 7) dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori e servizi e forniture al n. 11-15-02 F.31.5 (rif. Arch. 147);
 - 8) di dare atto che l'operatore economico risulta altresì in possesso di regolarità contributiva comprovata dal DURC on line Prot. INPS_33134586, data richiesta 14/10/2022, scadenza validità 11/02/2023;
 - 9) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
 - 10) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)