



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Geologico

Determinazione numero 1260 del 20/07/2023

OGGETTO: SP 28 DI PALAGANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA STRADALE IN FRANA AL KM 11+850 IN LOCALITA' MONTEMOLINO IN COMUNE DI PALAGANO. (CIG: ZC237090CC CUP: G67H22000230001). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. CUP G67H22000230001

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione n° 1165 del 04/07/2022 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto assunto agli atti con prot. 13530 del 02/05/2022, per l'importo complessivo di € 35.000,00 di cui € 28.313,76 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 6.686,24 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Con la medesima Determinazione n° 1165 del 04/07/2022 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa IL POGGIO S.r.l. con sede in via del Poggio n° 14 fraz. Costrignano – Palagano (MO) P.IVA 02877540365 che ha offerto di eseguire i lavori con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 4,25% e quindi per un importo netto di € 25.354,88 oltre € 1.833,47 per oneri di sicurezza ed € 5.981,44 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 33.169,79, come da preventivo assunto agli atti con prot. 23181 del 29/06/2022.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro economico di assestamento risulta così definito:

A) LAVORI:

Importo dei lavori ribassati	€uro	25.354,88	
Oneri per la sicurezza	€uro	1.833,47	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€uro		27.188,35

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€uro	453,02	
IVA al 22% su lavori e oneri	€uro	5.981,44	
Economie da ribasso di gara IVA compresa	€uro	1.373,00	
Arrotondamento		4,19	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		7.811,65
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		35.000,00

I lavori sono finanziati con fondi di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, giusto Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n° 52 del 14/04/2022 “ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 HANNO COLPITO I TERRITORI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (OCDPC N. 622 DEL 17 DICEMBRE 2019) - APPROVAZIONE DEL QUARTO STRALCIO DEL PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE” (codice intervento 17382) pubblicato sul BUR del 27/04/2022.

La spesa ha trovato copertura finanziaria al capitolo 4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” del PEG 2023.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1002 (Rif. Arch. 531).

Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G67H22000230001 e il codice CIG è il n. ZC237090CC.

Il contratto dei lavori di importo di € 27.188,35 oltre l'IVA al 22%, stipulato mediante corrispondenza commerciale, è stato assunto agli atti con prot. 39765 del 18/11/2022.

I lavori sono iniziati in data 27/03/2023, come da verbale di consegna redatto in pari data, per una durata di giorni 30 con termine ultimo previsto per il giorno 25/04/2023.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste, e si sono conclusi il giorno 03/04/2023, in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Il conto finale dei lavori, redatto in data 05/05/2023 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'appaltatore senza riserve per un importo complessivo di € 27.186,44 con una minore spesa di € 1,91 rispetto all'importo contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 30/06/2023 da cui risulta un importo netto speso per lavori e oneri di sicurezza di € 27.186,44 oltre all'IVA al 22% pari a € 5.981,01 per complessivi € 33.167,45. Il quadro economico dell'opera a consuntivo assomma ad € 34.784,40 come di seguito specificato:

<i>Lavori:</i>	€uro	€uro
A1 Importo lavori eseguiti al netto del ribasso e oneri di sicurezza	27.186,44	
A2 IVA al 22%	5.981,01	
Totale lavori ed IVA		33.167,45
 <i>Somme a disposizione:</i>		
B1 - Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	453,02	
B2 - Revisione prezzi D.L. 50/22 IVA al 22% inclusa	1.163,93	
Sommano le somme a disposizione		1.616,95
TOTALE GENERALE		34.784,40
 ECONOMIA SUL FINANZIAMENTO CONCESSO		215,60

In corso d'opera è stato liquidato all'appaltatore per i lavori in oggetto, n. 1 acconto per netti € 27.050,51 oltre ad € 5.951,11 per IVA al 22% per complessivi € 33.001,62; dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi per lavori per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito dell'appaltatore stesso:

Importo lavori e oneri di sicurezza (IVA esclusa)	€	27.186,44
---	---	-----------

A dedurre:

Certificato n. 561	€	-27.050,51
Totale rata di saldo	€	135,93

Il credito dell'appaltatore ammonta pertanto a € 135,93 per lavori ed oneri di sicurezza oltre ad € 20,90 per IVA al 22% per un totale di € 165,83.

L'appaltatore IL POGGIO S.r.l. con sede in via del Poggio n° 14 fraz. Costrignano – Palagano (MO) P.IVA 02877540365 risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da Durc On Line prot. INAIL_39050041 emesso in data 12/06/2023 con validità a tutto il 10/10/2023; è stata acquisita inoltre l'attestazione di congruità con esito positivo prot. 202300883MO03/3 del 05/06/2023 emessa dalla Cassa Edili MO03 - CASSA EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MODENA, assunta agli atti con Prot. 20316 del 06/06/2023.

L'appaltatore può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 05/05/2023, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 30/06/2023.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 27.186,44 di cui € 25.352,97 per lavori e € 1.833,47 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa rispetto all'importo contrattuale di € 1,91 in esecuzione del contratto stipulato mediante corrispondenza commerciale, e stato assunto agli atti con prot. 39765 del 18/11/2022;

- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 33.167,45 di cui € 27.186,44 per lavori e oneri finalizzati alla sicurezza ed € 5.981,01 per IVA al 22% con una minore spesa di € 2,34 rispetto all'importo impegnato per l'appaltatore;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e il conto finale sono acquisiti agli atti con prot. 24020 del 30/06/2023;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori ed oneri della sicurezza pari a € 27.186,44 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto all'appaltatore IL POGGIO S.r.l. con sede in via del Poggio n° 14 fraz. Costrignano – Palagano (MO) P.IVA 02877540365 un acconto per € 27.050,51 oltre l'IVA al 22% rimanendo pertanto a credito dello stesso appaltatore € 135,93 oltre a € 29,90 per IVA al 22%;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 165,83 all'appaltatore a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 270/2023 – prenot. 1091/23 - cap. 4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” del PEG 2023 (Fin. OCPC 622/19-Decreto RER 52/22-Int. 17382);
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore dell'appaltatore si realizza una minore spesa di € 2,34 che si libera dal sub. 270/2023 alla prenot. 1091/23 del succitato cap. 4720 del PEG 2023;
- 8) di dare atto che con determinazione n° 725 del 05/05/2023 è stata impegnata la somma di € 1.163,93 per revisione prezzi D.L. 50/2022 e s.m.i. comprensiva di IVA al 22%, liquidata all'appaltatore con Atto di Liquidazione n° 1027 del 25/05/2023; la spesa ha trovato copertura all'interno del quadro economico principale rimodulato con il succitato atto;
- 9) di dare atto che il confronto tra il quadro economico, approvato con Determinazione n° 725 del 05/05/2023 e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	AD 725/2023 Euro	Consuntivo Euro
A) LAVORI		
Per lavori	25.354,88	25.352,97
oneri per la sicurezza	<u>1.833,47</u>	<u>1.833,47</u>
<i>Sommario lavori e oneri di sicurezza</i>	<i>27.188,35</i>	<i>27.186,44</i>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	453,02	453,02
Revisione prezzi D.L. 50/2022 IVA al 22% inclusa	1.163,93	1.163,93
Economie da ribasso di gara residue	209,07	0,00
Arrotondamento	4,19	0,00
IVA al 22%	<u>5.981,44</u>	<u>5.981,01</u>
<i>Totale somme a disposizione</i>	<i>7.811,65</i>	<i>7.597,96</i>
Importo complessivo	35.000,00	34.784,40

- 10) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 35.000,00 si realizza una minore spesa complessiva di € 215,60 al cap. 4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” (Fin. OCPC 622/19-Decreto RER 52/22-Int. 17382) del PEG 2023 come segue:
 - quanto a € 213,26 già presenti sulla prenotazione 1091/2023
 - quanto a € 2,34 che si liberano dal sub. 270/2023 alla prenot. 1091/2023
- 11) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 453,02 dando atto che i relativi mandati di pagamento saranno emessi con imputazione al sub. Imp. 271/2023 – prenot.

- 1091/23 - cap. 4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” del PEG 2023 (Fin. OCPC 622/19-Decreto RER 52/22-Int. 17382); alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
- 12) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto stipulato mediante corrispondenza commerciale e assunto agli atti con prot. 39765 del 18/11/2022, polizza fidejussoria n. 408711230 rilasciata dalla AXA Assicurazioni - Ag. Modena 003600 in data 09/08/2022 per € 2.718,84 in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;
 - 13) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1002 (Rif. Arch. 531);
 - 14) di dare atto che il codice CIG è ZC237090CC ed il codice CUP è G67H22000230001;
 - 15) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
 - 16) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA
(In sostituzione di ROSSI LUCA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)