



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Geologico

Determinazione numero 2161 del 06/12/2023

OGGETTO: SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE ED ESECUZIONE DI PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE DI OPERE STRADALI E CIVILI (VIABILITA' ED EDILIZIA) AI SENSI DEL DM 17/01/2018 ANNUALITA' 2022. (CIG: Z9634BC45C - CUP: G43D21005850001). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP G43D21005850001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n. 164 del 09/02/2022 è stato approvato il progetto del servizio in oggetto per l'importo complessivo di € 40.000,00 di cui € 32.786,89 per servizio ed oneri di sicurezza ed € 7.213,11 per IVA al 22%.

Con la medesima Determinazione n. 164 del 09/02/2022, previa valutazione di tre preventivi espletata su piattaforma Sater di Intercent-ER si aggiudicava il servizio all'operatore economico PROVE PENETROMETRICHE S.r.l. con sede in via Per Modena 8 - Castelnuovo Rangone (MO) P.IVA IT00812530368 che ha offerto un ribasso percentuale del 29,00% oltre un ulteriore sconto pari al 1,15% a fronte della mancata presentazione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e pertanto l'importo di aggiudicazione è risultato essere pari a € 23.458,23, di cui € 21.958,23 per lavori e € 1.500,00 per oneri della sicurezza, oltre ad € 5.160,81 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 28.619,04.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro economico di assestamento è risultato così definito:

A) SERVIZIO:

| | | | |
|----------------------------------|---|-----------|------------------|
| Importo del servizio | € | 21.958,23 | |
| A sommare oneri per la sicurezza | € | 1.500,00 | |
| TOTALE IMPORTO LAVORI | € | | 23.458,23 |

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

| | | | |
|------------------------------------|---|----------|-----------------|
| IVA al 22% | € | 5.160,81 | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € | | 5.160,81 |

| | | | |
|----------------------------|---|--|------------------|
| IMPORTO COMPLESSIVO | € | | 28.619,04 |
|----------------------------|---|--|------------------|

| | | | |
|--|--|--|-----------|
| Economie da ribasso di gara IVA compresa | | | 11.380,96 |
|--|--|--|-----------|

IMPORTO PROGETTO € 40.000,00

Il servizio è stato finanziato con fondi MIT di cui al D.M. 123/20 codice intervento 1411.20.MO e ha trovato copertura finanziaria al capitolo 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20– D.M. 141/22” del PEG 2022.

Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G43D21005850001 e il codice CIG è il n. Z9634BC45C.

Il contratto dei lavori dell'importo di € 23.458,23 è stato stipulato su piattaforma Sater di Intercent-ER.

La formale consegna del servizio è avvenuta in data 14/02/2022, come risulta dal verbale di avvio dell'esecuzione del servizio in atti; il termine ultimo per l'esecuzione del servizio stabilito dal Capitolato d'appalto è fissato al 31/12/2022.

Il direttore dell'esecuzione ha accertato l'ultimazione delle prestazioni il giorno 29/07/2022 così come risulta dal certificato di ultimazione, e pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

La contabilità finale del servizio è stata sottoscritta dall'appaltatore senza riserve per un importo complessivo di netti € 23.415,06 con una minore spesa di € 43,17 rispetto all'importo contrattuale.

Lo stesso direttore dell'esecuzione ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 28/11/2023 da cui risulta un importo netto speso per il servizio e oneri di sicurezza di € 23.415,06 oltre all'IVA al 22% pari a € 5.151,32 per complessivi € 28.566,38 come da quadro economico del servizio a consuntivo di seguito specificato:

A) SERVIZIO:

| | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------|------------------|
| Importo del servizio ribassato | €uro | 21.349,46 | |
| Oneri per la sicurezza | €uro | 2.065,60 | |
| TOTALE IMPORTO SERVIZIO | €uro | | 23.415,06 |

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

| | | | |
|------------------------------------|-------------|----------|-----------------|
| IVA al 22% | €uro | 5.151,32 | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | €uro | | 5.151,32 |

IMPORTO COMPLESSIVO SPESO €uro 28.566,38

ECONOMIA SUL FINANZIAMENTO CONCESSO €uro 11.433,62

In corso d'opera sono stati effettuati i seguenti pagamenti:

| Atto liquidazione n° | Importo prestazioni | IVA al 22% | TOTALE |
|----------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 566 del 16/03/2022 | 901,90 | 198,42 | 1.100,32 |
| 664 del 30/03/2022 | 7.152,19 | 1.573,48 | 8.725,67 |
| 1046 del 06/06/2022 | 3.563,26 | 783,92 | 4.347,18 |
| 1323 del 19/07/2022 | 7.077,74 | 1.557,10 | 8.634,84 |
| 1322 del 19/07/2022 | 3.027,48 | 666,05 | 3.693,53 |
| 1526 del 24/08/2022 | 1.692,49 | 372,35 | 2.064,84 |
| TOT. | 23.415,06 | 5.151,32 | 28.566,38 |

Il credito dell'appaltatore ammonta pertanto ad € 0,00.

La regolarità contributiva dell'appaltatore PROVE PENETROMETRICHE S.r.l. con sede in via Per Modena 8 - Castelnuovo Rangone (MO) nei confronti di INPS, INAIL è stata puntualmente accertata in occasione dei pagamenti effettuati con Durc On Line: prot. INAIL_31485816 emesso in data 16/02/2022 con validità a tutto il 16/06/2022 e prot. INAIL_33516801 emesso in data 17/06/2022 con validità a tutto il 15/10/2022.

L'appaltatore poteva pertanto ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Vista la contabilità finale redatta dal Direttore dell'esecuzione, sottoscritta dall'appaltatore senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dell'esecuzione in data 28/11/2022.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare la contabilità finale del servizio dell'importo netto di € 23.415,06 di cui € 21.349,46 per prestazioni ed € 2.065,60 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di netti € 43,17 rispetto all'importo contrattuale, in esecuzione del contratto stipulato su piattaforma Sater di Intercent-ER;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 28.566,38 di cui € 23.415,06 per prestazioni ed oneri finalizzati alla sicurezza ed € 5.151,32 per IVA al 22% con una minore spesa di € 52,66 rispetto all'importo impegnato per la ditta;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 41840 del 28/11/2022;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per prestazioni ed oneri della sicurezza pari a netti € 23.415,06 come in premessa suddivisa, sono stati disposti all'appaltatore pagamenti per netti € 23.415,06 oltre ad € 5.151,32 per IVA al 22% per un totale di € 28.566,38 pari all'importo complessivo speso per il servizio;

- 5) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si è realizzata una minore spesa di € 52,66 già liberati (riaccertamento ordinario 2022) dall'imp. 476/22 (fin. MIT 123/20 C.I. 14.11.20.MO) sul cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20– D.M. 141/22" del Peg 2022;
- 6) di dare atto che il confronto tra il quadro economico, approvato con Determinazione n° 164 del 09/02/2022 e il quadro economico a consuntivo risulta come di seguito riportato:

| DESCRIZIONE | AD 164/2022 Euro | Consuntivo Euro |
|--|---------------------|--------------------|
| A) SERVIZIO | | |
| Servizio | 21.958,23 | 21.349,46 |
| oneri per la sicurezza | <u>1.500,00</u> | <u>2.065,60</u> |
| <i>Sommano lavori e oneri di sicurezza</i> | <i>23.458,23</i> | <i>23.415,06</i> |
| | | |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Economie da ribasso di gara | 11.380,96 | 0,00 |
| IVA al 22% | <u>5.160,81</u> | <u>5.151,32</u> |
| <i>Totale somme a disposizione</i> | <i>16.541,77</i> | <i>5.151,32</i> |
| | | |
| Importo complessivo | 40.000,00 | 28.566,38 |

- 7) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 40.000,00 si è realizzata una economia di € 11.380,96, corrispondete al ribasso d'asta, e una minore spesa di € 52,66 (già liberati 2022) sull'esecuzione del servizio, per l'importo complessivo di € 11.433,62 (fin. MIT 123/20 C.I. 14.11.20.MO) al cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20– D.M. 141/22" del Peg 2022;
- 8) di dare atto che il codice CIG è Z9634BC45C ed il codice CUP è G43D21005850001;
- 9) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)