



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 2241 del 13/12/2023

OGGETTO: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE - AREA SUD-OVEST - ANNO 2023. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI. (CIG 99234799EC - CUP G67H23000670003). CUP G67H23000670003

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1281 del 24/07/2023 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Viabilità – Area Tecnica per un importo complessivo pari a € 190.000,00 di cui € 149.970,00 per lavori (comprensivi di € 2.600,00 per oneri relativi alla sicurezza) ed € 40.030,00 per somme a disposizione.

La spesa complessiva di € 190.000,00 è stata finanziata con fondi propri previsti al cap. 4178/1 “Risagomatura, tappeti bituminosi e opere complementari” del PEG 2023.

Con medesima determinazione n. 1281 del 24/07/2023 si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori a mezzo di affidamento diretto su piattaforma regionale Sater di Intercent-ER come previsto dal D.L. 76/20 come convertito in L. 120/20 e da ultimo dall'art. 51 del D.L. 77/21 convertito in L. 108/21 il quale prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del codice dei contratti pubblici e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano presenti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

Con stessa Determinazione n. 1281 del 24/07/2023 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa Gubela s.p.a. Via Mazzini n. 44/A46043 - Castiglione delle Stiviere (MN), la quale ha offerto un ribasso percentuale del 4,20%, e quindi per un importo contrattuale netto di € 143.780,46 di cui € 141.180,46 per lavori ed € 2.600,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, oltre a € 31.631,70 per IVA al 22% per un totale di € 175.412,16; il contratto è stato registrato al Rep. n. 29129 del 02/10/2023.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 23/11/2023, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 05/12/2023, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 143.749,71 con una minore spesa di € 30,75 rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 175.374,65 come di seguito specificato:

| | |
|--|--------------|
| Per lavori al netto del ribasso d'asta | € 141.149,71 |
| Per oneri finalizzati alla sicurezza | € 2.600,00 |
| | ----- |
| Sommano | € 143.749,71 |
| Per IVA al 22% | € 31.624,94 |
| | ----- |
| Sommano | € 175.374,65 |

Rispetto all'importo complessivo impegnato di € 175.412,16 si realizza un'economia pari a € 37,51.

Con determinazione n. 1618 del 22/09/2023 è stato autorizzato un subappalto a favore della ditta SEGNALETICA MODENESE SRL con sede in Modena – Via Vignolese 1113/1 C.F. e P. IVA 032467803369 per lavori rientranti nella cat. OS10 per un importo di € 50.000,00 (di cui € 900,00 per oneri relativi alla sicurezza).

Il pagamento al subappaltatore è corrisposto direttamente da parte dall'amministrazione.

In corso d'opera non sono stati corrisposti all'impresa aggiudicataria e alla ditta subappaltatrice stati d'avanzamento lavori, pertanto, risulta un credito residuo di € 175.412,16 (€ 143.749,71 per lavori e oneri per la sicurezza oltre ad € 31.624,94 per IVA) a favore delle stesse così suddiviso:

- € 98.599,69 oltre ad € 31.624,94 per IVA al 22% per un totale di € 130.224,63 all'impresa aggiudicataria Gubela s.p.a.
- € 45.150,02 (esente da IVA) all'impresa in subappalto Segnaletica Modenese s.r.l.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Progetto richiedeva il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa aggiudicataria Gubela s.p.a. e per l'impresa in subappalto Segnaletica Modenese s.r.l..

A seguito di tale richiesta giungeva risposta in merito con esito positivo mediante DURC del 04/10/2023 – scadenza 01/02/2024 per la ditta aggiudicataria Gubela s.p.a. e con DURC del 09/10/2023 – scadenza 06/02/2023 per la ditta in subappalto Segnaletica Modenese s.r.l. dai quali risulta che le Imprese possono ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 23/11/2023, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 05/12/2023.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 143.749,71 di cui € 141.149,71 per lavori e € 2.600,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 30,75 rispetto all'importo contrattuale pari a € 143.780,46 in esecuzione del contratto Rep. n. 29129 del 02/10/2023;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 175.374,65 di cui € 141.149,71 per lavori, € 2.600,00 per oneri finalizzati alla sicurezza e € 31.624,94 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 37,51 rispetto all'importo impegnato pari a € 175.412,16;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 43163 del 07/12/2023 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
4. di approvare il saldo finale dei lavori;
5. di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 1618 del 22/09/2023 è stato autorizzato subappalto all'Impresa Segnaletica Modenese s.r.l. Via Vignolese n. 1113/1 – 41126 Modena (MO), C.F. e P.IVA 03246780369 per i lavori relativi ad opere rientranti nella cat. prevalente OS10 quali lavori di segnaletica stradale orizzontale per un importo presunto di € 50.000,00 IVA esclusa;
6. di dare atto che l'Amministrazione procederà al pagamento diretto del sub-appaltatore;
7. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 143.749,71, suddivisa come in premessa, non sono stati corrisposti acconti all'impresa aggiudicataria Gubela s.p.a. e all'impresa sub-appaltatrice Segnaletica Modenese s.r.l., rimanendo pertanto l'intero importo di € 143.749,71 oltre a € 31.624,94 per IVA 22% a credito delle stesse, suddiviso come segue:
 - € 98.599,69 oltre ad € 31.624,94 per IVA al 22% per un totale di € 130.224,63 all'impresa aggiudicataria Gubela s.p.a.;
 - € 45.150,02 (esente da IVA) all'impresa in subappalto Segnaletica Modenese s.r.l. come da comunicazione controfirmata dalle parti (Aggiudicataria e Subappaltatore) assunta agli atti con prot. 42553 del 04/12/2023;
8. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 175.374,65 alle succitate ditte dando atto che i relativi mandati di pagamento saranno emessi alla prenot. 2582/23 - cap. 4178/1 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" del PEG 2023, come di seguito suddivise:
 - € 130.224,63 all'impresa aggiudicataria Gubela s.p.a. con imputazione alla prenot. 2582 - sub. Imp. 827/23 - cap. 4178/1 del PEG 2023;
 - € 45.150,02 all'impresa in subappalto Segnaletica Modenese s.r.l. con imputazione alla prenot. 2582 - sub. Imp. 932/23 - cap. 4178/1 del PEG 2023;
9. di dare atto che rispetto all'importo impegnato di € 175.412,16 si realizza una minore spesa di € 37,51 che si libera dal sub. 827/23 alla prenot. 2582/23 - cap. 4178/1 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" del PEG 2023;
10. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

| | Post-affidamento | Lavori eseguiti |
|--|-------------------|-------------------|
| | Euro | Euro |
| Importo lavori | 141.180,46 | 141.149,71 |
| oneri per la sicurezza | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | ----- | ----- |
| Sommano per lavori | 143.780,46 | 143.749,71 |
| Somme a disposizione: | | |
| IVA 22% | 31.631,70 | 31.624,94 |
| Spese tecniche | 2.999,40 | 2.999,40 |
| Contributo Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici | 35,00 | 35,00 |
| Imprevisti | 4.000,00 | |
| Arrotondamenti | 2,20 | |
| Ribasso (IVA compresa) | 7.551,24 | |
| | ----- | ----- |
| Totale somme a disposizione | 46.219,54 | 34.659,34 |
| | ----- | ----- |
| Importo complessivo | 190.000,00 | 178.409,05 |

11. di dare atto che rispetto all'importo finanziato si evince una minore spesa di € 11.590,95 al cap. 4178/1 "Risagomatura, tappeti bituminosi e opere complementari "del PEG 2023, come segue:
 - quanto a € 37,51 che si liberano dal sub. 827/23 alla prenot. 2582/23
 - quanto a € 11.553,44 già presenti sulla prenot. 2582/23
12. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 2.999,40 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al Sub. Imp. 829/23 – Pren. 2582/23 – Cap. 4178/1 del PEG 2023; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
13. di dare atto che relativamente all'appalto in oggetto il codice CUP è il n. G67H23000670003 e il codice CIG è il n. 99234799EC;
14. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1073 (rif. Arch. 626);
15. di approvare la restituzione della cauzione di € 5.751,21 versata dall'impresa quale garanzia del buon esito dei lavori (polizza fidejussoria n. 2016086 rilasciata dalla REVO Insurance S.p.A. – Agenzia Galgano S.p.A. di Milano - in data 02/08/2023);
16. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
17. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della Ditta Gubela s.p.a. Via Mazzini n. 44/A46043 - Castiglione delle Stiviere (MN) e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)