



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Manutenzione strade (1)

### Determinazione numero 293 del 26/02/2024

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELL'AREA NORD. ANNO 2023. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE CONTO FINALE DEI LAVORI.**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione Dirigenziale n. 359 del 08/03/2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 182.970,00 di cui € 149.947,79 a base d'asta (di cui € 3.096,50 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) e € 33.022,21 per IVA e altre somme a disposizione.

La spesa di € 182.970,00 ha trovato copertura al Cap. 243/0 del PEG 2023 e finanziata con entrate proprie.

Con medesima determinazione si è stabilito quale modalità di scelta del contraente, la procedura di affidamento diretto su piattaforma regionale Sater di Intercent-ER come previsto dal D.L. 76/20 come convertito in L. 120/20 e da ultimo dall'art. 51 del D.L. 77/21 convertito in L. 108/21, previa valutazione di tre preventivi di operatori economici individuati tra gli iscritti nell'elenco della Provincia di Modena ed in possesso dei necessari requisiti, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9bis del predetto D.Lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Con determinazione n. 496 del 28/03/2023, l'offerta aggiudicataria è risultata essere quella presentata dall'impresa G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in VIA GRAZIOSI 660 San Cesario sul Panaro C.F./P.IVA 02196990366 che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso del 3,29% e quindi per un importo contrattuale di € 145.116,38 (di cui € 142.019,88 per lavori ed € 3.096,50 per oneri della sicurezza) oltre a € 31.925,60 per IVA al 22%, per un totale di € 177.041,98.

Il quadro economico post- affidamento risulta come di seguito riportato:

- Per lavori al netto del ribasso	€. 142.019,88
- Per oneri di sicurezza	€. 3.096,50
	-----
Sommano	€. 145.116,38
- Per IVA al 22%	€. 31.925,60
- ANAC	€. 30,00

	-----
Importo complessivo	€. 177.071,98

L'importo contrattuale é pertanto stato fissato in netti € 145.116,38, giusto Contratto REP. prot. 29174 del 05/06/2023.

L'Impresa ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 821.071.0000003473 rilasciata dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Vignola 821 - in data 06/04/2023 per euro 5.804,65 (cinquemilaottocentoquattrovirgolasessantacinque), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 14049 in data 19/04/2023.

Il Conto Finale dei lavori redatto in data 23/01/2024 dal direttore dei lavori è stato sottoscritto dall'impresa senza riserve per un importo complessivo di netti € 144.626,19 con una minore spesa di netti € 490,19 rispetto all'importo contrattuale di € 145.116,38.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 14/02/2024 da cui risulta un importo complessivo speso per lavori pari a € 176.443,95 (compresa IVA).

Il quadro economico dei lavori a consuntivo risulta pertanto come di seguito riportato:

Importo lordo lavori	€.	149.440,92
a detr. Oneri relativi alla sicurezza	- €.	3.096,50
	-----	
Importo lavori	€.	146.344,42
Ribasso d'asta - 3,29 %	€.	- 4.814,73
	-----	
Importo netto	€.	141.529,69
Oneri relativi alla sicurezza	€.	3.096,50
	-----	
Importo totale	€.	144.626,19
Aliquota IVA 22%	€.	31.817,76
	-----	
Importo complessivo	€.	176.443,95
ANAC	€.	30,00
	-----	
Importo complessivo speso per progetto	€.	176.473,95

In corso d'opera sono stati liquidati all'Impresa Appaltatrice G.S.P. Costruzioni srl n° 2 acconti per netti € 143.903,06 oltre a € 31.658,68 per IVA 22%, cosicché rimane un credito totale a favore dell'Impresa esecutrice di € 723,13 per lavori ed oneri di sicurezza oltre ad € 159,08 per IVA al 22%, come di seguito riportato:

	Importo netto euro	IVA 22% euro	Totale euro
Importo speso (conto finale)	144.626,19	31.817,76	176.443,95
A dedurre:			
-Acconto 1° S.A.L. a tutto il 14/11/2023	132.463,31	29.141,93	161.605,24
-Acconto 2° S.A.L. a tutto il 30/12/2023	11.439,75	2.516,75	13.956,50
	-----	-----	-----
<b>Rata di saldo</b>	<b>723,13</b>	<b>159,08</b>	<b>882,21</b>

L'Impresa G.S.P. COSTRUZIONI SRL, assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 14/02/2024 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INPS\_39688275 con scadenza 13/06/2024, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

L'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202400451MO03/3 del 16/02/2023 con esito positivo.

Visto il conto finale dei lavori, di cui sopra, redatto dal Direttore dei Lavori in data 23/01/2024, e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 14/02/2024.

Il codice CIG relativo al presente appalto è il n. 970247607D.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Progetto è il dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

1. di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 144.626,19 di cui € 141.529,69 per lavori, € 3.096,50 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 490,19 rispetto all'importo contrattuale pari a € 145.116,38 in esecuzione del contratto repertorio prot. n. 29174 del 05/06/2023;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 176.443,95, di cui € 144.626,19 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 31.817,76 per IVA al 22%;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 6149 cl. 11-15-03 fasc. 1051 del 22/02/2024 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
4. di approvare il saldo finale dei lavori;
5. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa pari a netti € 144.626,19 sono stati corrisposti i seguenti acconti:

- per il 1° S.A.L. a tutto il 14/11/2023 di netti € 132.463,31 per lavori ed oneri della Sicurezza, oltre ad € 29.141,93 per IVA al 22% per un totale di € 161.605,24;
- per il 2° S.A.L. a tutto il 30/12/2023 di netti € 11.439,75 per lavori ed oneri della Sicurezza oltre ad € 2.516,75 per IVA al 22% per un totale di € 13.956,50;

cosicché il credito della stessa rimane di € 723,13 oltre ad € 159,08 per IVA 22%, per un totale di € **882,21**;

6. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 882,21 all'impresa Appaltatrice GSP COSTRUZIONI SRL a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 457/2023 del res. 1289/2023 del Cap. 243/0 "Manutenzione ordinaria strade Provinciali" del PEG 2024;
7. di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 598,03 di cui € 598,02 già liberati in fase di riaccertamento ed € 0,01 che si liberano dal sub. 457/2023 al res. 1289/2023 del Cap. 243/0 "Manutenzione ordinaria strade Provinciali" del PEG 2024;
8. di dare atto che il confronto tra il quadro economico del progetto post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Euro	Euro
Importo lavori	142.019,88	141.529,69
oneri per la sicurezza	3.096,50	3.096,50
	-----	-----
<b>Sommano per lavori</b>	<b>145.116,38</b>	<b>144.626,19</b>
Somme a disposizione:		
IVA 22%	31.925,60	31.817,76
Contributo A.N.A.C.	30,00	30,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>31.955,60</b>	<b>31.847,76</b>
	-----	-----
<b>Importo complessivo</b>	<b>177.071,98</b>	<b>176.473,95</b>
<b>MINORE SPESA</b>		598,03

9. di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 177.071,98 si realizza una minore spesa complessiva di € 598,03 di cui € 598,02 già liberati in fase di riaccertamento ed € 0,01 che si liberano dal sub. 457/2023 al res. 1289/2023 del Cap. 243/0 "Manutenzione ordinaria strade Provinciali" del PEG 2024;
10. di dare atto che il codice CIG è il n. 970247607D;
11. di approvare la restituzione all'Impresa GSP Costruzioni srl della cauzione definitiva di € 5.804,65 (cinquemilaottocentoquattrovirgolasessantacinque) prestata mediante polizza fidejussoria n. 821.071.0000003473 rilasciata dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Vignola 821 - in data 06/04/2023), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 14049 in data 19/04/2023;
12. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
13. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti e all'U.O. Bilancio e Contabilità finanziaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L. gs n 82/2005 e s.m.i.)

