



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Servizio Edilizia

Determinazione numero 834 del 28/05/2024

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI MODENA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE DEI SOLI LAVORI..

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 2325 del 20/12/2023 la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita ha approvato il progetto esecutivo "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI MODENA" riguardante una serie di piccoli interventi di manutenzione straordinaria da realizzarsi presso vari edifici scolastici della Provincia di Modena, dell'importo complessivo di € 70.518,50 di cui € 22.391,84 per lavori soggetti a ribasso di gara, € 12.631,56 per costi della manodopera ed € 4.855,70 per oneri di sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso d'asta, ed € 30.639,40 per somme a disposizione.

Il suddetto progetto esecutivo, acquisito agli atti con prot. n. 44292 del 15/12/2023, per un importo complessivo di € 70.518,50 presenta il seguente quadro economico:

A	LAVORI	
a.1	Lavori	22.391,84 €
a.2	Manodopera	12.631,56 €
a.3	Oneri della sicurezza	4.855,70 €
TOTALE IMPORTO LAVORI DI PROGETTO		39.879,10 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1	Imprevisti	16.836,00 €
b.2	Allacciamenti	5.000,00 €
b.3	Arrotondamenti	30,00 €
b.4	IVA sui lavori 22%	8.773,40 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		30.639,40 €
TOTALE A+B		70.518,50 €

L'importo complessivo di € 70.518,50 è stato finanziato al capitolo 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici – piccoli interventi diffusi" con fondi dell'Ente.

Con Determinazione n. 2325 del 20/12/2023 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa EDILMAGNANI S.R.L. UNIPERSONALE con sede in Via Battezzate n. 22 – 41043 Corlo di Formigine (MO) - C.F.02163040369, per un importo lavori netto pari ad € 21.093,11 oltre ad € 12.631,56 per manodopera e € 4.855,70 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 38.580,37)

oltre a € 8.487,68 per IVA 22% per un importo complessivo di € 47.068,05, avendo offerto un ribasso percentuale del -5,80%.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara si è configurato nel seguente modo:

A	LAVORI	
a.1	Lavori	21.093,11 €
a.2	Manodopera	12.631,56 €
a.3	Oneri della sicurezza	4.855,70 €
TOTALE IMPORTO LAVORI DI PROGETTO		38.580,37 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1	Imprevisti	16.836,00 €
b.2	Allacciamenti	5.000,00 €
b.3	Arrotondamenti	30,00 €
b.4	IVA sui lavori 22%	8.487,68 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		30.353,68 €
TOTALE A+B		68.934,05 €

Il contratto per corrispondenza in forma commerciale è stato assunto agli atti con Prot. 5222 del 15/02/2024, in esecuzione della determinazione n° 2325 del 20/12/2023.

I lavori sono stati consegnati il giorno 15/01/2024 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 240 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale. I lavori in oggetto sono stati ultimati il 03/04/2024, in tempo utile come riportato nel corrispondente verbale.

Lo Stato finale è stato redatto in data 03/05/2024 per l'importo complessivo di € (IVA esclusa) così ripartito:

	Euro	Euro
Importo netto lavori finanziati		38.580,37
a) per lavori a misura e somministrazioni	39.879,10	
- di cui oneri di sicurezza	- 4.855,70	
- di cui manodopera	-12.631,56	

Importo dei lavori soggetto a ribasso	22.391,84	
Ribasso contrattuale -5,80%	-1.298,73	

Importo lavori netto	21.093,11	
Oneri di sicurezza	4.855,70	
Manodopera	12.631,56	

Importo netto lavori eseguiti		38.580,37
Minore spesa		0,00

Il quadro economico a consuntivo relativo ai soli lavori risulta pertanto essere il seguente:

	Euro
Lavori	21.093,11
Oneri di sicurezza	4.855,70
Manodopera	12.631,56

Lavori eseguiti Euro	38.580,37
IVA 22%	8.487,68

Totale lavori eseguiti Euro	47.068,05

In corso d'opera non sono stati liquidati acconti alla ditta aggiudicataria, pertanto secondo il suddetto Stato Finale il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, è pari a € 38.580,37 per lavori ed oneri oltre IVA al 22% di € 8.487,68 per un totale complessivo di € 47.068,05.

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione (DURC: INAIL 43081478 del 22/03/2024, scadenza validità 20/07/2024) presso sportello unico previdenziale. L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

L'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCEC9012133880 n. 202401097MO03/3 del 13/05/2024 con esito positivo.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 03/05/2024 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla Direzione dei lavori in data 15/05/2024, si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale dei soli lavori per il pagamento a saldo del credito all'Impresa aggiudicataria.

Con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti, alla ditta appaltatrice, rimandando l'approvazione del quadro economico a consuntivo dell'intera opera a successivo apposito atto.

Il codice CIG dei lavori è Z013DCAE65.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F1080.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 03/05/2024 che determina l'importo netto dei lavori al netto IVA, in € 38.580,37 di cui € 21.093,11 per lavori, € 12.631,56 per manodopera ed € 4.855,70 per oneri relativi alla sicurezza, pari all'importo contrattuale, in esecuzione del contratto per corrispondenza in forma commerciale assunto agli atti con Prot. 5222 del 15/02/2024;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 15/05/2024, che determina una spesa complessiva di € 47.068,05 di cui € 38.580,37 per lavori comprensivi di oneri relativi alla sicurezza e manodopera ed € 8.487,68 per IVA 22%;
- 3) di dare atto che in corso d'opera non sono stati liquidati acconti alla ditta aggiudicataria;
- 4) di dare atto pertanto che il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, in euro 38.580,37 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad euro 8.487,68 per IVA al 22% per un totale complessivo di euro 47.068,05;
- 5) di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione è stato regolarmente firmato e acquisito agli atti in allegato alla presente determinazione;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma di € 47.068,05 all'impresa EDILMAGNANI S.R.L. UNIPERSONALE con sede in Via Battezzate n. 22 – 41043 Corlo di Formigine (MO) - C.F.02163040369, aggiudicataria dei lavori, a saldo di ogni loro avere per i lavori regolarmente eseguiti, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub.229/2024 – prenot. 792/24 del cap. 3257 “Manutenzione straordinaria edifici scolastici – piccoli interventi diffusi” (fin. Avanzo) del Peg 2024;
- 7) di dare atto che con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti, alla ditta appaltatrice, rimandando l'approvazione del quadro economico a consuntivo dell'intera opera a successivo apposito atto;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dei soli lavori a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Euro	Euro
Lavori	21.093,11	21.093,11
Oneri di sicurezza	4.855,70	4.855,70
Manodopera	12.631,56	12.631,56
	-----	-----
Lavori eseguiti Euro	38.580,37	38.580,37
IVA 22%	8.487,68	8.487,68
	-----	-----
Totale lavori eseguiti Euro	47.068,05	47.068,05
Minore spesa		0,00

- 9) di dare atto che la somma spesa per i lavori è pari alla somma impegnata per la ditta;
- 10) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito riportato:

LAVORI	Euro	Euro
Lavori	21.093,11	21.093,11
Oneri di sicurezza	4.855,70	4.855,70
Manodopera	12.631,56	12.631,56
	-----	-----
Totale Lavori Euro	38.580,37	38.580,37

SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 22% di € 38.580,68	8.487,68	8.487,68
Imprevisti	16.836,00	16.836,00
Allacciamenti	5.000,00	5.000,00
Arrotondamenti	30,00	30,00
	-----	-----
Totale Somme a disposizione Euro	30.353,68	30.353,68
	-----	-----
TOTALE	68.934,05	68.934,05

- 11) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione (DURC: INAIL_43081478 del 22/03/2024, scadenza validità 20/07/2024) presso sportello unico previdenziale;
- 12) di dare atto che l'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCEC9012133880 n. 202401097MO03/3 del 13/05/2024 con esito positivo;
- 13) di dare atto che si provvederà successivamente all'approvazione del quadro economico a consuntivo, nonché alla rilevazione eventuali economie con successiva apposita determinazione dirigenziale;
- 14) di dare atto che il codice C.I.G. è Z013DCAE65;
- 15) di dare atto che il Direttore dei lavori è individuato nella persona dell'Ing. Francesca Pollacci;
- 16) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
- 17) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)