



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia

Determinazione numero 1812 del 25/08/2025

OGGETTO: PNRR M4C1I3.3 - ISTITUTI ITI E IPSIA CORNI DI MODENA LARGO MORO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE, 2° STRALCIO (CUP G98B20000510001 - CIG 9718722F18). DITTA S.C. COSTRUZIONI SRL. ACCOGLIMENTO RICHIESTA PROROGA E MODIFICA TEMPO CONTRATTUALE..

Il Dirigente VITA ANNALISA

PREMESSO CHE:

- con la determinazione n° 2294 del 12/12/2024 e successiva rettifica con det. n. 444 del 05/03/2025 si affidava l'appalto in oggetto - per le motivazioni espresse nell'atto - con scorrimento di graduatoria di gara, alla ditta S.C. COSTRUZIONI SRL con sede in Via Don Salvatore Vitale n.5 81036 S. CIPRIANO D'AVERSA (CE) C.F. e P.IVA 03223040613 che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 16,91%, ribasso già offerto dal precedente aggiudicatario, per un importo contrattuale di € 106.655,36 al netto IVA;
- il contratto d'appalto Rep. n. 29336 del 06/03/2025 è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 11/03/2025 al n. 6333 Serie 1T;
- l'inizio dei lavori è avvenuto in data 06/03/2025 come da processo verbale di consegna redatto in pari data;
- il tempo contrattuale per l'ultimazione dei lavori è stato definito in 100 giorni dal loro inizio, quindi il termine degli stessi era previsto entro e non oltre il giorno 13/06/2025;
- la prima sospensione dei lavori è avvenuta dal 14/04/2025 al 22/04/2025 come da verbali per le motivazioni in esso espresse, che aggiornava l'ultimazione dei lavori al 22 giugno 2025;
- la seconda sospensione è avvenuta dal 13/06/2025 al 13/07/2025 che aggiornava la scadenza contrattuale al 23/07/2025;

CONSIDERATO CHE:

- la richiesta di proroga del termine contrattuale di giorni 15, naturali e consecutivi, è pervenuta dalla ditta S.C. COSTRUZIONI SRL con Protocollo Generale n° 25058 del 17/07/2025 e sono state valutate le motivazioni in essa espresse, non dipendenti dalla loro volontà ma relative alle elevate temperature climatiche in lavorazioni da eseguirsi tutte in esterno e in quota;
- l'ordinanza regionale n. 150 del 30/06/2025 disponibile al seguente link: <https://www.regione.emilia-romagna.it/stop-al-lavoro-in-condizioni-di-caldo-estremo> ha ordinato di sospendere il lavoro dalle 12,30 alle 16 "nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet <http://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/> riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa";
- il nuovo termine diventa strettamente necessario per il completamento dei lavori.

RICHIAMATO l'art. 16 comma 3 del Capitolato Speciale d'Appalto;

La Responsabile di Progetto Ing. Annalisa Vita, valutato il parere del Direttore dei Lavori, geom. Sandra Poppi, e le motivazioni della richiesta della DITTA S.C. COSTRUZIONI SRL sopra richiamata, decide di concedere alla ditta appaltatrice una proroga dei tempi contrattuali per l'ultimazione delle lavorazioni di cui all'oggetto di 15 giorni naturali e consecutivi.

La suddetta proroga viene concessa a condizione che l'impresa non possa addurre alcun diritto, richieste o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

Si precisa che dal 01/08/2025 a tutt'oggi i lavori sono sospesi, per la redazione della perizia di variante non sostanziale.

Si dà atto che l'intervento è finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (Decreto Ministeriale 62 del 10/03/2021 e Decreto MIUR 175 del 10/03/2020), PNRR M. 4- C. 1 - Inv. 3.3 e l'intervento rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;

Il Responsabile del progetto è la Direttrice dell'Area tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di accogliere la richiesta di proroga di gg 15, naturali e consecutivi, avanzata dall'appaltatore S.C. COSTRUZIONI SRL per i LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIAE, 2° STRALCIO presso gli ISTITUTI ITI E IPSIA F. CORNI DI MODENA, LARGO MORO, per le motivazioni sopra esposte;
- 2) di precisare che i lavori sono al momento sospesi, dal 01/08/2025, per la redazione della perizia di variante non sostanziale;
- 3) di dare atto che il codice CUP è G98B20000510001 e il codice è CIG 9718722F18;
- 4) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F944;
- 5) di dare atto che il Responsabile del Progetto è la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita;
- 6) di dare atto che il Direttore dei Lavori è la geom. Sandra Poppi dell'Area Tecnica;
- 7) di dare atto che è stato acquisito, con prot. n. 28838 del 21/08/2025, il nulla osta dal Dott. Raffaele Guizzardi, Responsabile delegato della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;

- 8) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e patrimonio per gli adempimenti di competenza;
- 9) di dare atto che la presente modifica contrattuale sarà comunicata all'A.N.AC mediante la piattaforma Sater – ER;
- 10) di notificare all'appaltatore S.C. COSTRUZIONI SRL con sede in Via Don Salvatore Vitale n.5 81036 S. CIPRIANO D'AVERSA (CE) C.F. e P.IVA 03223040613 il presente provvedimento, ogni altra azione riservata.
- 11) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L.n. 190/2012 "e ss.mm.ii.;

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)