



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia

Determinazione numero 1811 del 25/08/2025

OGGETTO: PNRR M4C1I3.3 - ISTITUTI ITI E IPSIA CORNI DI MODENA LARGO MORO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE, 3° STRALCIO (CUP G98B20000520001 - CIG 9718745217). DITTA S.C. COSTRUZIONI SRL. ACCOGLIMENTO RICHIESTA PROROGA E MODIFICA TEMPO CONTRATTUALE..

Il Dirigente VITA ANNALISA

PREMESSO CHE:

- con la determinazione n° 2294 del 12/12/2024 e successiva rettifica con det. n. 444 del 05/03/2025 si affidava l'appalto in oggetto - per le motivazioni espresse nell'atto - con scorrimento di graduatoria di gara, alla ditta S.C. COSTRUZIONI SRL con sede in Via Don Salvatore Vitale n.5 81036 S. CIPRIANO D'AVERSA (CE) C.F. e P.IVA 03223040613 che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 16,91%, ribasso già offerto dal precedente aggiudicatario, per un importo contrattuale di € 211.772,12 al netto IVA;
- il contratto d'appalto Rep. n. 29337 del 06/03/2025 è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 11/03/2025 al n. 6334 Serie 1T;
- l'inizio dei lavori è avvenuto in data 06/03/2025 come da processo verbale di consegna redatto in pari data;
- il tempo contrattuale per l'ultimazione dei lavori è stato definito in 170 giorni dal loro inizio, quindi il termine degli stessi era previsto entro e non oltre il giorno 22/08/2025;
- la sospensione dei lavori dal 14/04/2025 al 22/04/2025 come da verbali per le motivazioni in esso espresse, ha aggiornato l'ultimazione dei lavori al 31 agosto 2025;

CONSIDERATO CHE:

- la richiesta di proroga del termine contrattuale di giorni 15, naturali e consecutivi, è pervenuta dalla ditta S.C. COSTRUZIONI SRL a Protocollo Generale n. 26706 del 29/07/2025 e le motivazioni in essa espresse, non dipendenti dalla loro volontà ma relative alle elevate temperature climatiche in lavorazioni da eseguirsi tutte in esterno e in quota;
- l'Ordinanza regionale n. 150 del 30/06/2025 disponibile al seguente link: <https://www.regione.emilia-romagna.it/stop-al-lavoro-in-condizioni-di-caldo-estremo> ha ordinato di sospendere il lavoro dalle 12,30 alle 16 "nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet <http://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/> riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa";
- il nuovo termine diventa strettamente necessario per il completamento dei lavori.

RICHIAMATO l'art. 16 comma 3 del Capitolato Speciale d'Appalto;

La Responsabile di Progetto Ing. Annalisa Vita, valutato il parere del Direttore dei Lavori, geom. Sandra Poppi, e le motivazioni della richiesta della DITTA S.C. COSTRUZIONI SRL

ricevuta a mezzo pec con nota prot. n° 26706 del 29/07/2025 inerente alla richiesta di proroga per ultimare i lavori, decide di concedere alla ditta appaltatrice una proroga dei tempi contrattuali per l'ultimazione delle lavorazioni di cui all'oggetto di 15 giorni naturali e consecutivi, pertanto, il nuovo termine di ultimazione dei lavori, sarà il 15/09/2025.

La suddetta proroga viene concessa a condizione che l'impresa non possa avanzare alcun diritto, richieste o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

Si dà atto che l'intervento è finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (Decreto Ministeriale 62 del 10/03/2021 e Decreto MIUR 175 del 10/03/2020), PNRR M. 4- C. 1 - Inv. 3.3 e l'intervento rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente ("DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;

Il Responsabile del progetto è la Direttrice dell'Area tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di accogliere la richiesta di proroga di gg 15, naturali e consecutivi, avanzata dall'appaltatore S.C. COSTRUZIONI SRL per i LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIAE, 3° STRALCIO presso gli ISTITUTI ITI E IPSIA F. CORNI DI MODENA, LARGO MORO, per le motivazioni sopra esposte e di stabilire il nuovo termine di scadenza contrattuale al giorno 15/09/2025;
- 2) di dare atto che il codice CUP è G98B20000520001 e il codice CIG è 9718745217;
- 3) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F969 (rif. Arch. 461);
- 4) di dare atto che il Responsabile del Progetto è la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita;
- 5) di dare atto che il Direttore dei Lavori è la geom. Sandra Poppi dell'Area Tecnica;
- 6) di dare atto che è stato acquisito, con prot. n. 28839 del 21/08/2025, il nulla osta del Dott. Raffaele Guizzardi, Responsabile delegato della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
- 7) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e patrimonio per gli adempimenti di competenza;
- 8) di dare atto che la presente modifica contrattuale sarà comunicata all'A.N.AC mediante la piattaforma Sater – ER;



- 9) di notificare all'appaltatore S.C. COSTRUZIONI SRL con sede in Via Don Salvatore Vitale n.5 81036 S. CIPRIANO D'AVERSA (CE) C.F. e P.IVA 03223040613 il presente provvedimento, ogni altra azione riservata;
- 10) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L.n. 190/2012 "e ss.mm.ii.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)