



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Manutenzione strade (1)

### Determinazione numero 1440 del 25/08/2023

**OGGETTO: LAVORI DI FORNITURA E POSA BARRIERE DI SICUREZZA SU STRADE PROVINCIALI. CUP MASTER G67H20001640001 - CUP G35F22000120001 - CIG 96567580CD. PROROGA LAVORI.. CUP G67H20001640001**

Il Dirigente ROSSI LUCA

L'art. 1 - Principi generali - del "Nuovo Codice della Strada", decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, stabilisce che "la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato" (e dagli Enti proprietari delle strade).

Secondo tale principio la spesa per interventi manutentivi volti a garantire le condizioni minime di sicurezza delle strade provinciali è da ritenersi indispensabile per evitare potenziali danni patrimoniali all'Ente in caso di incidenti e per scongiurare l'eventuale chiusura di tratti stradali con evidenti disservizi alla popolazione.

Gli importi sono presenti sul Cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22" del PEG 2023, finanziato con D.M 123 del 19/03/2020.

Potendo fare affidamento su un importo comunque limitato rispetto alle esigenze generali, ma volendo peraltro massimizzare il beneficio in termini di sicurezza stradale, è stato deciso di mantenere solamente le barriere tipo "bordo laterale", che non comportano costosi interventi su strutture in c.a. (come nel caso delle barriere tipo "bordo ponte") e quindi con la possibilità di intervenire in maniera diffusa, anziché concentrare le risorse su pochi e specifici interventi.

Pertanto, il presente appalto di lavori riguarda la mera sostituzione di alcuni tratti di barriera incidentati o obsoleta, gli elementi di sostituzione dovranno essere della stessa marca, o similari, tipo e modello della barriera originaria; qualora la stessa non fosse più in produzione né reperibile, l'impresa dovrà cercare la barriera più simile a quella originaria esistente sul mercato e, se necessario, procedere inserendo appositi elementi di transizione; ciò al fine di ripristinare al meglio la continuità strutturale dell'impianto esistente.

Pertanto si è provveduto con Determina n. 471 del 23/03/2023 ad aggiudicare i lavori di cui all'oggetto tramite procedura negoziata alla Ditta PROGETTO SEGNALETICA SRL con sede in Viale Europa 91 – 41011 Campogalliano (MO) - C.F. e P.IVA 02905080368 che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 5,69%, corrispondente ad € 13.505,82 per un valore dell'offerta di € 223.854,73 oltre € 4.338,91 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 228.193,64) ed € 50.202,60 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 278.396,24.

Visto il verbale di Consegna prot. 466-6.1.8 del 19/05/23 in via d'urgenza, dove venivano concessi alla Ditta Progetto Segnaletica s.r.l di cui sopra, 90 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori.

La Ditta Progetto Segnaletica s.r.l, visto il periodo di clima avverso trascorso, caratterizzato da giornate di intenso caldo con temperature tali da non consentire lo svolgimento regolare delle attività sulle strade provinciali, ha richiesto, con lettera acquisita agli atti con Prot. 29373 del 11/08/23, di poter proseguire l'attività prorogando il termine contrattuale di ultimazione dei lavori di n° 20 giorni naturali consecutivi.

Dato che, ai sensi dell'art. 1457 C.C. il termine negli appalti non è essenziale alla validità del contratto ove non sia diversamente stabilito nell'interesse di una delle parti.

Recepite le procedure attuative in materia di prevenzione del rischio di microclima, nella fattispecie, rischio da calore, da adottare nell'ambito di prevenzione aziendale.

Ritenuto che tale proroga del termine contrattuale è nell'interesse dell'amministrazione, in quanto consentirebbe di ultimare lavorazioni necessarie in continuità di contratto per la sostituzione di barriere incidentate.

L'importo di spesa previsto non subisce variazione né le altre disposizioni del CSA.

Il CIG, relativo all'appalto in oggetto è 96567580CD; tale codice sarà indicato all'atto del pagamento che avverrà a mezzo bonifico bancario o postale, dedicato alle commesse pubbliche.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica Dott. Luca Rossi.

Si dà atto che è stato acquisito dal Responsabile Anticorruzione dott.ssa Patrizia Gambarini, con prot. 30216 del 24/08/2023 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

## DETERMINA

- 1) per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, di concedere la proroga del termine contrattuale alla Ditta Progetto Segnaletica s.r.l posticipandolo al giorno 05/09/2023, restando invariato l'importo ed ogni altra condizione stabilita nel CSA e nel disciplinare d'appalto;
- 2) di dare atto che la presente determinazione vale altresì quale Autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 ad eseguire i lavori di cui all'oggetto, sulle Strade Provinciali dell'Area Nord, nel rispetto delle specifiche norme di cui al Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada fino alla data della presente Proroga Lavori;

- 3) di dare atto che è stato acquisito dal Responsabile Anticorruzione dott.ssa Patrizia Gambarini, con prot. 30216 del 24/08/2023 il nulla osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
- 4) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
- 5) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F 1043 (rif arch. 575);
- 6) di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. è il n. 96567580CD;
- 7) di dare atto che il codice C.U.P MASTER è il n. G67H20001640001 e il codice CUP è il n. G35F22000120001;
- 8) di dare atto che il R.U.P. è il Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica Dott. Luca Rossi della Provincia di Modena;
- 9) di notificare all'appaltatore ditta Progetto Segnaletica s.r.l il presente provvedimento, ogni altra azione riservata;
- 10) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
- 11) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e patrimonio dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
- 12) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)