Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia

Determinazione numero 2620 del 26/11/2026

OGGETTO: PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" PALESTRA SCOLASTICA DELL'IIS SELMI E DELL'ITIS CORNI DI MODENA - NUOVA COSTRUZIONE. CUP: G91B22000800006 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE.

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Atto del Presidente della Provincia di Modena n. 144 del 09/08/2023 è stato approvato il progetto esecutivo "PALESTRA SCOLASTICA DELL'IIS SELMI E DELL'ITIS CORNI DI MODENA - NUOVA COSTRUZIONE" dell'importo complessivo di € 3.189.650,45, di cui € 2.052.621,59 € per lavori soggetti a ribasso di gara, € 518.673,15 per manodopera e € 93.403,30 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 524.952,41 per somme a disposizione.

Con il medesimo atto n. 144 del 09/08/2023, si dava, inoltre, atto del finanziamento dell'intervento previsto in parte con fondi PNRR "FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU" all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) e che rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant Harm" e, in particolare, l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01.

Con determinazione n. 1539 del 13/09/2023 si è dato atto che i lavori in oggetto venivano aggiudicati SISTEM COSTRUZIONI SRL con sede in Via Montegrappa 18/20 – Castelvetro di Modena (MO) – C.F. e P.ta IVA 02251920365, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 8,00 %, corrispondente ad € 142.758,38 per un valore dell'offerta di € 1.641.721,43 oltre € 88.686,28 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 2.178.552,19 comprensivo di manodopera) ed € 217.855,21 per IVA e, quindi, per l'importo complessivo di € 2.396.407,40.

L'importo complessivo di € 3.189.650,45 ha trovato copertura finanziaria come segue:

- l'importo pari ad € 2.500.000,00 € con risorse di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 320 del 7.12.2022 – PNRR all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica);
- l'importo pari ad € 250.000,00 con risorse di cui "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" (FOI) di cui al D.L. 50/2022, assegnato con Decreto MEF RGS RR 187 del 11/08/2023, incrementando del 10% del contributo di cui sopra;
- l'importo pari ad € 439.650,45 cofinanziato con fondi propri (Avanzo) dell'Ente Provincia di Modena (seconda fase-opzione contrattuale).

Il Contratto è stato registrato in data 01/12/2023 con repertorio n. 29221.

Copia informatica per consultazione

Con determina n. 1925 del 05/11/2024 veniva poi attivata l'opzione contrattuale ai sensi dell'Art. 120 del d.lgs. 36/2023 comma 1, lettera a), assegnando ulteriori 50 giorni al tempo contrattuale come previsto dall'Art.14 del Capitolato Speciale di Appalto.

Inoltre, con determina n. 291 del 14/02/2025 si accoglieva la richiesta di proroga presentata dall'impresa, assegnando ulteriori 30 giorni al tempo contrattuale e pertanto l'ultimazione delle opere risultava fissata per il giorno 08/04/2025.

Durante l'esecuzione dei lavori è emersa infine la necessità di predisporre una modifica contrattuale ai sensi dell'Art. 120 comma 5 e 7, lettera c) del D.lgs. 36/2023; tale modifica contrattuale è stata approvata con determinazione n. 995 del 08/05/2025 e ha comportato un'ulteriore proroga dei tempi per la conclusione dei lavori di 60 giorni portando il termine per consegnare tutti i lavori al giorno 08/07/2025.

Il quadro economico dell'intervento è stato rideterminato in complessivi € 3.409.011,43.

Le variazioni, di cui alla citata modifica contrattuale intervenuta in corso di opera, hanno comportato un'integrazione contrattuale pari ad € 282.372,78 di cui € 252.157,07 per lavori aggiuntivi (al netto del ribasso del 8,00%) oltre ad € 25.215,71 per Iva al 10% ed € 5.000,00 per incentivi per le funzioni tecniche.

In particolare, la spesa complessiva di € 282.372,78 ha trovato copertura come segue:

- € 63.011,80 derivano dalla rimodulazione del quadro economico di aggiudicazione dell'opzione contrattuale per le voci di spesa che non erano ancora utilizzate e che sono state spostate alla voce imprevisti per dare parziale copertura alla modifica al contratto, per € 51.649,02 e iva al 22%;
- € 219.360,98 stanziati dall'Ente a cofinanziamento dell'opera.

Le variazioni di cui alla citata modifica contrattuale intervenuta in corso di opera hanno fatto sì che il nuovo importo lavori sia stato innalzato ad € 2.752.645,39 al netto di ribasso escluso IVA, di cui € 2.659.242,09 per lavori ed € 93.403,30 per oneri della sicurezza.

I nuovi maggiori lavori sono stati affidati all'impresa SISTEM COSTRUZIONI SRL con sede in Via A. Orsini 1 - 41014 Solignano (MO) – C.F. e P. ta IVA 02251920365 aggiudicataria dei lavori principali, agli stessi patti e condizioni del contratto principale come risulta dall'atto di sottomissione assunto agli atti dell'Ente con prot. n.15748 del 08/05/2025.

I lavori in oggetto sono stati ultimati il 08/07/2025, come risulta dal certificato di ultimazione lavori sottoscritto in data 11/07/2025, in occasione del quale il Direttore Lavori Ing. Laura Reggiani concedeva ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi ai sensi del D.lgs. 49/2018 per il completamento di lavorazioni di piccola entità.

I lavori sono stati completati entro i termini previsti in data 05/09/2025 come risulta dal certificato di verifica finale di ultimazione lavori sottoscritto in pari data.

Lo Stato finale è stato redatto in data 26/11/2025 per l'importo complessivo di netti € 2.752.645,39 (IVA esclusa), pari all'importo contrattuale.

Con Determinazione dirigenziale n. 627 del 27/03/2026 è stata disposta l'approvazione stato finale dei lavori, relazione sul conto finale e certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei soli lavori per la liquidazione a saldo, il cui quadro economico risultava essere il seguente:

LAVORI	**Fondi PNRR DM 343/2022**	**+10% Fondo FOI**	**Opzione Contrattuale e modifica contrattuale con fondi Provincia di Modena**	**Totale**
lavori edili, strutture ed impianti	1.481.903,75 €	159.817,68 €	441.541,98 €	2.083.263,41 €
costi della manodopera	403.330,03 €	44.814,45 €	127.834,20 €	575.978,68 €
oneri per la sicurezza	80.005,67 €	8.680,61 €	4.717,02 €	93.403,30 €

Copia informatica per consultazione

TOTALE LAVORI	**1.965.239,45 €**	**213.312,74 €**	**574.093,20 €**	**2.752.645,39 €**
SOMME A DISPOSIZIONE				
Rilievi, accertamenti ed indagini	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Indagini archeologiche	5.157,69 €	0,00 €	0,00 €	5.157,69 €
Indagini ordigni bellici	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento linee interferenti	13.611,38 €	0,00 €	2.229,97 €	15.841,35 €
Imprevisti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Acquisizione aree o immobili ed indennità varie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spese tecniche (compresa CNPAIA):	90.152,02 €	0,00 €	0,00 €	90.152,02 €
Spese tecniche opzione contrattuale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
collaudo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spese per incentivo	33.505,61 €	0,00 €	24.788,35 €	58.293,96 €
Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spese pratica sismica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spese VVF e Coni	1.448,00 €	0,00 €	0,00 €	1.448,00 €
Spese per Autorità	690,00 €	0,00 €	0,00 €	690,00 €
I.V.A sui Lavori 10%	196.523,94 €	21.331,27 €	57.409,32 €	275.264,53 €
I.V.A sui Lavori 22%	2.994,51 €	0,00 €	490,59 €	3.485,10 €
I.V.A sulle spese tecniche 22% (det. 654/26 Rtp De PIetri – Dallari – Piva -Giudetti – Albertini)	20.968,14 €	0,00 €	0,00 €	20.968,14 €
arrotondamenti	0,00 €	69,09 €	0,00 €	69,09 €
ribasso spese tecniche indisponibile iva inclusa	27.961,94 €	0,00 €	0,00 €	27.961,94 €
ribasso lavori indisponibile iva inclusa	141.747,32 €	15.286,90 €	0,00 €	157.034,22 €
ribasso lavori disponile iva inclusa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
revisione prezzi				0,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**534.760,55 €**	**36.687,26 €**	**84.918,23 €**	**656.366,04 €**
TOTALE	**2.500.000,00 €**	**250.000,00 €**	**659.011,43 €**	**3.409.011,43 €**

Con le determinazioni sotto riportate sono state rendicontate le spese per interventi previsti ed eseguiti nelle somme a disposizione del quadro economico:

- Determinazione dirigenziale n. 654 del 31/03/2026 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione SERVIZIO DI PROGETTAZIONE CIG 9682450282;
- Determinazione dirigenziale n. 467 del 11/03/2026 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione SERVIZIO DI PRELIEVO E ANALISI DELLE TERRE E ROCCE DI SCAVO CIG B1B7BD6972;
- Determinazione dirigenziale n. 468 del 11/03/2026 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione SERVIZIO DI NUOVO ALLACCIO DELL'UTENZA ELETTRICA CIG B4D50B4635;

Copia informatica per consultazione

- Determinazione dirigenziale n. 471 del 12/03/2026 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione SERVIZIO DI NUOVO ALLACCIO AL SERVIZIO IDRICO CIG B114258398;
- Determinazione dirigenziale n. 485 del 13/03/2026 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione SERVIZIO DI NUOVO ALLACCIO FOGNARIO CIG Z023B695F1;
- Determinazione dirigenziale n. 472 del 12/03/2026 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione SERVIZIO DI VERIFICA ARCHEOLOGICA PREVENTIVA CIG Z703BD3E3B;
- Determinazione dirigenziale n. 484 del 13/03/2026 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione SERVIZIO DI CONTROLLO ARCHEOLOGICO DURANTE GLI SCAVI CIG ZC93CBF1BA.

Con determinazioni nn. 760 del 10/05/2023 e 911 del 31/05/2023 è stata impegnata la somma di complessivi € 400,00 a favore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano per l'esame del progetto, liquidata totalmente con atto 1122 del 07/06/2023.

Con determinazioni nn. 549 del 05/04/2023 e 253 del 10/02/2026 è stata impegnata la somma complessiva di € 1.216,00 a favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, liquidata totalmente con atti nn. 872 del 02/05/2023 e 336 del 16/02/2026.

Relativamente ai lavori è stata impegnata e liquidata a saldo la somma di € 690,00 quale contributo ANAC.

Successivamente, con determina dirigenziale n. 1041 del 20/05/2026 è stata approvata la scheda incentivi di cui all'art. 45 co. 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 36/2023 per complessivi € 32.996,35.

A seguito di quanto sopra esposto, con la presente determinazione si approva il quadro economico finale dell'opera che si riporta a seguire.

Lavori	Finanziamento PNRR euro	10% Fondi PNRR DPCM 28/07/2022 euro	**Totale finanziato euro**	Opzione contrattuale euro	**Totale euro**
Opere edili	1.599.354,92	29.742,07	**1.629.096,99**	454.166,41	**2.083.263,40**
Manodopera	436.264,50	8.339,97	**444.604,47**	131.374,21	**575.978,68**
Sicurezza	86.385,12	1.615,46	**88.000,58**	5.402,72	**93.403,30**
Totale Lavori	**2.122.004,54**	**39.697,50**	**2.161.702,04**	590.943,34	**2.752.645,38**
SOMME A DISPOSIZIONE					
Indagini Archeologiche IVA INCLUSA (Semper - det. 472/26)	4.923,58	0,00	**4.923,58**	0,00	**4.923,58**
Controllo Archeologico IVA INCLUSA (Semper - det. 484/26)	4.831,20	0,00	**4.831,20**	0,00	**4.831,20**
Analisi Terre IVA INCLUSA (Chemicalab - det. 467/26)	1.648,22	0,00	**1.648,22**	0,00	**1.648,22**
Allacciamento Idrico IVA INCLUSA (Hera – det. 471/26)	3.267,00	0,00	**3.267,00**	0,00	**3.267,00**
Allacciamenti IVA INCLUSA (Inrete – del 485/26) (Nova AEG – del 468/26)	6.185,00	0,00	**6.185,00**	2.757,87	**8.942,87**
Spese Tecniche (Cassa Compresa) (Rtp De Pietri – Dallari – Piva - Guidetti - Albertini - det. 654/26)	90.004,64	0,00	**90.004,64**	4.957,28	**94.961,92**
Incentivo	32.996,35	0,00	**32.996,35**	0,00	**32.996,35**
VVF e Coni	1.448,00	0,00	**1.448,00**	168,00	**1.616,00**
Anac	690,00	0,00	**690,00**	0,00	**690,00**
Iva Lavori	212.200,45	3.969,75	**216.170,20**	59.094,34	**275.264,54**
Iva Spese Tecniche (Solo Voce S. Tec.) (Rtp De Pietri – Dallari – Piva - Guidetti - Albertini - det. 654/26)	19.801,02	0,00	**19.801,02**	1.090,60	**20.891,62**
Totale Somme a disp	**377.995,46**	**3.969,75**	**381.965,21**	**68.068,09**	**450.033,30**
TOTALE SPESO	**2.500.000,00**	**43.667,25**	**2.543.667,25**	**659.011,43**	**3.202.678,68**

Copia informatica per consultazione

IMPORTO FINANZIATO	**2.500.000,00**	**250.000,00**	**2.750.000,00**	**659.011,43**	**3.409.011,43**
ECONOMIA	**0,00**	**206.332,75**	**206.332,75**	**0,00**	**206.332,75**

Il Responsabile del Progetto è il Dott. Ing. Vita Annalisa Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato e il Direttore Area Amministrativa hanno espresso parere favorevole rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione al presente atto.

L'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000".

Per quanto precede,

DETERMINA

1) di approvare il quadro economico dell'opera a consuntivo come indicato in premessa dell'importo complessivo pari a € 3.202.678,68;
2) di dare atto che con le determinazioni sotto riportate sono state rendicontate le spese per interventi previsti ed eseguiti nelle somme a disposizione del quadro economico:
   - Determinazione dirigenziale n. 654 del 31/03/2026 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione SERVIZIO DI PROGETTAZIONE CIG 9682450282;
   - Determinazione dirigenziale n. 467 del 11/03/2026 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione SERVIZIO DI PRELIEVO E ANALISI DELLE TERRE E ROCCE DI SCAVO CIG B1B7BD6972;
   - Determinazione dirigenziale n. 468 del 11/03/2026 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione SERVIZIO DI NUOVO ALLACCIO DELL'UTENZA ELETTRICA CIG B4D50B4635;
   - Determinazione dirigenziale n. 471 del 12/03/2026 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione SERVIZIO DI NUOVO ALLACCIO AL SERVIZIO IDRICO CIG B114258398;
   - Determinazione dirigenziale n. 485 del 13/03/2026 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione SERVIZIO DI NUOVO ALLACCIO FOGNARIO CIG Z023B695F1;
   - Determinazione dirigenziale n. 472 del 12/03/2026 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione SERVIZIO DI VERIFICA ARCHEOLOGICA PREVENTIVA CIG Z703BD3E3B;

Copia informatica per consultazione

- Determinazione dirigenziale n. 484 del 13/03/2026 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione SERVIZIO DI CONTROLLO ARCHEOLOGICO DURANTE GLI SCAVI CIG ZC93CBF1BA;

3) di dare atto che con determinazioni nn. 760 del 10/05/2023 e 911 del 31/05/2023 è stata impegnata la somma di complessivi € 400,00 a favore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano per l'esame del progetto, liquidata totalmente con atto 1122 del 07/06/2023;
4) di dare atto che con determinazioni nn. 549 del 05/04/2023 e 253 del 10/02/2026 è stata impegnata la somma complessiva di € 1.216,00 a favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, liquidata totalmente con atti nn. 872 del 02/05/2023 e 336 del 16/02/2026;
5) di dare atto che relativamente ai lavori è stata impegnata e liquidata a saldo la somma di € 690,00 quale contributo ANAC;
6) di dare atto che con determina dirigenziale n. 1041 del 20/05/2026 è stata approvata la scheda incentivi di cui all'art. 45 co. 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 36/2023 per complessivi € 32.996,35;
7) di ridurre pertanto l'impegno per incentivi a complessivi € 32.996,35 così come da scheda incentivi che sono stati determinati in relazione all'effettivo importo dei lavori svolti, con una minore spesa di € 25.297,61 rispetto all'importo impegnato pari a € 58.293,96;
8) di liberare pertanto la succitata somma di € 25.297,61 come segue:
   - Capitolo 4809 "Palestra IIS Selmi e ITIS Corni di Modena – Nuova costruzione – DM 320/2022 e D. dirett 85/2022 – PNRR Miss. 4 Componente 1 Int. 3.3." del P.E.G. 2026:
     - € 509,26 - dal sub. 120/26 alla prenot 230/26
   - Capitolo 4831 "Palestra IIS Selmi e ITIS Corni di Modena – Nuova costruzione – PNRR Miss. 4 Componente 1 Int. 3.3." del P.E.G. 2026:
     - € 19.788,35 – dal sub. 146/26 alla prenot. 240/26
     - € 5.000,00 – dal sub. 147/26 alla prenot. 241/26
9) di dare atto che dal confronto fra l'importo finanziato pari a € 3.409.011,43 e l'importo speso pari a complessivi € 3.202.678,68 si realizza una minore spesa di € 206.332,75, come segue:
   - Capitolo 4809 "Palestra IIS Selmi e ITIS Corni di Modena – Nuova costruzione – DM 320/2022 e D. dirett 85/2022 – PNRR Miss. 4 Componente 1 Int. 3.3." del P.E.G. 2026:
     - € 1 83,00 - presenti al res. 1312/23
     - € 366,00 - dal sub. 488/23 al res. 1312/23
     - € 283,80 – dal sub. 609/23 al res. 1312/23
     - € 475,92 - presenti al res. 146/25
     - € 21.617,94 – dal sub. 118/26 alla prenot. 230/26
     - € 509,26 - dal sub. 120/26 alla prenot. 230/26 (come sopra riportato)
     - € 141.747,31 - dal sub. 121/26 alla prenot 230/26
     - € 658,80 - dal sub. 122/26 alla prenot. 230/26
     - € 23,79 – dal sub. 123/26 alla prenot. 230/26
     - € 69,08 – presenti sulla prenot. 231/26
     - € 15.286,91 - dal sub. 124/26 alla prenot. 231/26
   - Capitolo 4831 "Palestra IIS Selmi e ITIS Corni di Modena – Nuova costruzione – PNRR Miss. 4 Componente 1 Int. 3.3." del P.E.G. 2026:
     - € 322,59 – presenti sulla prenot 240/26
     - € 19.788,35 – dal sub. 146/26 alla prenot. 240/26 (come sopra riportato)
     - € 5.000,00 – dal sub. 147/26 alla prenot. 241/26 (come sopra riportato)

10) di dare atto che si provvederà alla riduzione dello stanziamento della parte Entrata secondo le risultanze del Quadro Economico Consuntivo approvato, come in premessa evidenziato;
11) di dare atto che CUP del progetto è il n. G91B22000800006;
12) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F1036 (rif. Arch. 588);

Copia informatica per consultazione

13) di dare atto che l'intervento è finanziato dall'Unione europea – PNRR NextGeneration EU e rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm" e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;
14) di dare atto che sono stati assolti gli obblighi di trasparenza ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
15) di dare atto che per la presente procedura sono state adottate adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
16) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti ed Atti di esecuzione" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm. ii;
17) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e all'U.O Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione