



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Edilizia

Determinazione numero 339 del 21/02/2025

OGGETTO: POLO SCOLASTICO CORNI E SELMI DI MODENA. REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3). CUP G92G19000110003 - CIG 9564307BCF. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E MODIFICA CONTRATTUALE DEI LAVORI E DEI SERVIZI TECNICI. . CUP G92G19000110003

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Atto del Presidente n. 231 del 27/12/2022, è stato approvato il progetto esecutivo di "POLO SCOLASTICO CORNI E SELMI VIALE LEONARDO DA VINCI – MODENA – REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO", assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 41811 del 05/12/2022 per un importo complessivo di € 3.419.742,31 e, con medesimo atto, è stata prevista l'opzione contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

Con determinazione a contrarre n. 2331 del 29/12/2022 il progetto è stato suddiviso in due fasi, ovvero:

- la prima fase di €2.608.000,00 (corrispondenti a €1.989.560,09 per lavori soggetti a ribasso d'asta, €53.760,75 per oneri della sicurezza non ribassabili, € 564.679,16 per somme a disposizione) finanziati con fondi PNRR "FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU" all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) e che rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant Harm" e, in particolare, l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01 e fondi propri della Provincia;

- la seconda fase di € 811.742,31, denominata anche "opzione contrattuale" ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Con determinazione n. 340 del 07/03/2023 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore 27 – 41033 Concordia S/S (MO) – C.F. e P.ta IVA 00154960363, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 14,22 %, corrispondente ad € 282.915,45 per un valore dell'offerta di € 1.706.644,64 oltre € 53.760,75 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 1.760.405,39) ed € 176.040,54 per IVA quindi, per l'importo complessivo di € 1.936.445,93.



I lavori sono iniziati in modo parziale in data 03/05/2023 ed in maniera definitiva il 11/09/2023, come risulta dai verbali di consegna lavori redatti in pari data.

Con Delibera di Consiglio n. 60 del 29/09/2023 è stata approvata la quarta variazione al bilancio pluriennale 2023/2025 cui è stata finanziata, tra le altre, l'opzione contrattuale in oggetto con risorse proprie dell'Ente (avanzo) al cap. 4835 del Peg 2023.

Con determinazione dirigenziale n° 1930 del 07/11/2023 veniva approvata l'opzione contrattuale e veniva rimodulato il quadro economico che risultava essere il seguente:

	Finanziamento DM 62/2021 cap. 4779	Fondi propri cap. 2651/1	Fondi propri cap. 2651/2	FOI +10% Cap. 4779	Totale finanziato Prima fase	Opzione contrattuale cap. 4835	Totale
CAT. OG1	1.053.463,37€	162.809,00€	0,00€	105.346,34€	1.321.618,70€	373.884,05€	1.695.502,76€
CAT. OG11	306.904,50€	47.430,99€	0,00€	30.690,45€	385.025,94€	247.823,58€	632.849,53€
Lavori soggetti a ribasso d'asta	1.360.367,86 €	210.239,99 €	0,00 €	136.036,79 €	1.706.644,64 €	621.707,64 €	2.328.352,28 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	30.887,48 €	19.784,52 €	0,00 €	3.088,75 €	53.760,75 €	0,00 €	53.760,75 €
TOTALE LAVORI	1.391.255,34 €	230.024,51 €	0,00 €	139.125,54 €	1.760.405,39 €	621.707,64 €	2.382.113,03 €
SOMME A DISPOSIZIONE							
Rilievi, accertamenti ed indagini	0,00 €	0,00 €	2.372,02 €	0,00 €	2.372,02 €	0,00 €	2.372,02 €
Indagini archeologiche	0,00 €	20.000,00 €	1.911,00 €	0,00 €	21.911,00 €	0,00 €	21.911,00 €
Indagini ordigni bellici	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento linee interferenti iva inclusa	0,00 €	48.800,00 €	12.200,00 €	0,00 €	61.000,00 €	0,00 €	61.000,00 €
Imprevisti iva inclusa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Acquisizione aree o immobili ed indennità varie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spese tecniche (compresa CNPAA):	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Ing. Zanolì e Grillini	0,00 €	64.072,06 €	0,00 €	0,00 €	64.072,06 €	0,00 €	64.072,06 €
Ing. Odorici	0,00 €	2.865,20 €	0,00 €	0,00 €	2.865,20 €	0,00 €	2.865,20 €
RTP Arketipo	0,00 €	62.631,58 €	0,00 €	0,00 €	62.631,58 €	0,00 €	62.631,58 €
Ing. Bergonzini	0,00 €	6.155,48 €	0,00 €	0,00 €	6.155,48 €	0,00 €	6.155,48 €
Geol. Preci	0,00 €	3.513,90 €	0,00 €	0,00 €	3.513,90 €	0,00 €	3.513,90 €
Spese per incentivo	0,00 €	0,00 €	40.866,42 €	0,00 €	40.866,42 €	12.434,15 €	53.300,57 €
Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Lavori in economia esclusi dall'appalto, iva inclusa	0,00 €	32.455,40 €	5.000,00 €	0,00 €	37.455,40 €	0,00 €	37.455,40 €
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	0,00 €	21.850,00 €	5.485,00 €	0,00 €	27.335,00 €	0,00 €	27.335,00 €
Spese Hera	283,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	283,80 €	0,00 €	283,80 €
Spese VVF	940,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	940,00 €	0,00 €	940,00 €
Spese per Autorità	300,00 €	390,00 €	0,00 €	0,00 €	690,00 €	0,00 €	690,00 €
I.V.A sui Lavori 10%	139.125,53 €	23.002,45 €	0,00 €	13.912,55 €	176.040,54 €	62.170,76 €	238.211,30 €
I.V.A sulle spese tecniche 22%	0,00 €	44.239,41 €	2.148,96 €	0,00 €	46.388,37 €	0,00 €	46.388,37 €
arrotondamento	31,97 €	0,00 €	16,60 €	155,58 €	204,15 €	0,00 €	204,15 €
TOTALE SOMME A	140.681,30 €	349.975,48 €	70.000,00 €	14.068,13 €	574.724,92 €	74.604,92 €	649.329,84 €



DISPOSIZIONE							
TOTALE	1.531.936,65 €	580.000,00 €	70.000,00 €	153.193,67 €	2.335.130,32 €	696.312,55 €	3.031.442,87 €
RIBASSO INDISPONIBILE	248.063,35 €	0,00 €	0,00 €	24.806,33 €	272.869,68 €		272.869,68 €
RIBASSO DISPONIBILE						115.429,76 €	115.429,76 €
disponibilità	1.780.000,00 €	580.000,00 €	70.000,00 €	178.000,00 €	2.608.000,00 €	811.742,31 €	3.419.742,31 €

Il contratto per la prima fase è stato registrato in data 17/04/2023 con numero rep. 29165, mentre il contratto relativo all'opzione contrattuale è stato registrato in data 15/01/2024 con numero rep. 29227.

Con determina n. 2089 del 22/11/2024 si accoglieva la richiesta di proroga presentata dall'impresa, assegnando ulteriori 75 giorni al tempo contrattuale pertanto l'ultimazione delle opere risulta fissata per il giorno 16/02/2025.

Con determina n. 2254 del 09/12/2024 è stata prenotata una somma di ulteriori 300.000,00€ pertanto il quadro economico è stato ulteriormente modificato e aumentato come di seguito:

	Finanziamento DM 62/2021 cap. 4779	Fondi propri cap. 2651/1	Fondi propri cap. 2651/2	FOI +10% cap. 4779	Totale finanziato prima fase	Opzione contrattuale cap. 4835	Ulteriori fondi propri cap. 4835	Totale
CAT. OG1	1.053.463,37€	162.809,00€	0,00€	105.346,34€	1.321.618,70€	373.884,05€	0,00€	1.695.502,76€
CAT. OG11	306.904,50€	47.430,99€	0,00€	30.690,45€	385.025,94€	247.823,58€	0,00€	632.849,53€
Lavori soggetti a ribasso d'asta	1.360.367,86 €	210.239,99 €	0,00 €	136.036,79 €	1.706.644,64 €	621.707,64 €	0,00€	2.328.352,28 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	30.887,48 €	19.784,52 €	0,00 €	3.088,75 €	53.760,75 €	0,00 €	0,00€	53.760,75 €
TOTALE LAVORI	1.391.255,34 €	230.024,51 €	0,00 €	139.125,54 €	1.760.405,39 €	621.707,64 €	0,00€	2.382.113,03 €
SOMME A DISPOSIZIONE								
Rilievi, accertamenti ed indagini	0,00 €	0,00 €	2.372,02 €	0,00 €	2.372,02 €	0,00 €	0,00€	2.372,02 €
Indagini archeologiche precedenti	0,00 €	0,00 €	1.911,00 €	0,00 €	1.911,00 €	0,00 €	0,00€	1.911,00 €
Indagini archeologiche	0,00 €	1.467,65 €	0,00 €	0,00 €	1.467,65 €	0,00 €	0,00€	1.467,65 €
Ulteriori indagini archeologiche	0,00 €	2.808,00 €	0,00 €	0,00 €	2.808,00 €	0,00 €	0,00€	2.808,00 €
Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento linee interferenti iva inclusa	0,00 €	2.297,57 €	1.068,23 €	0,00 €	3.365,80 €	0,00 €	0,00€	3.365,80 €
Spostamento impianto telefonico iva inclusa	0,00 €	5.414,85 €	0,00 €	0,00 €	5.414,85 €	0,00 €	0,00€	5.414,85 €
Spostamento impianto media tensione iva inclusa	0,00 €	43.087,58 €	9.509,27 €	0,00 €	52.596,85 €	0,00 €	0,00€	52.596,85 €
Allacciamento idrico iva inclusa	0,00 €	0,00 €	1.622,50 €	0,00 €	1.622,50 €	0,00 €	0,00€	1.622,50 €
Imprevisti iva inclusa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €
Acquisizione aree o immobili ed indennità	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €



Spese tecniche (compresa CNPAIA):	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ing. Zanoli e Grillini	0,00 €	64.072,06 €	0,00 €	0,00 €	64.072,06 €	0,00 €	0,00 €	64.072,06 €
Ing. Odorici	0,00 €	2.865,20 €	0,00 €	0,00 €	2.865,20 €	0,00 €	0,00 €	2.865,20 €
RTP Arketipo	0,00 €	62.631,58 €	0,00 €	0,00 €	62.631,58 €	0,00 €	0,00 €	62.631,58 €
Ing. Bergonzini	0,00 €	6.155,48 €	0,00 €	0,00 €	6.155,48 €	0,00 €	0,00 €	6.155,48 €
Geol. Preci	0,00 €	3.513,90 €	0,00 €	0,00 €	3.513,90 €	0,00 €	0,00 €	3.513,90 €
RTP Arketipo addendum contr.	0,00 €	30.993,12 €	0,00 €	0,00 €	30.993,12 €	0,00 €	0,00 €	30.993,12 €
Spese per incentivo	0,00 €	0,00 €	40.866,42 €	0,00 €	40.866,42 €	12.434,15 €	0,00 €	53.300,57 €
Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Lavori in economia esclusi dall'appalto, iva inclusa	0,00 €	36.227,49 €	5.000,00 €	0,00 €	41.227,49 €	115.429,76 €	0,00 €	156.657,25 €
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	0,00 €	21.850,00 €	5.485,00 €	0,00 €	27.335,00 €	0,00 €	0,00 €	27.335,00 €
Spese Hera	283,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	283,80 €	0,00 €	0,00 €	283,80 €
Spese VVF	940,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	940,00 €	0,00 €	0,00 €	940,00 €
Spese per Autorità	300,00 €	390,00 €	0,00 €	0,00 €	690,00 €	0,00 €	0,00 €	690,00 €
I.V.A sui Lavori 10%	139.125,53 €	23.002,45 €	0,00 €	13.912,55 €	176.040,54 €	62.170,76 €	0,00 €	238.211,30 €
I.V.A sulle spese tecniche 22%	0,00 €	43.198,54 €	2.148,96 €	0,00 €	45.347,50 €	0,00 €	0,00 €	45.347,50 €
arrotondamento	31,97 €	0,01 €	16,60 €	155,58 €	204,15 €	0,00 €	0,00 €	204,15 €
Revisione prezzi iva inclusa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	140.681,30 €	349.975,49 €	70.000,00 €	14.068,13 €	574.724,92 €	190.034,68 €	300.000,00 €	1.064.759,58 €
TOTALE	1.531.936,65 €	580.000,00 €	70.000,00 €	153.193,67 €	2.335.130,32 €	811.742,31 €	300.000,00 €	3.446.872,61 €
RIBASSO INDISPONIBILE	248.063,35 €	0,00 €	0,00 €	24.806,33 €	272.869,68 €			272.869,68 €
RIBASSO DISPONIBILE						0,00 €	0,00 €	0,00 €
disponibilità	1.780.000,00 €	580.000,00 €	70.000,00 €	178.000,00 €	2.608.000,00 €	811.742,31 €	300.000,00 €	3.719.742,31 €

In corso d'opera si è presentata la necessità di eseguire modifiche, rettifiche e variazioni alle categorie di lavoro previste nel progetto di appalto che comportano anche l'introduzione di nuovi prezzi unitari, senza che ciò alteri la natura generale del contratto.

La modifica contrattuale ed i relativi allegati sono stati predisposti tramite perizia di variante dal Direttore dei Lavori Ing. Maria Chiara Capatti, in parte ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) D.Lgs. 50/2016 (Variante imprevista ed imprevedibile), in parte ai sensi dell'art. 106 co. 2 lett. a) e b) D.Lgs. 50/2016 (Variante non sostanziale), ed è stata assunta agli atti con nota prot. 4949 del 12/02/2025.

Le lavorazioni analizzate nella perizia di variante si distinguono in:

- Lavorazioni non eseguite o eseguite diversamente che comportano un risparmio per la stazione appaltante di €126.979,35;
- Lavorazioni riconducibili a variazioni imprevisti e imprevedibili (art. 106 comma 1 lettera c) D.Lgs. 50/2016), per un ammontare complessivo di €42.167,88, che prevedono:
 - abbassamento del piano di fondazione fino al raggiungimento di terreno idoneo per allocare la struttura;
 - risoluzione di interferenze con reti dei sottoservizi esistenti;
 - approfondimento del livello di indagine archeologica dell'area;
 - spostamento del sismografo INGV per sopravvenute interferenze tra i manufatti;
- Le lavorazioni riconducibili a variazioni non sostanziali o migliorie (art. 106 comma 2 lett. a) e b) D.Lgs. 50/2016), per un ammontare complessivo di €121.631,74, che prevedono:
 - miglioramento dello smaltimento delle acque piovane in copertura;
 - miglioramento della messa in opere e delle tecnologie di vari serramenti e delle finiture;
 - ripristino di manufatti ed oggetti mobilitati dalle sedi originarie e ricollocati all'interno della stessa area scolastica;
 - miglioramento di parti degli impianti meccanici e impianti elettrici.

Gli importi in aumento derivanti dalle lavorazioni rientranti nella categoria delle migliorie vengono totalmente compensati con i risparmi derivanti dalle lavorazioni non eseguite, mentre i lavori rientranti nella categoria degli imprevisti vengono in parte compensati con i risparmi per una quota di €5.347,61

La restante parte di € 36.820,27 trova copertura economica nei ribassi d'asta derivanti dal finanziamento PNRR come previsto dall'art. 24 c. 1 del Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023 n. 41 che consente agli Enti Locali beneficiari, e dunque ai soggetti attuatori di interventi PNRR, l'utilizzo dei ribassi d'asta per gli interventi di edilizia scolastica, laddove ancora disponibili, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR (vedasi anche la circolare dell'Unità di Missione PNRR – Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 148193 del 29/12/2023).

La medesima quota di € 36.820,27, comprensiva di maggiori oneri per la sicurezza pari a € 2.350,00, al netto dello stesso ribasso d'asta dell'appalto principale del 14,22% ammonta a € 31.918,60 (compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).

Il tempo contrattuale viene inoltre incrementato di ulteriori 30 giorni, come meglio precisato nell'atto di sottomissione.

Per quanto concerne il dettaglio delle modifiche si rimanda agli elaborati prodotti e in particolare al quadro di raffronto facente parte della perizia.

In attesa dell'approvazione di suddetta variante, i lavori sono stati sospesi giusto verbale di sospensione acquisito a prot. n. 5361 del 17/02/2025.

A seguito della quantificazione economica della predetta perizia di variante è stata ricalcolata la relativa parcella aggiuntiva proposta dall'Ente ed accettata dalla stessa R.T.P ARKETIPO PARTNERS formato da Ing. Maria Chiara Capatti (mandataria) C.F.CPTMCH88E58D711J e P.IVA 03798760363 con studio in via P. Ruffini 35/1 Modena, Ing. Jessica Facchini C.F. FCCJSC88A69B819K e P.IVA 03608800367 (mandante), Ing. Paola Rossi C.F. RSSPLA69H70B819S e P.IVA 02674610361(mandante) e dall'Arch. Alberto de Giovanni C.F. DGNLRT91A18H294E e P.,IVA 04423900408 (mandante in esecuzione) come da nota prot. 5058 del 13/02/2025 alle stesse condizioni del servizio dell'appalto principale. La modifica contrattuale relativa al servizio integrativo dunque prevede un corrispettivo lordo di €25.671,57 a cui applicare lo stesso ribasso del servizio principale pari al 56,01% per un importo netto pari a €11.292,92, oltre a contributo per casse previdenziali al 4% per un totale di €11.744,64 e IVA al 22%.



Le modifiche ai contratti di servizi tecnici e di opere trovano copertura economica all'interno delle somme a disposizione del medesimo appalto senza comportare delle nuove procedure di affidamento; i recuperi dei ribassi d'asta e altre quote derivanti da economie e somme non impegnate confluiscono in parte nella voce "Imprevisti iva inclusa" e in parte nella voce "Revisione prezzi iva inclusa", pertanto il quadro economico viene così aggiornato:

	Finanziamento DM 62/2021 cap. 4779	Fondi propri cap. 2651/1	Fondi propri cap. 2651/2	FOI +10% cap. 4779	Totale finanziato prima fase	Opzione contrattuale cap. 4835	Ulteriori fondi propri cap. 4835	Totale
CAT. OG1	1.053.463,37€	162.809,00€	0,00€	105.346,34€	1.321.618,70€	373.884,05€	0,00€	1.695.502,76€
CAT. OG11	306.904,50€	47.430,99€	0,00€	30.690,45€	385.025,94€	247.823,58€	0,00€	632.849,53€
Lavori soggetti a ribasso d'asta	1.360.367,86 €	210.239,99 €	0,00 €	136.036,79 €	1.706.644,64 €	621.707,64 €	0,00€	2.328.352,28 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	30.887,48 €	19.784,52 €	0,00 €	3.088,75 €	53.760,75 €	0,00 €	0,00€	53.760,75 €
TOTALE LAVORI	1.391.255,34 €	230.024,51 €	0,00 €	139.125,54 €	1.760.405,39 €	621.707,64 €	0,00€	2.382.113,03 €
SOMME A DISPOSIZIONE								
Rilievi, accertamenti ed indagini	0,00 €	0,00 €	2.372,02 €	0,00 €	2.372,02 €	0,00 €	0,00€	2.372,02 €
Indagini archeologiche precedenti	0,00 €	0,00 €	1.911,00 €	0,00 €	1.911,00 €	0,00 €	0,00€	1.911,00 €
Indagini archeologiche	0,00 €	1.467,65 €	0,00 €	0,00 €	1.467,65 €	0,00 €	0,00€	1.467,65 €
Ulteriori indagini archeologiche	0,00 €	2.808,00 €	0,00 €	0,00 €	2.808,00 €	0,00 €	0,00€	2.808,00 €
Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento linee interferenti iva inclusa	0,00 €	2.297,57 €	1.068,23 €	0,00 €	3.365,80 €	0,00 €	0,00€	3.365,80 €
Spostamento impianto telefonico iva inclusa	0,00 €	5.414,85 €	0,00 €	0,00 €	5.414,85 €	0,00 €	0,00€	5.414,85 €
Spostamento impianto media tensione iva inclusa	0,00 €	43.087,58 €	9.509,27 €	0,00 €	52.596,85 €	0,00 €	0,00€	52.596,85 €
Allacciamento idrico iva inclusa	0,00 €	0,00 €	1.622,50 €	0,00 €	1.622,50 €	0,00 €	0,00€	1.622,50 €
Imprevisti iva inclusa	31.918,60 €	54.694,52 €	11.708,30 €	3.191,86 €	101.513,28 €	115.429,76 €	0,00€	216.943,04 €
Acquisizione aree o immobili ed indennità	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €
Spese tecniche (compresa CNPAIA):	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €
Ing. Zanoli e Grillini	0,00 €	64.072,06 €	0,00 €	0,00 €	64.072,06 €	0,00 €	0,00€	64.072,06 €
Ing. Odorici	0,00 €	2.865,20 €	0,00 €	0,00 €	2.865,20 €	0,00 €	0,00€	2.865,20 €
RTP Arketipo	0,00 €	62.631,58 €	0,00 €	0,00 €	62.631,58 €	0,00 €	0,00€	62.631,58 €
Ing. Bergonzini	0,00 €	6.155,48 €	0,00 €	0,00 €	6.155,48 €	0,00 €	0,00€	6.155,48 €
Geol. Preci	0,00 €	3.513,90 €	0,00 €	0,00 €	3.513,90 €	0,00 €	0,00€	3.513,90 €
RTP Arketipo addendum contr.	0,00 €	30.993,12 €	0,00 €	0,00 €	30.993,12 €	0,00 €	0,00€	30.993,12 €
Spese per	0,00 €	0,00 €	40.866,42 €	0,00 €	40.866,42 €	12.434,15 €	0,00€	53.300,57 €



incentivo								
Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Lavori in economia esclusi dall'appalto, iva inclusa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	0,00 €	6.713,11 €	0,00 €	0,00 €	6.713,11 €	0,00 €	0,00 €	6.713,11 €
Spese Hera	283,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	283,80 €	0,00 €	0,00 €	283,80 €
Spese VVF	940,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	940,00 €	0,00 €	0,00 €	940,00 €
Spese per Autorità	300,00 €	390,00 €	0,00 €	0,00 €	690,00 €	0,00 €	0,00 €	690,00 €
I.V.A sui Lavori 10%	139.125,53 €	23.002,45 €	0,00 €	13.912,55 €	176.040,54 €	62.170,76 €	0,00 €	238.211,30 €
I.V.A sulle spese tecniche 22%	0,00 €	39.868,42 €	942,26 €	0,00 €	40.810,69 €	0,00 €	0,00 €	40.810,69 €
arrotondamento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Revisione prezzi iva inclusa	216.176,72 €	0,00 €	0,00 €	21.770,05 €	237.946,77 €	0,00 €	300.000,00 €	537.946,77 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	388.744,65 €	349.975,49 €	70.000,00 €	38.874,46 €	847.594,60 €	190.034,68 €	300.000,00 €	1.337.629,28 €
				178.000,00 €				
TOTALE	1.780.000,00 €	580.000,00 €	70.000,00 €		2.608.000,00 €	811.742,31 €	300.000,00 €	3.719.742,31 €
RIBASSO INDISPONIBILE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RIBASSO DISPONIBILE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
disponibilità	1.780.000,00 €	580.000,00 €	70.000,00 €	178.000,00 €	2.608.000,00 €	811.742,31 €	300.000,00 €	3.719.742,31 €

L'Impresa si è dichiarata disponibile ad eseguire i suddetti lavori, senza riserva alcuna restituendo tutti gli elaborati sottoscritti per accettazione con nota prot. 5082 del 13/02/2025.

Rilevato:

- che la modifica contrattuale in oggetto non comporta alcuna modifica sostanziale alla natura dei lavori appaltati;
- che i nuovi quantitativi delle singole categorie di lavorazioni, le nuove lavorazioni previste nella modifica contrattuale e l'integrazione del servizio di progettazione e direzione lavori comportano un aumento degli importi affidati come da precedenti determinazioni senza alterare il quadro economico generale dell'appalto;
- che la presente modifica ai lavori non comporta una alterazione delle procedure di selezione del soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti;
- che al fine di consentire l'esecuzione delle lavorazioni in variante si rende necessaria una proroga del tempo contrattuale stimata in giorni 30 naturali e consecutivi, come detto in premessa;
- che nel complesso tali variazioni hanno comportato una integrazione di spesa pari a € 31.918,60 (al netto del ribasso del 14,22%) e conseguentemente l'importo complessivo dell'appalto ammonta a € 2.414.031,64 al netto di ribasso escluso IVA, di cui € 2.357.920,89 per lavori ed € 56.110,75 per oneri della sicurezza;
- che le stesse variazioni hanno comportato una integrazione di spesa a favore dell' R.T.P ARKETIPO PARTNERS con Ing. Maria Chiara Capatti mandataria e Direttore dei Lavori pari a €11.292,92 (al netto del ribasso del 56,01%), oltre a contributo per casse previdenziali al 4% per un



totale di €11.744,64 e IVA al 22%, per un importo complessivo del servizio che ammonta ad €105.369,35 compresi oneri previdenziali al 4%, oltre IVA al 22%;

- che la revisione prezzi può essere compensata utilizzando anche le somme destinate agli imprevisti derivanti dai ribassi d'asta relativi al finanziamento PNRR "FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU".

- Viene modificato quindi il quadro economico come segue:

	Finanziamento DM 62/2021 cap. 4779	Fondi propri cap. 2651/1	Fondi propri cap. 2651/2	FOI +10% cap. 4779	Totale finanziato prima fase	Opzione contrattuale cap. 4835	Ulteriori fondi propri cap. 4835	Totale
CAT. OG1	1.069.537,26€	162.809,00€	0,00€	106.953,73€	1.339.299,98€	373.884,05€	0,00€	1.713.184,04€
CAT. OG11	317.711,16€	47.430,99€	0,00€	31.771,12€	396.913,27€	247.823,58€	0,00€	644.736,86€
Lavori soggetti a ribasso d'asta	1.387.248,41 €	210.239,99 €	0,00 €	138.724,85 €	1.736.213,26 €	621.707,64 €	0,00€	2.357.920,89 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	33.023,84 €	19.784,52 €	0,00 €	3.302,39 €	56.110,75 €	0,00 €	0,00€	56.110,75 €
TOTALE LAVORI	1.420.272,25 €	230.024,51 €	0,00 €	142.027,24 €	1.792.324,02 €	621.707,64 €	0,00€	2.414.031,64 €
SOMME A DISPOSIZIONE								
Rilievi, accertamenti ed indagini	0,00 €	0,00 €	2.372,02 €	0,00 €	2.372,02 €	0,00 €	0,00€	2.372,02 €
Indagini archeologiche precedenti	0,00 €	0,00 €	1.911,00 €	0,00 €	1.911,00 €	0,00 €	0,00€	1.911,00 €
Indagini archeologiche	0,00 €	1.467,65 €	0,00 €	0,00 €	1.467,65 €	0,00 €	0,00€	1.467,65 €
Ulteriori indagini archeologiche	0,00 €	2.808,00 €	0,00 €	0,00 €	2.808,00 €	0,00 €	0,00€	2.808,00 €
Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento linee interferenti iva inclusa	0,00 €	2.297,57 €	1.068,23 €	0,00 €	3.365,80 €	0,00 €	0,00€	3.365,80 €
Spostamento impianto telefonico iva inclusa	0,00 €	5.414,85 €	0,00 €	0,00 €	5.414,85 €	0,00 €	0,00€	5.414,85 €
Spostamento impianto media tensione iva inclusa	0,00 €	43.087,58 €	9.509,27 €	0,00 €	52.596,85 €	0,00 €	0,00€	52.596,85 €
Allacciamento idrico iva inclusa	0,00 €	0,00 €	1.622,50 €	0,00 €	1.622,50 €	0,00 €	0,00€	1.622,50 €
Imprevisti iva inclusa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00 €
Acquisizione aree o immobili ed indennità	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €
Spese tecniche (compresa CNPAIA):	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €
Ing. Zanoli e Grillini	0,00 €	64.072,06 €	0,00 €	0,00 €	64.072,06 €	0,00 €	0,00€	64.072,06 €
Ing. Odorici	0,00 €	2.865,20 €	0,00 €	0,00 €	2.865,20 €	0,00 €	0,00€	2.865,20 €
RTP Arketipo	0,00 €	62.631,58 €	0,00 €	0,00 €	62.631,58 €	0,00 €	0,00€	62.631,58 €
Ing. Bergonzini	0,00 €	6.155,48 €	0,00 €	0,00 €	6.155,48 €	0,00 €	0,00€	6.155,48 €
Geol. Preci	0,00 €	3.513,90 €	0,00 €	0,00 €	3.513,90 €	0,00 €	0,00€	3.513,90 €
RTP Arketipo addendum contr.	0,00 €	30.993,12 €	0,00 €	0,00 €	30.993,12 €	0,00 €	0,00€	30.993,12 €



RTP Arketipo variante	0,00 €	11.744,64 €	0,00 €	0,00 €	11.744,64 €	0,00 €	0,00€	11.744,64 €
Spese per incentivo	0,00 €	0,00 €	40.866,42 €	0,00 €	40.866,42 €	12.434,15 €	0,00€	53.300,57 €
Incentivo variante	0,00 €	0,00 €	638,37 €	0,00 €	638,37 €	0,00 €	0,00 €	638,37 €
Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Lavori complementari	0,00 €	40.366,06 €	11.069,93 €	0,00 €	51.435,99 €	115.429,76 €	0,00 €	166.865,75 €
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	0,00 €	6.713,11 €	0,00 €	0,00 €	6.713,11 €	0,00 €	0,00 €	6.713,11 €
Spese Hera	283,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	283,80 €	0,00 €	0,00 €	283,80 €
Spese VVF	940,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	940,00 €	0,00 €	0,00 €	940,00 €
Spese per Autorità	300,00 €	390,00 €	0,00 €	0,00 €	690,00 €	0,00 €	0,00 €	690,00 €
I.V.A sui Lavori 10%	142.027,23 €	23.002,45 €	0,00 €	14.202,72 €	179.232,40 €	62.170,76 €	0,00 €	241.403,16 €
I.V.A sulle spese tecniche 22%	0,00 €	42.452,24 €	942,26 €	0,00 €	43.394,51 €	0,00 €	0,00 €	43.394,51 €
arrotondamento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Revisione prezzi iva inclusa	216.176,72 €	0,00 €	0,00 €	21.770,05 €	237.946,77 €	0,00 €	300.000,00 €	537.946,77 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	359.727,75 €	349.975,49 €	70.000,00 €	35.972,76 €	815.675,99€	190.034,68 €	300.000,00 €	1.305.710,68 €
TOTALE	1.780.000,00 €	580.000,00 €	70.000,00 €	178.000,00 €	2.608.000,00 €	811.742,31 €	300.000,00 €	3.719.742,31 €
RIBASSO INDISPONIBILE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RIBASSO DISPONIBILE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
disponibilità	1.780.000,00 €	580.000,00 €	70.000,00 €	178.000,00 €	2.608.000,00 €	811.742,31 €	300.000,00 €	3.719.742,31 €

Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno approvare la “modifica contrattuale” redatta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 106 comma 2 e la rideterminazione del quadro economico.

È stato acquisito dal Dott. Luca Gozzoli Responsabile Anticorruzione, con nota prot. 5513 del 17/02/2025 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Il responsabile del procedimento è la Direttrice dell'Area tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni in premessa esposte che si intendono qui integralmente richiamate, la modifica contrattuale intervenuta in corso di opera e redatta in parte ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) D.Lgs. 50/2016 (Variante impreveduta ed imprevedibile), in parte ai sensi dell'art. 106 co. 2 lett. a) e b) D.Lgs. 50/2016 (Variante non sostanziale), ed è stata assunta agli atti con nota prot. 4949 del 12 /02/2025, che comporta una integrazione di spesa pari a € 31.918,60 (al netto del ribasso del 14,22%) oltre IVA al 10% pari a € 3.196,96 per un importo complessivo di € 35.110,46;
- 2) di dare atto che conseguentemente l'importo complessivo dell'appalto ammonta a € 2.414.031,64 al netto di ribasso escluso IVA, di cui € 2.357.920,89 per lavori ed € 56.110,75 per oneri della sicurezza;
- 3) di dare atto che il servizio di progettazione e direzione lavori viene integrato di €11.292,92 (al netto del ribasso del 56,01%), oltre a contributo per casse previdenziali al 4% per un totale di €11.744,64 al netto di IVA al 22% (importo complessivo € 14.328,46),
- 4) di dare atto che conseguentemente che l'importo complessivo del servizio ammonta ad €105.369,35 compresi oneri previdenziali al 4%, oltre IVA al 22%;
- 5) di dare atto che da parte della Direzione lavori è stato redatto apposito progetto di modifica contrattuale relazione, acquisito agli atti con nota prot. 4949 del 12 /02/2025 regolarmente firmata;
- 6) di approvare l'affidamento dei lavori previsti nella perizia di variante all'impresa SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore 27 – 41033 Concordia S/S (MO) – C.F. e P.ta IVA 00154960363 agli stessi patti e condizioni del contratto principale;
- 7) di approvare l'atto di sottomissione, e i relativi elaborati, sottoscritto e riconsegnato dall'impresa alla SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore 27 – 41033 Concordia S/S (MO) – C.F. e P.ta IVA 00154960363 per accettazione e con nota prot. 5082 del 13/02/2025;
- 8) di dare atto altresì che gli stessi sono approvati in sostituzione e/o in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
- 9) di approvare il quadro economico come di seguito descritto;

	Finanziamento DM 62/2021 cap. 4779	Fondi propri cap. 2651/1	Fondi propri cap. 2651/2	FOI +10% cap. 4779	Totale finanziato prima fase	Opzione contrattuale cap. 4835	Ulteriori fondi propri cap. 4835	Totale
CAT. OG1	1.069.537,26€	162.809,00€	0,00€	106.953,73€	1.339.299,98€	373.884,05€	0,00€	1.713.184,04€
CAT. OG11	317.711,16€	47.430,99€	0,00€	31.771,12€	396.913,27€	247.823,58€	0,00€	644.736,86€
Lavori soggetti a ribasso d'asta	1.387.248,41 €	210.239,99 €	0,00 €	138.724,85 €	1.736.213,26 €	621.707,64 €	0,00€	2.357.920,89 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	33.023,84 €	19.784,52 €	0,00 €	3.302,39 €	56.110,75 €	0,00 €	0,00€	56.110,75 €
TOTALE LAVORI	1.420.272,25 €	230.024,51 €	0,00 €	142.027,24 €	1.792.324,02 €	621.707,64 €	0,00€	2.414.031,64 €

SOMME A DISPOSIZIONE



Rilievi, accertamenti ed indagini	0,00 €	0,00 €	2.372,02 €	0,00 €	2.372,02 €	0,00 €	0,00 €	2.372,02 €
Indagini archeologiche precedenti	0,00 €	0,00 €	1.911,00 €	0,00 €	1.911,00 €	0,00 €	0,00 €	1.911,00 €
Indagini archeologiche	0,00 €	1.467,65 €	0,00 €	0,00 €	1.467,65 €	0,00 €	0,00 €	1.467,65 €
Ulteriori indagini archeologiche	0,00 €	2.808,00 €	0,00 €	0,00 €	2.808,00 €	0,00 €	0,00 €	2.808,00 €
Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento linee interferenti iva inclusa	0,00 €	2.297,57 €	1.068,23 €	0,00 €	3.365,80 €	0,00 €	0,00 €	3.365,80 €
Spostamento impianto telefonico iva inclusa	0,00 €	5.414,85 €	0,00 €	0,00 €	5.414,85 €	0,00 €	0,00 €	5.414,85 €
Spostamento impianto media tensione iva inclusa	0,00 €	43.087,58 €	9.509,27 €	0,00 €	52.596,85 €	0,00 €	0,00 €	52.596,85 €
Allacciamento idrico iva inclusa	0,00 €	0,00 €	1.622,50 €	0,00 €	1.622,50 €	0,00 €	0,00 €	1.622,50 €
Imprevisti iva inclusa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Acquisizione aree o immobili ed indennità	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spese tecniche (compresa CNPAIA):	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ing. Zanoli e Grillini	0,00 €	64.072,06 €	0,00 €	0,00 €	64.072,06 €	0,00 €	0,00 €	64.072,06 €
Ing. Odorici	0,00 €	2.865,20 €	0,00 €	0,00 €	2.865,20 €	0,00 €	0,00 €	2.865,20 €
RTP Arketipo	0,00 €	62.631,58 €	0,00 €	0,00 €	62.631,58 €	0,00 €	0,00 €	62.631,58 €
Ing. Bergonzini	0,00 €	6.155,48 €	0,00 €	0,00 €	6.155,48 €	0,00 €	0,00 €	6.155,48 €
Geol. Preci	0,00 €	3.513,90 €	0,00 €	0,00 €	3.513,90 €	0,00 €	0,00 €	3.513,90 €
RTP Arketipo addendum contr.	0,00 €	30.993,12 €	0,00 €	0,00 €	30.993,12 €	0,00 €	0,00 €	30.993,12 €
RTP Arketipo variante	0,00 €	11.744,64 €	0,00 €	0,00 €	11.744,64 €	0,00 €	0,00 €	11.744,64 €
Spese per incentivo	0,00 €	0,00 €	41.504,79 €	0,00 €	40.866,42 €	12.434,15 €	0,00 €	53.300,57 €
Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Lavori complementari	0,00 €	40.366,06 €	11.708,30 €	0,00 €	52.074,36 €	115.429,76 €	0,00 €	167.504,12 €
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	0,00 €	6.713,11 €	0,00 €	0,00 €	6.713,11 €	0,00 €	0,00 €	6.713,11 €
Spese Hera	283,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	283,80 €	0,00 €	0,00 €	283,80 €
Spese VVF	940,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	940,00 €	0,00 €	0,00 €	940,00 €
Spese per Autorità	300,00 €	390,00 €	0,00 €	0,00 €	690,00 €	0,00 €	0,00 €	690,00 €
I.V.A sui Lavori 10%	142.027,23 €	23.002,45 €	0,00 €	14.202,72 €	179.232,40 €	62.170,76 €	0,00 €	241.403,16 €
I.V.A sulle spese	0,00 €	42.452,24 €	942,26 €	0,00 €	43.394,51 €	0,00 €	0,00 €	43.394,51 €



tecniche 22%								
arrotondamento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Revisione prezzi iva inclusa	216.176,72 €	0,00 €	0,00 €	21.770,05 €	237.946,77 €	0,00 €	300.000,00 €	537.946,77 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	359.727,75 €	349.975,49 €	70.000,00 €	35.972,76 €	815.675,99€	190.034,68 €	300.000,00 €	1.305.710,68 €
TOTALE	1.780.000,00 €	580.000,00 €	70.000,00 €	178.000,00 €	2.608.000,00 €	811.742,31 €	300.000,00 €	3.719.742,31 €
RIBASSO INDISPONIBILE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RIBASSO DISPONIBILE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
disponibilità	1.780.000,00 €	580.000,00 €	70.000,00 €	178.000,00 €	2.608.000,00 €	811.742,31 €	300.000,00 €	3.719.742,31 €

10) di impegnare al capitolo 4779 del PEG 2025 la somma di € 31.918,60 (al netto del ribasso del 14,22%) oltre iva 10% pari a € 3.191,96 e quindi complessivi € 35.110,46 per la variante al contratto in favore dell'impresa aggiudicataria SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore 27 – 41033 Concordia S/S (MO) – C.F. e P.ta IVA 00154960363 come segue:

- € 31.918,60 alla prenotazione 137/2025
- € 3.191,86 alla prenotazione 138/2025;

11) di impegnare alla prenotazione 119/2025 al capitolo 2651/1 del PEG 2025 la somma di € 14.328,46 per il servizio di progettazione e direzione lavori relativi alla variante a favore di R.T.P ARKETIPO PARTNERS;

12) di impegnare alla prenotazione n. 120/20225 al capitolo 2651/2 del PEG 2025 la somma di € 638,37 per incentivi funzioni tecniche relative alla modifica al contratto;

13) di dare atto che il cronoprogramma della spesa è il seguente:

Anno	Fin PNRR e FOI Cap 4779	Fondi Propri cap 4835	Fondi Propri cap 2651/1	Fondi propri cap 2651/2	Totale
Anni precedenti			76.749,59	5.225,28	81.974,87
2022	983,80		56.851,55		57.835,35
2023	547.385,13	85.596,09	130.878,81	11.131,77	774.991,80
2024	520.942,83	211.629,76	103.552,01		836.124,60
2025	888.688,24	814.516,46	211.968,04	53.642,95	1.968.815,69
Totale	1.958.000,00	1.111.742,31	580.000,00	70.000,00	3.719.742,31

14) di dare atto che il codice CIG dei lavori è 9564307BCF;

15) di dare atto che il codice CIG del servizio è 8957346BBF;

16) di dare atto che il CUP è G92G19000110003 e che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F823 (rif. Arch. 251);

17) di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori previsti nella perizia di variante viene concessa una proroga del tempo contrattuale di 30 giorni naturali e consecutivi;

18) di dare atto che l'impresa SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Via Pastore 27 – 41033 Concordia S/S (MO) – C.F. e P.ta IVA 00154960363 è in possesso di regolarità contributiva, verificata con DURC acquisito on line, con prot. INAIL_ 47589118 del 30/01/2025, valido fino al 30/05/2025;

19) di dare atto che in data 18/02/2025 sono stati acquisiti i certificati di regolarità contributiva Inarcassa con validità 120 giorni e acquisiti al protocollo dell'Ente come segue: ing. Maria Chiara Capatti prot. 5475, ing. Paola Rossi prot. 5476, ing. Jessica Facchini prot. 5477, arch. Alberto De Giovanni prot. 5478;



- 20) di dare atto che è stato acquisito dal Dott. Gozzoli Responsabile Anticorruzione, in data 17/02/2025 a prot. 5513 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
- 21) di dare atto che il responsabile del procedimento è ing. Annalisa Vita Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 22) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e patrimonio dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
- 23) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)