



## Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici  
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche  
Geologico

**Determinazione numero 339 del 11/03/2020**

**OGGETTO: SP 19 LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA MOVIMENTO FRANOSO E REALIZZAZIONE DI OPERE DRENANTI AL KM 12+030 IN LOCALITA' CA' DEL BOSCO IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z372A9023F - CUP: G17H19001170001).**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 103 del 11/11/2019 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto assunto agli atti con prot. 34955 del 31/10/2019, per l'importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 39.887,37 per lavori (comprensivi di € 1.259,00 per oneri di sicurezza) ed € 10.112,63 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Con la medesima Determinazione n° 103 del 11/11/2019 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa Cava Cinghi Strade S.n.c. con sede in Via Sassorosso n. 16 Fraz. Boccassuolo – Palagano (MO) P.IVA 03309400368, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 15,20% e quindi per un importo di € 32.756,86 oltre € 1.259,00 per oneri di sicurezza, € 7.438,49 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 41.499,35.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro economico di assestamento risultava così composto:

### **A) LAVORI:**

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€uro	38.628,37	
A dedurre ribasso contrattuale del -15,20%	€uro	-5.871,51	
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza	€uro	32.756,86	
A sommare oneri per la sicurezza		1.259,00	
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>			<b>34.015,86</b>

### **B) SOMME A DISPOSIZIONE:**

Prove di laboratorio	€uro	549,00	
Spese per deposito pratica sismica	€uro	150,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	€uro	638,20	
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri	€uro	7.483,49	
Economie da ribasso di gara IVA inclusa	€uro	7.163,45	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€uro		<b>15.984,14</b>

L'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F847 Rif. Arch. 279.

I lavori sono finanziati con fondi di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, giusto Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 130 del 27/08/2019 "Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori colpiti della Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019 (OCDPC n. 600 del 26 luglio 2019) Approvazione del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile – Primo stralcio" (codice intervento 15024) e trova copertura finanziaria al capitolo 4720 prenot. 766/20 del P.E.G. 2020.

I lavori sono iniziati in data 10 febbraio 2020, come da verbale di consegna redatto in pari data, per una durata di giorni 45 con termine ultimo previsto per il giorno 25/03/2020.

Nella fase di ricostruzione della sede stradale, si è appurato che la sola rappezzatura in conglomerato bituminoso binder del tratto di strada interessato dai lavori non è sufficiente a garantire le condizioni minime di sicurezza, considerato che anche nei tratti precedenti e successivi è presente una pavimentazione particolarmente deteriorata.

Si ritiene opportuno apportare una miglioria finalizzata al miglioramento della sicurezza stradale, realizzando una nuova pavimentazione di manto d'usura, anche sulle aree che si estendono per alcune decine metri prima e dopo l'intervento, in modo da garantire una continuità nell'uniformità del piano viabile dell'area di intervento.

Si procederà inoltre al frazionamento dell'area su cui è stata edificata la gabbionata, finalizzato al perfezionamento della pratica espropriativa, pertanto nel nuovo quadro economico che si va ad approvare sono state previste le spese inerenti la trascrizione del decreto d'esproprio e relativo indennizzo.

Il Responsabile del Procedimento, giudica opportuno approvare la cosiddetta "modifica contrattuale" redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. B) del D.Lgs 50/2016 come sopra in dettaglio descritto oltre a 8 (otto) nuovi prezzi unitari. Si specifica, altresì che tali ulteriori lavorazioni, ancorché essenziali, non alterano in alcun modo la natura sostanziale del contratto e delle opere in appalto.

L'importo complessivo rimane invariato rispetto al progetto esecutivo pari a € 50.000,00 e la modifica contrattuale è pari di netti € 5.004,67. Pertanto il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto viene fissato in € 39.020,53 oltre IVA al 22% il cui finanziamento trova copertura con utilizzo del ribasso d'asta del quadro economico e la rimodulazione delle somme a disposizione.

Non si è dato corso alle spese previste per istruttoria di pratica sismica e relative prove sui materiali in quanto da un'attenta lettura della Delibera di Giunta Regionale n. 2272/2016, si è rilevato che l'opera progettata rientra fra gli: "Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici" e pertanto esclusi dalle procedure di autorizzazione e di deposito ai sensi dell'allegato 1:

- A.2. Opere di sostegno con fondazione diretta e opere idrauliche

- A.2.1 - a) Opere di sostegno in genere (muri in c.a., gabbionate, muri cellulari, terre rinforzate), di altezza fuori terra < 1,50 m, con inclinazione media del terrapieno sull'orizzontale < 15° o per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta. (L0)

I nuovi prezzi utilizzati, sono stati desunti dall'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna approvato con Deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2019, N. 1055.

Sul prezzo medesimo e sui corrispondenti valori si applicano tutte le prescrizioni e le pattuizioni generali e particolari del contratto stipulato mediante corrispondenza commerciale prot. 39784 del 13/12/2019 compreso il ribasso d'asta percentuale del -15,20%.

Data la natura delle lavorazioni non si rende necessario aumentare la somma prevista per gli oneri di sicurezza.



obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica [responsabileprotezionedati@provincia.modena.it](mailto:responsabileprotezionedati@provincia.modena.it) o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

## D E T E R M I N A

1. richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il responsabile del procedimento approva le modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 comma 2 lett. b), e dell'art. 34 del capitolato speciale d'appalto - dando atto che la stessa rientra nei limiti previsti dal suddetto comma 2 lett b) art. 106 del D.Lgs 50/2016 e in quelli previsti dal comma 12 del citato articolo, la stessa infatti comporta un aumento del 14,71275% del contratto iniziale di appalto in settori ordinari;
2. di dare approvare il nuovo quadro economico dell'opera ammontante a complessivi non variati € 50.000,00 come in in premessa suddiviso;
3. di approvare il Verbale con n. 8 (otto) nuovi prezzi unitari;
4. di approvare lo schema di atto di sottomissione, firmato dalla ditta per accettazione;
5. di dare atto che il computo della modifica e l'atto di sottomissione con il verbale nuovi prezzi unitari, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell'ente con prot. n.8001 dell'11/3/2020 regolarmente firmata e contestuale apposizione del timbro dell'ente;
6. di dare atto che gli elaborati facenti parte della modifica contrattuale sono approvati in sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
7. di dare atto che il nuovo importo netto dei lavori ammonta a € 39.020,53 determinando un aumento contrattuale di € 5.004,67, come indicato in premessa, al cui finanziamento viene fatto fronte con utilizzo delle somme a disposizione che erano presenti nel quadro economico di assestamento post gara;
8. di dare atto che gli oneri di sicurezza rimangono invariati;
9. di approvare l'affidamento dei nuovi lavori oggetto della modifica di cui trattasi, all'Impresa Cava Cinghi Strade S.n.c. con sede in Via Sassorosso n. 16 Fraz. Boccassuolo – Palagano (MO) P.IVA 03309400368, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto stipulato mediante corrispondenza commerciale prot. 39784 del 13/12/2019 oltre a n. 8 nuovi prezzi

unitari, per l'importo di netti € 5.004,67 oltre ad € 1.101,03 per I.V.A. 22% per un totale di € 6.105,70;

10. di impegnare pertanto a favore della ditta Cava Cinghi Strade S.n.c. con sede in Via Sassorosso n. 16 Fraz. Boccassuolo – Palagano (MO) P.IVA 03309400368 l'aumento pari a € 6.105,70 IVA al 22% compresa al capitolo 4720 prenot. 766/20 Sub 269/20 “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” del Peg 2020;
11. di dare atto che la ditta è in possesso di regolarità contributiva come attestato da durc on-line prot. INAIL\_19149967 rilasciato in data 15/11/2019 e valido fino al 14/03/2020;
12. di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
13. di dare atto che il codice CIG è: Z372A9023F mentre il codice CUP è: G17H19001170001;
14. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F847 Rif. Arch. 279;
15. di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori, non si ritiene necessario concedere una proroga sul tempo contrattuale;
16. di dare atto che tale modifica contrattuale sarà trasmessa all'Autorità Nazionale Anti corruzione mediante l'Osservatorio regionale dell'Emilia Romagna (SITAR);
17. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “ e ss.mm.ii.;
18. di dare atto che è stato acquisto dell'Ing. Alessandro Manni – Responsabile Anticorruzione in data 10/03/2020 il nulla-osta previsto dal vigente Regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
19. di dare atto che il Direttore dei lavori è il geom Lorenzo Lorenzi come da determinazione dirigenziale n. 103 del 11/11/2019;
20. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)