



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 1168 del 05/07/2022

OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL RACCORDO VIARIO NORD-SUD A SAN CESARIO SUL PANARO (MO) IN VARIANTE ALLA SP 14. CUP G41B15000090005 - CIG 8469784EDA.

APPROVAZIONE VERBALE NUOVI PREZZI UNITARI.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determina n. 1393 del 20/10/2020 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 25.618.138,48 di cui € 15.285.922,66 a base d'appalto comprensivi di € 879.625,13 per oneri di sicurezza, € 4.619.664,33 per IVA al 22% ed € 20.998.474,15 per somme a disposizione.

Con Determina n. 454 del 01/04/2021 vengono affidati i lavori al CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI, C.F. 03126320369, con sede in via Giardini n. 1305 Modena, Esecutrici FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L, C.F. 00279260368, con sede in Via Provinciale 700 Montese e COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A, C.F. 01810030369, con sede in via Minelli 14, Mirandola, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto per l'importo contrattuale di € 14.493.576,14 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre ad IVA al 22% pari ad 3.188.586,76 quindi per un importo complessivo pari a 17.682.162,90.

Il quadro economico di assestamento risulta:

A	LAVORI A BASE D'ASTA (parte a corpo e parte a misura)		14.406.297,53
	ribasso d'asta 5,5%		-792.346,36
			13.613.951,17
	oneri SICUREZZA		879.625,13
	Sommano A		14.493.576,30
B	SOMME A DISPOSIZIONE (IVA compresa)		
B.1	espropri ed indennizzi	4.462.747,80	
B.2	procedimenti amministrativi	612.379,00	
B.3	rimozione ed interferenze	616.344,00	
B.4	archeologia	18.056,00	
B.5	allacciamenti enel	19.032,00	
B.6	imprevisti 1,9%	333.937,97	
B.7	accordi bonari 1,9%	333.937,97	
B.8	prove di laboratorio 0,8%	140.605,46	
B.9	spese generali 7%	1.230.297,81	
	Ribasso d'asta	966.662,56	

	IVA 22%	3.188.586,79	
	Totale somme a disposizione		
	a detrarre spese progettazione		
	Progetto Spea	-700.391,02	
	Piano sicurezza e coordinamento	-97.634,16	
	Sommano B		11.124.562,18
	IMPORTO COMPLESSIVO		25.618.138,48

I lavori sono iniziati in data 04/11/2021 con la durata prevista di 850 giorni naturali e consecutivi e quindi entro il 02/03/2024; i lavori procedono regolarmente.

I lavori dell'appalto sono contabilizzati a corpo e a misura, come previsto dal progetto esecutivo.

Per l'esecuzione dei lavori a misura si rende necessario eseguire alcune lavorazioni non previste per cui, per poter procedere alla loro contabilità, è necessario la formulazione dei relativi prezzi unitari e in particolare:

- 1) Nolo di escavatore di adeguato peso e capacità idraulica, compreso martello demolitore, compreso operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio per i lavori di scavo e demolizione della vasca di liquami scoperta sotto il sedime della duna B a tergo degli edifici collabenti.
- 2) Nolo di autocarro per trasporto detriti di calcestruzzo ritrovati nel materiale depositato sul sedime della duna B negli anni scorsi a seguito della costruzione della barriera antirumore da parte di Autostrade Spa e mai rimossi oltre all'onere di scarica.
- 3) Rimozione e trasporto a scarica autorizzata di liquami presenti nella vasca interrata scoperta sul sedime della duna B comprensivo dell'onere di scarica.
- 4) Mano d'opera in economia di operaio IV livello edile per rimozione materiale trovato sul sedime della duna B e da avviare a scarica.
- 5) Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza di dimensione variabile che sono presenti sul lato della strada e su varie parti del sedime della variante e che non possono essere considerati compresi nelle descrizioni dei prezzi esistenti nell'appalto, compreso il carico il trasporto a scarica.
- 6) Estirpazione di ceppaie su vari tratti del sedime della variante di pioppeti ricresciuti, di piantagioni delle aree della cava e che non possono essere considerati compresi nelle descrizioni dei prezzi esistenti dell'appalto, compreso il carico e il trasporto a scarica.
- 7) Taglio di canneti ed arbusti di varie dimensioni delle pertinenze del sedime della tangenziale compreso il carico e trasporto a scarica.

Per i nuovi lavori non si rende necessaria alcuna proroga del tempo contrattuale previsto.

Pertanto, sentiti il responsabile del procedimento, il progettista e il direttore dei lavori si è proceduto a redigere un VERBALE NUOVI PREZZI UNITARI al netto del ribasso d'asta ai sensi ai sensi dell'art. 163 del DPR 207/2010, come previsto dall'art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto, con n. 9 nuovi prezzi unitari, senza nessun aumento dell'importo contrattuale, così che l'importo complessivo netto rimane fissato in € 14.493.576,30.

I nuovi prezzi aggiuntivi, di seguito riportati sono stati concordati fra il direttore dei lavori, ing. Eugenio Santi, e il procuratore legale dell'impresa geom. Ulisse Fogliani, a seguito di discussioni fatte ai sensi e per gli effetti del vigente regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori pubblici; sui prezzi medesimi e sui corrispondenti valori si applicano tutte le prescrizioni e le pattuizioni generali e particolari del contratto principale.

Risulta invariata la somma complessivamente impegnata pari a complessivi € 25.618.138,48 senza aumento dell'importo contrattuale complessivo, che rimane fissato in € 14.493.576,14 più IVA al 22%, in quanto si provvederà al pagamento dei nuovi lavori con le economie realizzate sui lavori principali.

Risulta invariata la somma per oneri per la sicurezza non soggetta al ribasso d'asta, che in totale ammonta a € 879.625,13.

Risulta invariato l'importo dei lavori a misura del computo metrico estimativo, trattandosi di modifiche solo sostitutive.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare il verbale nuovi prezzi unitari contenente n. 9 nuovi prezzi unitari per i lavori a misura, la cui applicazione non comporta nessun aumento dell'importo contrattuale, e nessuna variazione dell'importo complessivo dei lavori;
- 2) di dare atto che l'atto di sottomissione con il verbale nuovi prezzi unitari sono stati acquisiti agli atti dell'ente con prot. 23470/11.15.02 del 30/06/2022 regolarmente firmati e con contestuale apposizione del timbro dell'Ente;
- 3) di dare atto altresì che gli stessi sono approvati in sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
- 4) di dare atto che con l'introduzione dei nuovi prezzi, l'importo contrattuale non subisce alcuna variazione;
- 5) di dare atto che il codice CIG è 8531683788 ed il codice CUP è G41B15000090005;
- 6) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-02 F 47 (rif. Arch. 91);
- 7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta una maggiorazione di spesa rispetto al finanziamento.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)