



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Manutenzione strade (2)

**Determinazione numero 1379 del 02/08/2022**

**OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-EST ANNO 2022. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E NUOVO QUADRO ECONOMICO - AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA, CUP G47H18001180001 E G67H20001640001 - CIG 91941482F3..**

Il Dirigente GAUDIO DANIELE

Con determinazione n. 766 del 10/05/2022 il Dirigente del Servizio Viabilità dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo per i LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-EST ANNO 2022, assunto agli atti dell'Ente con prot. 10646 del 06/04/2022, dell'importo complessivo di € 1.233.173,11, di cui € 967.791,34 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 128.863,66), € 23.467,60 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 241.914,17 per somme a disposizione.

La succitata spesa è stata prenotata, col medesimo atto, al cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20" del PEG 2022:

- quanto a € 893.173,11 alla prenot. 1674/2022 - D.M. 49/2018 Fin. 2022 Int. 4355.19 MO
- quanto a € 340.000,00 alla prenot. 1675/2022 - D.M. 123/2020 Fin. 2022 Int. 1411.20 MO

Con la determinazione n. 1027 del 15/06/22 si aggiudicavano i lavori alla ditta FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L., con sede in VIA PROVINCIALE 700 – 41055 - MONTESE (MO), C.F. e P.IVA 00279260368, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 5,25%, corrispondente ad € 50.809,05 per un valore dell'offerta di € 916.982,29 oltre € 23.467,60 per oneri di sicurezza (**importo contrattuale € 940.449,89**) ed € 206.898,98 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 1.147.348,87.

Con la medesima determinazione, e' stata impegnata a favore della ditta aggiudicataria, la spesa complessiva di € 1.147.348,87 al capitolo 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria" del peg 2022; il nuovo quadro economico di assestamento post gara è così suddiviso:

		Euro
a)	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	967.791,34
	Ribasso d'asta 5,24%	-50.809,05
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	23.467,60
1)	Totale appalto	940.449,89

	- accantonamento spese tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	19.825,18
	- arrotondamenti	637,02
	- contributo autorità di Vigilanza	375,00
	- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	3.000,00
	- I.V.A. ed eventuali altre imposte	206.898,98
	- ribasso d'asta I.V.A. compresa	61.987,04
c)	Somme a disposizione dell'amministrazione	292.723,22
2)	Totale progetto	1.233.173,11

I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza (nelle more della stipula del relativo contratto d'appalto) in data 27/06/2022 come da verbale di consegna prot. 394/6.1.9 del 27/06/2022, per una durata di giorni 40 con termine ultimo previsto per il giorno 05/08/2022.

Come specificato nella determina n. 766 del 10/05/2022 e nel Capitolato Speciale d'Appalto, visto l'importo del finanziamento disponibile, notevolmente inferiore rispetto al fabbisogno espresso in premessa, la Provincia di Modena ha inserito nella lex specialis la previsione di una opzione di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per incrementare l'importo contrattuale per ulteriori lavori aventi la stessa natura di quelli già affidati nell'ipotesi di nuovo finanziamento, come meglio specificato dall'art. 2 comma 3 del C.S.A. che viene di seguito riportato:

*L'Amministrazione si riserva la facoltà, nel caso di ulteriori finanziamenti, di opzione di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, di incremento contrattuale sino ad importo massimo di euro 808.741,06 comprensivo di oneri della sicurezza, come descritto nella tavola progettuale 8.*

<b>PROGETTO ESECUTIVO</b>	<b>€ 991.258,94</b>
<b>IPOTESI VARIANTE</b>	
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 789.500,00
ONERI SICUREZZA	€ 19.241,06
<b>IMPORTO LAVORI VARIANTE</b>	<b>€ 808.741,06</b>
<b>IMPORTO TOTALE MASSIMO</b>	<b>€ 1.800.000,00</b>

Durante l'espletamento delle fasi di gara e di aggiudicazione sono sopraggiunti nuovi finanziamenti che saranno dunque utilizzati, come previsto, per ulteriori lavori della stessa natura di quelli già affidati.

Nello specifico la Regione Emilia Romagna ha fornito un finanziamento (denominato "Ulteriori tappeti e risagome L.R. 3/99") - cap. 4178/2 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" per un importo pari a € 230.000,00 IVA compresa; mentre la Provincia di Modena con fondi dell'Ente (avanzo), - cap. 4178/1 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" ha finanziato un ulteriore importo di € 50.000,00 IVA compresa del PEG 2022.

Per quanto riguarda i lavori supplementari si rimanda all'elaborato progettuale della perizia sopraccitata, acquisito agli atti con Prot. n. 25585 del 15/07/2022, in cui sono dettagliatamente evidenziate le maggiori quantità rispetto alle previsioni di progetto e le nuove lavorazioni previste.

Le motivazioni che hanno portato la Direzione Lavori a predisporre ulteriori lavorazioni sono evidenziate nella determina n. 766 del 10/05/2022, che stabiliva "visto l'importo del finanziamento disponibile, notevolmente inferiore rispetto al fabbisogno espresso in premessa, la Provincia di Modena inserisce nella lex specialis la previsione di una opzione di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per incrementare l'importo contrattuale per ulteriori lavori aventi la stessa natura di quelli già affidati nell'ipotesi di nuovo finanziamento".

Tenuto conto che, come evidenziato nella relazione allegata al progetto, l'importo messo a disposizione per la manutenzione straordinaria delle strade dell'Area SUD EST corrisponde solo in

parte al fabbisogno stimato ed, in quanto tale, è insufficiente a garantire il ripristino della regolarità dei piani viabili nella loro estesa complessiva, si ritiene opportuno utilizzare le risorse assegnate per finanziare lavori supplementari nell'ambito dell'Appalto in oggetto.

L'importo di perizia imputabile all'art. 106 comma 1 lettera a) - D.L.vo 50/2016 è pari ad un aumento contrattuale di € 275.802,97 oltre a € 60.676,65 per IVA.

Si evidenzia che l'importo di perizia imputabile all'art. 106 comma 1 lettera a) del D.L.vo 50/2016 rispetta i requisiti di legge sopracitati, non apporta modifiche sostanziali al progetto originario e non comporta nuove categorie di lavori.

Si tratta, infatti, di un aumento contrattuale che non modifica in nessun modo la natura complessiva del contratto, in quanto si vanno ad incrementare le lavorazioni già previste nel progetto approvato, con l'obiettivo di aumentare la percentuale di superfici deteriorate da sottoporre a risanamento, in modo tale da diminuire ulteriormente il gap tra il fabbisogno stimato e l'importo disponibile per i lavori di manutenzione straordinaria.

Anche in questo caso si persegue l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza al transito veicolare sulle strade provinciali, tenuto conto del fatto che l'attuazione di interventi per il miglioramento dei livelli di sicurezza sulla rete delle strade provinciali rientra fra i compiti di fondamentale importanza svolti dall'Amministrazione Provinciale e che tale attività è da ritenersi indispensabile per evitare potenziali danni patrimoniali all'Ente in caso di incidenti e per scongiurare l'eventuale chiusura di tratti stradali con evidenti disservizi alla popolazione.

Pertanto previo accordi tra il Responsabile del Procedimento, il Progettista e il Direttore dei Lavori, il Servizio Manutenzione Strade ha predisposto una perizia di modifica contrattuale per lavori aggiuntivi ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 comma 1, lett. a).

L'importo dei lavori aggiuntivi è di netti € 275.802,97, pertanto il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto viene fissato in € 1.216.252,86 oltre IVA al 22% il cui finanziamento trova copertura con utilizzo del ribasso d'asta, delle somme a disposizione e dagli ulteriori finanziamenti sopracitati.

Il quadro economico subisce un aumento rispetto al progetto esecutivo e risulta così suddiviso:

		Euro
a)	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	1.251.857,12
	Ribasso d'asta 5,25%	- 65.722,50
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	30.118,24
1)	Totale appalto	1.216.252,86
	- arrotondamenti.....	330,11
	- accantonamento spese tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016..	19.825,18
	- accantonamento spese tecniche (variante)	5.814,33
	- contributo autorità di Vigilanza .....	375,00
	- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche .....	3.000,00
	- I.V.A. ed eventuali altre imposte.....	267.575,63
c)	Somme a disposizione dell'amministrazione	296.920,25
2)	Totale progetto	1.513.173,11

Rilevato:

- che la variante in oggetto non comporta alcuna modifica sostanziale alla natura dei lavori appaltati;
- che l'importo totale appalto è di Euro **1.216.252,86** compresi gli oneri aggiuntivi per la sicurezza;
- che, con il rideterminato quadro economico il maggiore impegno di spesa, è pari ad Euro **336.479,62**;
- che la presente variante non comporta una alterazione delle procedure di selezione del soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti;

- che al fine di consentire l’esecuzione delle lavorazioni in variante si rende necessaria una proroga del tempo contrattuale stimata in giorni 12 (dodici) naturali e consecutivi;
- che a seguito dei maggiori lavori di cui al presente atto, l’importo dell’appalto in oggetto, al netto del ribasso d’asta del 5,25%, ammonta a complessivi € 1.483.828,49 di cui €1.186.134,62 per lavori, € 30.118,24 per la sicurezza (nuovo importo contrattuale €1.216.252,86) oltre € 267.575,63 per IVA al 22%;
- che la spesa aggiuntiva per i maggiori lavori, pari ad € 275.802,97 oltre a 60.676,65 per IVA al 22%, per un totale di euro 336.479,62, trova copertura finanziaria nei seguenti capitoli:
  - a) prenot. 1674/2022 - Cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20” fondi di cui al DM 49/2018, nella somma stanziata per la realizzazione dell’opera con utilizzo del ribasso d’asta del quadro economico e delle somme a disposizione Fin. 2022 int. 4355.19 MO per Euro 45.357,88
  - b) prenot. 1675/2022 - Cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20” fondi di cui al DM 123/2020, nella somma stanziata per la realizzazione dell’opera con utilizzo del ribasso d’asta del quadro economico e delle somme a disposizione Fin. 2022 int. 1411.20 MO per Euro 16.936,07
  - c) prenot. 1702/2022 - Cap. 4178/2 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” Regione Emilia Romagna (Ulteriori tappeti e risagome L.R. 3/99), per € 230.000,00
  - d) Cap. 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” fondi dell’Ente (avanzo) per € 44.185,67 - del Peg 2022
- l’importo degli oneri di sicurezza diventa pari a € 30.118,24 con un aumento di € 6.650,64
- le spese tecniche aumentano di € 5.814,33
- Si è reso necessario redigere un verbale di nuovi prezzi in quanto si è deciso di eseguire alcune lavorazioni in notturna per recare meno problemi agli utenti della strada durante i lavori sulle strade provinciali percorse da un maggior numero di mezzi pesanti.
- Il verbale con il nuovo prezzo “NP1- sovrapprezzo per prestazioni notturne e/o festive - relativo a pavimentazioni in conglomerato bituminoso” è stato sottoscritto dalla ditta aggiudicataria dei lavori e allegato al progetto di variante.
  - Il nuovo quadro economico, a seguito della perizia di variante, si configura nel seguente modo:

	Ribasso 5,25%	DM 49/2018 (CAP 4763) CUP G47H18001180001	DM 123/2020 (CAP 4763) CUP G67H20001640001	Cap. 4178 R.E.R. “Ulteriori tappeti e risagome L.R. 3/99”	Cap. 4178 fondi dell’Ente (avanzo)
IMPORTO LAVORI RIBASSATO	€ 1.186.134,62	€ 701.338,33	€ 260.053,94	€ 188.524,59	€ 36.217,76
ONERI SICUREZZA	€ 30.118,24	€ 16.997,31	€ 13.120,93		
<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 1.216.252,86</b>	<b>€ 718.335,64</b>	<b>€ 273.174,87</b>	<b>€ 188.524,59</b>	<b>€ 36.217,76</b>
ANAC	€ 375,00	€ 271,61	€ 103,39		
ARROTONDAMENTI	€ 330,11		€ 330,11		
IVA 22%	€ 267.575,63	€ 158.033,84	€ 60.098,47	€ 41.475,41	€ 7.967,91
PROVE DI LABORATORIO	€ 3.000,00	€ 2.172,87	€ 827,13		
SPESE TECNICHE	€ 19.825,18	€ 14.359,15	€ 5.466,03		
SPESE TECNICHE PERIZIA	€ 5.814,33				€ 5.814,33
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 296.920,25</b>	<b>€ 174.837,47</b>	<b>€ 66.825,13</b>	<b>€ 41.475,41</b>	<b>€ 13.782,24</b>

<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 1.513.173,11</b>	<b>€ 893.173,11</b>	<b>€ 340.000,00</b>	<b>€ 230.000,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>
----------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------

Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno approvare la modifica contrattuale ai sensi del D.L.vo 50/2016 art. 106, comma 1), lettera a) “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”.

L'impresa Frantoio Fondovalle S.R.L. si è dichiarata disponibile ad eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati nella perizia di variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale sottoscrivendo apposito atto di sottomissione.

Considerato che, a seguito della perizia di variante, l'importo lavori diventa superiore a 1 milione di Euro, si rende necessario procedere alla nomina del Collaudatore tecnico-amministrativo, come previsto dall'art. 102 del D.L. 50/2016.

Per il ruolo del succitato Collaudatore tecnico-amministrativo, in relazione alle professionalità del personale interno della Provincia di Modena, si ritiene di affidare l'incarico al dipendente in ruolo geom. Pierluigi Quarenghi, Istruttore Direttivo Tecnico presso l'Area Tecnica Viabilità dall'anno 2003.

Il geom. Pierluigi Quarenghi non ha svolto alcuna attività né tecnica, né amministrativa connessa ai lavori in oggetto.

In considerazione del fatto che l'iscrizione all'Albo professionale non risulta obbligatoria per i dipendenti di Enti Pubblici, il combinato disposto dall'art. 102 del D.L. 50/2016 porta a considerare pienamente legittimo l'affidamento del collaudo tecnico-amministrativo del quale trattasi al geom. Pierluigi Quarenghi, dipendente in ruolo dell'Ente dall'anno 2001, pertanto da oltre dieci anni.

In data 18/07/2022 prot. 25867 è stato acquisito dall'Ing. Annalisa Vita, direttore area Tecnica, Responsabile Anticorruzione, il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno affidare l'esecuzione dei maggiori lavori della perizia di variante in corso d'opera all'impresa Frantoio Fondovalle S.R.L. aggiudicataria dei lavori principali.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile unico del procedimento è il dott. Luca Rossi dirigente del servizio Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

## D E T E R M I N A

- 1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare le modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 comma 1 lett. a), e dell'art. 34 del capitolato speciale d'appalto già previste nei documenti di gara;
- 2) di approvare il nuovo quadro economico dell'opera ammontante a complessivi, **€1.513.173,11** come in in premessa suddiviso;
- 3) di approvare lo schema di atto di sottomissione, firmato dalla ditta per accettazione;
- 4) di dare atto che il computo della modifica e l'atto di sottomissione, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell'Ente con prot. 25585 del 15/07/2022 regolarmente firmati e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 5) di dare atto che gli elaborati facenti parte della modifica contrattuale sono approvati in sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
- 6) di prenotare la somma di Euro 50.000,00 al cap. 4178/1 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" fondi dell'Ente (avanzo) - del Peg 2022;
- 7) di dare atto che il nuovo importo netto dei lavori ammonta a **€ 1.216.252,86** determinando un aumento contrattuale di **€ 275.802,97** più IVA, come indicato in premessa, al cui finanziamento viene fatto fronte come di seguito specificato:
  - a) prenot. 1674/2022 - Cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20" fondi di cui al DM 49/2018, nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera con utilizzo del ribasso d'asta del quadro economico e delle somme a disposizione Fin. 2022 int. 4355.19 MO per Euro 45.357,88
  - b) prenot. 1675/2022 - Cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20" fondi di cui al DM 123/2020, nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera con utilizzo del ribasso d'asta del quadro economico e delle somme a disposizione Fin. 2022 int. 1411.20 MO per Euro 16.936,07;
  - c) prenot. 1702/2022 - Cap. 4178/2 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" Regione Emilia Romagna (Ulteriori tappeti e risagome L.R. 3/99), per € 230.000,00
  - d) alla succitata prenotazione (punto 6) Cap. 4178/1 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" fondi dell'Ente (avanzo) per € 44.185,67 - del Peg 2022;
- 8) di dare atto che l'importo degli oneri di sicurezza diventa pari a € 30.118,24 con un aumento di € 6.650,64;
- 9) di approvare l'affidamento dei nuovi lavori oggetto della modifica di cui trattasi, all'impresa FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L., con sede in Via Provinciale 700 – 41055 - Montese (MO), C.F. e P.IVA 00279260368, agli stessi prezzi patti e condizioni del progetto esecutivo, aggiudicato dalla ditta suddetta come da Determinazione Dirigenziale n° 1027 del 15/06/2022, per l'importo di netti € 275.802,97 oltre ad € 60.676,65 per IVA 22% per un totale di € 336.479,62;
- 10) di impegnare pertanto a favore dell'impresa FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L., C.F. e P.IVA 00279260368, l'aumento pari a € 336.479,62, IVA al 22% compresa, come segue:
  - a) prenot. 1674/2022 - Cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20" fondi di cui al DM 49/2018, nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera con utilizzo del ribasso d'asta del quadro economico e delle somme a disposizione Fin. 2022 int. 4355.19 MO per Euro 45.357,88

- b) prenot. 1675/2022 - Cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20” fondi di cui al DM 123/2020, nella somma stanziata per la realizzazione dell’opera con utilizzo del ribasso d’asta del quadro economico e delle somme a disposizione Fin. 2022 int. 1411.20 MO per Euro 16.936,07
- c) prenot. 1702/2022 - Cap. 4178/2 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” Regione Emilia Romagna (Ulteriori tappeti e risagome L.R. 3/99), per € 230.000,00
- d) alla succitata prenotazione (punto 6) Cap. 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” fondi dell’Ente (avanzo) per € 44.185,67 - del Peg 2022;
- 11) di aumentare gli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/16 relativi alla perizia di variante di cui trattasi e di impegnare pertanto la spesa di Euro 5.814,33 alla succitata prenotazione (punto 6) - Cap. 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” fondi dell’Ente (avanzo) del Peg 2022;
- 12) di dare atto che la spesa sarà esigibile, come da cronoprogramma, nell’anno 2022;
- 13) di dare atto che la ditta è in possesso di regolarità contributiva come attestato da durc on-line prot. Inps\_31954361 rilasciato in data 02/07/2022 e valido fino al 30/10/2022;
- 14) di dare atto che il codice CIG è 91941482F3 mentre i codici CUP sono **G47H18001180001** e **G67H20001640001**;
- 15) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F 987.2 Rif. Arch. 508 e 517;
- 16) di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori, si ritiene necessario concedere una proroga sul tempo contrattuale di giorni 12 (dodici) naturali e consecutivi;
- 17) di dare atto che la cauzione definitiva e la polizza CAR dovranno essere adeguate sia per durata sia per importo;
- 18) di affidare l’incarico di collaudatore tecnico-amministrativo al geom. Pierluigi Quarenghi, dipendente in ruolo dell’Ente dall’anno 2001 e Istruttore Direttivo Tecnico presso l’Area Tecnica Viabilità dall’anno 2003, pertanto da oltre dieci anni;
- 19) di dare atto che sarà predisposto un atto aggiuntivo al contratto e che tale modifica contrattuale sarà trasmessa all’Autorità Nazionale Anti corruzione mediante l’Osservatorio regionale dell’Emilia Romagna (SITAR);
- 20) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture” ai sensi dell’art.1 co.32 della L.n.190/2012 “ e ss.mm.ii.;
- 21) di dare atto che è stato acquisto dall’Ing. Annalisa Vita, direttore area Tecnica e Responsabile Anticorruzione, in data 18/07/2022 prot. 25867 il nulla-osta previsto dal vigente Regolamento Anticorruzione dell’Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
- 22) di dare atto che il Direttore dei lavori è il geom. Alessandro Magagnoli come da determinazione dirigenziale n. 1027 del 15/06/2022;
- 23) di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Gestione Straordinaria dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente  
GAUDIO DANIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell’art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

