



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica  
Edilizia  
Interventi strutturali

**Determinazione numero 2345 del 30/12/2022**

**OGGETTO: I.I.S. "ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI N. 16, SASSUOLO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA - 3° STRALCIO - PNRR - NEXT GENERATION EU. APPROVAZIONE OPZIONE CONTRATTUALE E MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC. CIG 87932481CE - CUP G89F18000900001.. CUP G89F18000900001**

Il Dirigente GAUDIO DANIELE

Con atto del Presidente n.225 del 30/12/2019 veniva approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali, redatto dall'Ing Daniele Gaudio ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 3 comma 1 lettera ggggg- quater), denominato: "*I.I.S. E. Morante - via Selmi 16 Sassuolo (MO) – interventi di miglioramento/adeguamento sismico*", dell'importo complessivo di €3.214.000,00. Come desumibile dal succitato atto, il plesso è costituito da tre unità strutturali distinte, convenzionalmente nominati "*A – corpo in muratura*", "*B- corpo in c.a.o.*", e "*C- palestra*"; in conseguenza dei diversi finanziamenti intervenuti, è stato la programmazione è stata suddivisa così in tre stralci attuativi come sotto riportato:

- 1 stralcio Corpo "A" – CUP G89F18000890004;
- 2 stralcio Corpo "B" – CUP G94I19000500002;
- 3 stralcio Corpo "C" – CUP G89F18000900001;

Con determinazione dirigenziale **n.60 del 15/01/2021** si approvava il progetto esecutivo e con atto **n.319 del 03/03/2021** si aggiudicavano i lavori inerenti ai lavori di adeguamento sismico del corpo "B". Attualmente i lavori sono in fase di conclusione.

Con determinazione dirigenziale **n.81 del 27/01/2020**, così come modificata ed integrata dalla **n.558 del 12/05/2020**, è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione sia del corpo "A" e sia del corpo "C" allo Studio "Integra Professionisti Associati" con sede in Via Alberto Brasili n.91 – 41122 Modena P.I. IT02094560352.

Con determinazione **n.1124 del 26/08/2020** si approvava in linea tecnica stralcio del progetto esecutivo dei due corpi d'opera "A" e "C", riguardante i soli elaborati strutturali ed architettonici, al fine dell'ottenimento dei pareri di competenza in materia sismica; l'autorizzazione sismica è stata acquisita successivamente agli atti con prot. n.40370 del 23/12/2020 – autorizzazione sismica N. 257/2020/SIS, rilasciata dal Servizio Sismica dell'Unione del Distretto Ceramico in data 16/12/2020 con Comunicazione di autorizzazione sismica n. 159/2020. Con la stessa determinazione dirigenziale n.1124 del 26/08/2020 veniva nominato Direttore dei Lavori l'Ing Vincenzo Chianese dipendente della Provincia di Modena, funzionario del Servizio Interventi Strutturali dell'Area Tecnica.

Gli elaborati del progetto esecutivo sono stati acquisiti rispettivamente con i seguenti protocolli:

- corpo "C- palestra" assunto agli atti in data 28/05/2021 con prot. n.17128;
- corpo "A - corpo in muratura" assunto agli atti in data 28/05/2021 con prot. n. 17119.

Con determinazione dirigenziale n. **859 del 15/06/2021** si approvava il progetto esecutivo del corpo "A", recante un importo di €1.180.000,00, e nel contempo si stabiliva la modalità di scelta del contraente.

Come dichiarato nella appena citata determinazione 859/2021 per il progetto del corpo "C", ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'Amministrazione si è riservata l'opzione di realizzare i lavori qualora fossero reperite le necessarie risorse finanziarie. Il progetto esecutivo del corpo "C" ha un importo complessivo di €500.000,00 di cui €328.210,44 per lavori, comprensivi di € 43.090,42 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/08. Tale opzione contrattuale, con relativi allegati progettuali, è stata inserita nel bando di gara.

I lavori del corpo "A" sono stati aggiudicati con determinazione dirigenziale n. **1128 del 28/07/2021** e sono stati affidati all'impresa CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL con sede in Via Emilia 115/R -47920 Rimini - C.F. e P.ta IVA 03370460408, che aveva offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 15,07%, corrispondente ad €132.107,92 e, quindi per un importo di €744.520,60 oltre €67.711,92 per oneri di sicurezza (importo contrattuale €812.232,52) ed €81.223,25 per IVA al 10%; l'importo complessivo ammonta ad €893.455,77. Attualmente il contratto è in fase di perfezionamento.

Con Decreto del Ministero dell'Istruzione 8 gennaio 2021, n. 13, si è proceduto all'approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, per l'importo complessivo di euro 855.000.000,00, e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

È stato approvato il Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2121/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/02/2021, all'interno del quale sono stati inclusi quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui al citato decreto autorizzativo (DM n. 13/2021).

Il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 116 del 18/05/2022 ha approvato la rimodulazione dei piani degli interventi di cui al citato decreto del Ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021, n. 13, per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il citato Decreto n.116 del 18/05/2022 all'art. 1 comma 4 richiama che i suddetti interventi sono inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza

Con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 51 del 7/03/2022 è stato definito il 31.12.2022 come termine unico di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. "progetti in essere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza e fra questi interventi rientrano anche quelli di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021, n. 13. Con Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 308 del 28/11/2022 tale scadenza è stata prorogata al 15 settembre 2023, fermo restando comunque l'obbligo di avviare le procedure di gara entro il 31/12/2022 per poter accedere al "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" di cui all'art. 7 del DPCM 28/07/2022 e relativa rimodulazione.

Tra gli interventi oggetto di finanziamento di cui al DM13/2021 e al DM 116/2022, è presente l'intervento "*ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI N. 16, SASSUOLO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA - 3° STRALCIO (CUP G89F18000900001)*" e lo stesso si configura come "manutenzione straordinaria e messa in sicurezza" per un importo pari ad €500.000,00.

L'intervento è dunque attualmente finanziato a mezzo dei fondi PNRR e pertanto è possibile procedere con l'attivazione della opzione contrattuale di cui alla determinazione dirigenziale n.859 del 15/06/2021.

**Visto** il progetto esecutivo dell'opzione contrattuale rivisto alla luce dei finanziamenti PNRR acquisito agli atti con prot. n. 43958 del 21/12/2022 ed i cui elaborati sono stati firmati, per rispettiva competenza, dall'Ing. Naldi e dall'Ing. Vincenzo Chianese, questo ultimo dipendente di ruolo della Provincia di Modena, che nella fattispecie assume anche il ruolo di progettista generale.

**Visto** che il progetto in esame, era stato inserito nell'appalto generale come opzione contrattuale, non è necessario avviare una nuova gara; l'importo complessivo del progetto corpo "C" è pari a €500.000,00 secondo il quadro economico sotto riportato:

Progetto Esecutivo		
Quadro Tecnico Economico		
<b>A</b>	<b>Importo totale dei lavori</b>	
a.1	<i>Importo lavori soggetti a ribasso</i>	€ 285.120,12
a.3	<i>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€ 43.090,42
	<b>Importo totale dei lavori</b>	<b>€ 328.210,54</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>	
b.1.1	Lavori in economia (Iva 22% escluso)	€ 54.343,28
b.2.3	Imprevisti (Iva esclusa)	€ 16.246,42
b.2.2	Allacciamenti (Iva 22% esclusa)	€ 2.000,00
b.2.7.2	Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, DL, coordinamento in fase di esecuzione e collaudo (Oneri 4% compresi) (Iva 22% esclusa)	€ 33.000,00
b.2.8.1	Spese per accertamenti di laboratorio per il cantiere (Iva 22%)	€ 4.000,00
b.9	Incentivi per funzioni tecniche art. 113, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016	€ 5.218,55
b.3	Spese ANAC (Iva 0%)	€ 2.000,00
b.4	Spese pubblicità e commissioni giudicatrici (Iva compresa)	€ -
	<b>Importo totale delle somme a disposizione</b>	<b>€ 116.808,25</b>
<b>C</b>	<b>IVA</b>	
c.1	Iva su lavori (10%)	€ 32.821,05
c.2	Iva su lavori in economia (22%)	€ 11.955,52
c.3	Iva su imprevisti e accantonamento revisione prezzi (10%)	€ 1.624,64
c.4	Iva su allacciamenti, indagini, prove, allacciamenti, accertamenti, etc (22%)	€ 1.320,00
c.5	Iva su spese tecniche (22%)	€ 7.260,00
	<b>Importo totale iva</b>	<b>€ 54.981,21</b>
<b>D</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 171.789,46</b>
<b>E</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 500.000,00</b>

**Dato atto che** è stato acquisito agli atti il verbale di verifica con prot.n.44053/2022.

**Dato atto che** è stato acquisito agli atti il verbale di validazione con prot n.44219 del 22/12/2022, a firma del RUP Ing. Annalisa Vita.

**Dato atto che** è stato redatto il verbale di "Attestazione dello stato dei luoghi" da parte del Direttore dei Lavori con prot. n. 44222 del 22/12/2022.

**Visto** l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, la stazione appaltante nella determina a contrarre individui, oltre agli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Visto** l'art. 1 comma 4 del D.L. 76/2020 per il quale si ritiene di non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.lgs. 50/2016.

**Dato atto che** la presente determinazione non modifica gli impegni di spesa assunti con precedente determinazione a contrarre n.859 del 15/06/2021 in quanto si stabiliva che il reperimento delle necessarie

risorse finanziarie per l'attivazione dell'“Opzione Contrattuale” verrà stabilito con successivo atto dirigenziale;

**Visto** che il quadro economico del progetto reca un importo di €500.000,00 di cui €328.210,44 per lavori, comprensivi di €43.090,42 per l'attuazione dei piani di sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/08 ed €171.789,46 quali somme a disposizione.

**Considerato che** la spesa dell'intervento dell'opzione contrattuale è prevista nel *Piano Triennale degli Investimenti annualità 2022/2024* ed è finanziata per € 500.000,00 a valere sui “*Piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale*” di cui al DM 116 del 18/05/2022 nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (*Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica)*), previsti al capitolo 4771 del PEG 2022.

**Considerando che:**

- la durata contrattuale, ai sensi dell'art. 14 del capitolato speciale di appalto, per la realizzazione dell'opzione contrattuale è di 140 giorni naturali e consecutivi;
- l'importo dei lavori ammonta ad € 328.210,44 (di cui € 285.120,12 per soli lavori ed €43.090,42 per l'attuazione dei piani per la sicurezza) escluso IVA ed al lordo del ribasso;
- l'intervento rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do not significant harm" e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58 /01".

Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno approvare l'“opzione contrattuale” redatta ai sensi del D. L.vo n. 50/2016 e s.m.i. art. 106 comma 1 lettera a), che reca un importo complessivo del quadro economico pari ad €500.000,00.

Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno affidare l'esecuzione dei lavori della opzione contrattuale all'impresa CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL con sede in Via Emilia 115/R -47920 Rimini - C.F. e P.ta IVA 03370460408, già aggiudicataria dei lavori del corpo “A”.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

**Considerando che** il ribasso d'asta offerto dall'impresa aggiudicataria dell'appalto principale è del 15,07%, si dà atto, pertanto, che:

- la presente opzione contrattuale non comporta una alterazione delle procedure di selezione del soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti;
- che al fine di consentire l'esecuzione delle lavorazioni dell'opzione contrattuale si rendono necessari 140 giorni naturali e consecutivi come detto in precedenza;
- il nuovo importo contrattuale dei lavori, considerando il ribasso d'asta del 15,07% ammonta ad €285.242,94 di cui €242.152,52 per lavori ed € 43.090, 42 per l'attuazione dei piani per la sicurezza;
- il rapporto tra l'importo dell'opzione contrattuale e dei lavori è pari al 35% circa;

È stato acquisito dal Responsabile Anticorruzione Dott.ssa Gambarini Patrizia in data 27/12/2022 prot. n. 44496, il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita, Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato e il Direttore Area Amministrativa hanno espresso parere favorevole rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

Per quanto precede,

### DETERMINA

- 1) di attivare, per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate, l'opzione contrattuale ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016 comma 1 lettere a), il cui progetto, acquisito agli atti con prot. n. 43958 del 21/12/2022, reca un importo complessivo di €500.000,00, come in premessa esposto;
- 2) di affidare i lavori dell'opzione contrattuale alla ditta CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL con sede in Via Emilia 115/R -47920 Rimini - C.F. e P.ta IVA 03370460408, già aggiudicataria dei lavori del corpo "A";
- 3) di approvare l'affidamento dei lavori previsti nella opzione contrattuale all' Impresa CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL, agli stessi patti e condizioni del contratto principale;
- 4) di dare atto che l'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare prot. INPS\_33141969 del 16/10/2022 valido fino al 13/02/2023;
- 5) di dare atto che, a seguito del ribasso offerto in sede di gara, l'importo contrattuale per l'esecuzione del corpo "C", ammonta ad €285.242,94 di cui €242.152,52 per lavori ed € 43.090,42 per l'attuazione dei piani per la sicurezza, come indicato in premessa;
- 6) di approvare il nuovo quadro economico post-ribasso dell'importo complessivo di €500.000,00, così ripartito:

Quadro Tecnico Economico		PROGETTAZIONE	ASSESTAMENTO
<b>A</b>	<b>Importo totale dei lavori</b>		
a.1	<i>Importo lavori soggetti a ribasso</i>	€ 285.120,12	€ 242.152,52
a.3	<i>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€ 43.090,42	€ 43.090,42
	<b>Importo totale dei lavori</b>	<b>€ 328.210,54</b>	<b>€ 285.242,94</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		
b.1.1	Lavori in economia (Iva 22% escluso)	€ 54.343,28	€ 54.343,28
b.2.3	Imprevisti (Iva esclusa)	€ 16.246,42	€ 16.246,42
b.2.2	Allacciamenti (Iva 22% esclusa)	€ 2.000,00	€ 2.000,00
b.2.7. 2	Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, DL, coordinamento in fase di esecuzione e collaudo (Oneri 4% compresi) (Iva	€ 33.000,00	€ 33.000,00



	22% esclusa)		
b.2.8.1	Spese per accertamenti di laboratorio per il cantiere (Iva 22%)	€ 4.000,00	€ 4.000,00
b.9	Incentivi per funzioni tecniche art. 113, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016	€ 5.218,55	€ 5.218,55
b.3	Spese ANAC (Iva 0%)	€ 2.000,00	€ 2.000,00
b.4	Spese pubblicità e commissioni giudicatrici (Iva compresa)	€ -	€ -
	Ribasso ASTA netto IVA	€ -	€ 42.967,60
	<b>Importo totale delle somme a disposizione</b>	<b>€ 116.808,25</b>	<b>€ 159.775,85</b>
<b>C</b>	<b>IVA</b>		
c.1	Iva su lavori (10%)	€ 32.821,05	€ 28.524,29
c.2	Iva su lavori in economia (22%)	€ 11.955,52	€ 11.955,52
c.3	Iva su imprevisti e accantonamento revisione prezzi (10%)	€ 1.624,64	€ 1.624,64
c.4	Iva su allacciamenti, indagini, prove, allacciamenti, accertamenti, etc (22%)	€ 1.320,00	€ 1.320,00
c.5	Iva su spese tecniche (22%)	€ 7.260,00	€ 7.260,00
c.6	ribasso per mancata IVA	€ -	€ 4.296,76
	<b>Importo totale iva</b>	<b>€ 54.981,21</b>	<b>€ 54.981,21</b>
<b>D</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 171.789,46</b>	<b>€ 214.757,06</b>
<b>E</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 500.000,00</b>	<b>€ 500.000,00</b>

- 7) di prenotare la somma di €500.000,00 al cap. 4771 del PEG 2022 nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3;
- 8) di dare atto che la presente determinazione non modifica gli impegni di spesa assunti con la precedente determinazione a contrarre n.859 del 15/06/2021;
- 9) di impegnare la somma di € 285.242,94, oltre ad € 28.524,29 per IVA al 10%, al cap. 4771 del PEG 2022 a favore della ditta CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL con sede in Via Emilia 115/R -47920 Rimini - C.F. e P.ta IVA 03370460408;
- 10) di dare atto che l'ipotesi di cronoprogramma della spesa sarà esigibile interamente nell'anno 2023;
- 11) di dare atto che il codice CUP e il n. G89F180009000012 ed il CIG e il n. 87932481CE;
- 12) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F.1030;
- 13) di dare atto che la durata dei lavori è, ai sensi dell'art. 14 del capitolato speciale di appalto, di 140 giorni naturali e consecutivi;
- 14) di dare atto che la opzione contrattuale, comprensiva di relazioni tecniche-specialistiche, elaborati grafici e di elaborati amministrativi è stata acquisita agli atti con prot. n. 43958 del 21/12/2022 ed è stata vistata del Responsabile del Procedimento Ing A. Vita;
- 15) di dare atto che il verbale di validazione firmato dal Responsabile del Procedimento Ing A. Vita, acquisito agli atti con prot. n. 43958 del 21/12/2022;
- 16) di dare atto altresì che gli atti progettuali sono approvati in sostituzione e/o in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
- 17) che il progettista generale della opzione contrattuale è l'Ing. Vincenzo Chianese;



- 18) che il ruolo di Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è ricoperto dall'Ing. Vincenzo Chianese, già Direttore dei lavori del corpo "A" di cui alla determinazione dirigenziale n.1124 del 26/08/2020;
- 19) di dare atto che, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 l'Ufficio di Direzione Lavori risulta il seguente:
  - Direttore Operativo con funzione contabile, Geom. Alessandro Mazzini, dipendente di ruolo della Provincia di Modena,
  - Direttore Operativo con funzione impianti termo-meccanici, Per. Ind. Stefano Nappa, dipendente di ruolo della Provincia di Modena,
  - Ispettore di Cantiere Geom. Alessia Gasparini;
- 20) dare atto che è stato redatto il verbale di Attestazione dello stato dei luoghi da parte del Direttore dei Lavori (verbale prot. n. 44222 del 22/12/2022);
- 21) di dare atto che è stato acquisito dal Responsabile Anticorruzione dalla dott.ssa Gambarini Patrizia in data in data 27/12/2022 prot. n. 44496 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
- 22) di dare atto che l'intervento è finanziato in parte con fondi PNRR dell'Unione europea – Next-GenerationEU. , all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) e rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente " DNSH, Do not significant Harm" e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equility), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- 23) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs. 33/2013 e, pertanto se ne dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;
- 24) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e patrimonio dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
- 25) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente  
GAUDIO DANIELE  
(In sostituzione di VITA ANNALISA)  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)