



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 570 del 07/04/2023

OGGETTO: RIGENERAZIONE PAVIMENTAZIONE AREA SUD EST IN TRATTI SALTUARI. CUP G37H23000060001. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CIG 9646377A1E.. CUP G37H23000060001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n. 283 del 27/02/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 586.583,37 così suddiviso:

a)	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	€ 461.986,29
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 10.645,45
1)	Totale appalto	€ 472.631,74
	- arrotondamenti	€ 295,02
	- accantonamento spese tecniche, all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	€ 9.452,63
	- eventuali spese per commissioni giudicatrici	
	- Contributo Autorità di Vigilanza	€ 225,00
	- I.V.A. ed eventuali altre imposte	€ 103.978,98
c)	Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 113.951,63
2)	Totale progetto	€ 586.583,37

La spesa è stata prenotata, col medesimo atto, al cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20" del PEG 2023 ed è finanziata con D.M 123 del 19/03/2020 con codice intervento 1414.20.MO.

Con determinazione n. 423 del 16/03/2023 venivano aggiudicati i lavori di cui trattasi all'impresa FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. con sede in Via Provinciale 700 – 41055 MONTESE (MO), C.F. e P.IVA 00279260368, che ha offerto di eseguirli con un ribasso percentuale del 7,15%, e quindi, per un importo di € 428.954,27 oltre € 10.645,45 per oneri di

sicurezza (importo contrattuale € 439.599,72) ed € 96.711,94 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 536.311,60.

Con la succitata determinazione, è stata impegnata a favore della ditta aggiudicataria, la spesa complessiva di € 536.311,60 al capitolo 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20” del PEG 2023; il nuovo quadro economico di assestamento post gara è così suddiviso:

1)	Lavori	Euro
	Importo lordo lavori	472.631,74
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	10.645,45
	Importo netto lavori soggetti a ribasso d'asta	461.986,29
	Ribasso offerto del 7,15%	33.032,02
	Importo lavori	428.954,27
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	10.645,45
	Importo contrattuale netto	439.599,72
2)	Somme a disposizione	
	Contributo Autorità di Vigilanza	225,00
	IVA al 22,00%	96.711,94
	accantonamento spese tecniche, art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	9.452,63
	Somme da ribasso d'asta + arrotondamenti	40.594,08
c)	Somme a disposizione dell'amministrazione	146.983,65
2)	TOTALE PROGETTO	586.583,37

I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza (nelle more della stipula del relativo contratto d'appalto) in data 03/04/2023 come da verbale di consegna, per una durata di giorni 90 con termine ultimo previsto per il giorno 01/07/2023.

Durante l'esecuzione dei lavori appaltati, si riscontra l'esigenza di eseguire ulteriori lavorazioni rispetto a quelli inizialmente previsti in contratto, come risulta dalla perizia redatta dal Direttore dei Lavori, finalizzata alla modifica del contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del d.lgs. 50/2016 – Nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Le motivazioni che hanno portato la Direzione Lavori a predisporre ulteriori lavorazioni sono da attribuire al peggioramento della situazione di degrado del conglomerato bituminoso, lungo il viadotto sul fiume Panaro nelle immediate prossimità dell'intervento previsto nel progetto esecutivo, l'aggravamento della pavimentazione, richiede la preventiva fresatura e successiva impermeabilizzazione del manto stradale.

Per l'esecuzione delle lavorazioni non è stato necessario redigere un verbale nuovi prezzi.

Tale maggiore spesa trova copertura all'interno delle somme a disposizione del finanziamento approvato, accantonate come economie da ribasso d'asta.

Si evidenzia che l'importo di perizia imputabile all'art. 106 comma 2 lettera a) del D.L.gs. n. 50/2016 rispetta i requisiti di legge sopraccitati, non apporta modifiche sostanziali al progetto originario e non comporta nuove categorie di lavori.

Si tratta, infatti, di una modifica contrattuale, motivata dalle suesposte condizioni, il cui valore è al di sotto delle soglie di cui all'art.106 comma 2 lett.b), che non modifica in nessun modo la natura complessiva del contratto, in quanto si vanno ad incrementare le lavorazioni già previste nel progetto approvato il cui importo complessivo resta invariato, con l'obiettivo di aumentare la percentuale di superfici deteriorate da sottoporre a risanamento al fine di migliorare le condizioni di sicurezza per il transito veicolare sulle strade provinciali, tenuto conto del fatto che l'attuazione di interventi per il miglioramento dei livelli di sicurezza sulla rete delle strade provinciali rientra fra i compiti di fondamentale importanza svolti dall'Amministrazione Provinciale, e che tale attività è da ritenersi indispensabile per evitare potenziali danni patrimoniali all'Ente in caso di sinistri e la chiusura di tratti stradali con evidenti disservizi alla popolazione.

Pertanto, previo accordi tra il Responsabile del Procedimento, il Progettista e il Direttore dei Lavori, si procede a redigere una perizia di modifica contrattuale per lavori aggiuntivi ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 comma 1 lettera a) ai sensi del comma 2 lettera b) del citato articolo, procedendo ad una modifica non sostanziale inferiore al 15% del valore iniziale del contratto d'appalto.

L'importo dei lavori aggiuntivi è di € 32.088,76 (al netto del ribasso d'asta del 7,15%) oltre a maggiori oneri per la sicurezza pari ad € 497,60 per complessivi € 32.586,36, pertanto il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto viene fissato in € 472.186,08 oltre IVA al 22% il cui finanziamento trova copertura con l'utilizzo del ribasso d'asta.

A seguito della perizia, il nuovo quadro economico risulta pertanto:

	Euro
Importo esecuzione lavorazioni post variante (al netto del ribasso d'asta)	461.043,03
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	11.143,05
Totale lavori in appalto	472.186,08
Contributo Autorità di Vigilanza	225,00
Arrotondamenti	137,57
IVA al 22,00% (aggiudicazione lavori)	96.711,94
IVA al 22,00% (perizia di variante)	7.169,00
accantonamento spese tecniche, art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 PROGETTO ESECUTIVO	9.452,63
accantonamento spese tecniche, art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 PERIZIA DI VARIANTE	701,15
Somme a disposizione dell'amministrazione	114.397,29
TOTALE PROGETTO	586.583,37

Vista la modesta entità dell'incremento delle lavorazioni non si ritiene necessario aumentare il tempo contrattuale. La presente modifica contrattuale non comporta una modifica delle procedure di selezione del soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti.

Si propone pertanto l'approvazione della perizia di variazione in corso d'opera composta oltre che dalla presente relazione, anche dai seguenti elaborati:

- RELAZIONE
- COMPUTO PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA
- ATTO DI SOTTOMISSIONE

Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno approvare la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera a) e comma 2 lett.a) e b) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

L'impresa aggiudicataria FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L., con sede in Via Provinciale 700 – 41055 MONTESE (MO), si è dichiarata disponibile ad eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati nella perizia di variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale sottoscrivendo apposito atto di sottomissione.

Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno affidare l'esecuzione dei maggiori lavori della perizia di variante in corso d'opera all'impresa FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L., con sede in Via Provinciale 700 – 41055 - Montese (MO) aggiudicataria dei lavori principali.

In data 05/04/2023 al prot. 12464 è stato acquisito dall'Ing. Annalisa Vita, direttore area Tecnica, Responsabile Anticorruzione, il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile unico del procedimento è il dott. Luca Rossi dirigente del servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare la modifica contrattuale ai lavori di RIGENERAZIONE PAVIMENTAZIONE AREA SUD EST IN TRATTI SALTUARI (CUP G37H23000060001 - CUP MASTER G77H20001380001 - CIG 9646377A1E) ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016 dando atto che il

valore della modifica contrattuale è compreso nel limite di cui al comma 2 lett. a) e b) del citato art. 106 trattandosi di modifica non sostanziale e che non altera la natura complessiva del contratto essendo inferiore ai limiti della citata disposizione;

2. di approvare il nuovo quadro economico dell'opera come in premessa suddiviso;
3. di approvare lo schema di atto di sottomissione, firmato dalla ditta per accettazione;
4. di dare atto che il computo della modifica e l'atto di sottomissione, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell'ente con prot. n. 12542 del 06/04/2023 regolarmente firmata e contestuale apposizione del timbro dell'ente;
5. di dare atto che gli elaborati facenti parte della modifica contrattuale sono approvati in sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
6. di dare atto che il nuovo importo netto dei lavori ammonta a € 472.186,08 determinando un aumento contrattuale di € 32.586,36 oltre IVA al 22% per complessivi € 39.755,36;
7. di dare atto che l'importo degli oneri di sicurezza risultano, a seguito della perizia di variante, pari a € 11.143,05;
8. di approvare l'affidamento dei nuovi lavori oggetto della modifica contrattuale all'impresa FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. con sede in Via Provinciale 700 – 41055 - MONTESE (MO), C.F. e P.IVA 00279260368, agli stessi prezzi patti e condizioni del progetto esecutivo, per un importo di € 32.586,36 oltre IVA al 22% per € 7.169,00 per complessivi € 39.755,36;
9. di impegnare pertanto l'aumento contrattuale a favore dell'Impresa FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L., con sede in Via Provinciale 700 – 41055 - MONTESE (MO), C.F. e P.IVA 00279260368, pari a € 39.755,36 (IVA al 22% compresa) alla prenotazione 612/2023 al cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/2018 - D.M. 123/20 e D.M. 224/20" del Peg 2023;
10. di impegnare la somma di euro 701,15 per compenso incentivante relativo alla redazione della perizia di variante alla prenotazione 612/2023 al capitolo 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/2018 - D.M. 123/20 e D.M. 224/20" del Peg 2023;
11. di dare atto che la scheda di ripartizione degli incentivi sulla progettazione e sulla esecuzione del progetto originario e della perizia di variante verranno approvate con successivo atto secondo il regolamento in vigore all'atto dell'approvazione del progetto esecutivo;
12. di dare atto che l'intervento è finanziato con D.M 123 del 19/03/2020 (codice intervento 1414.20.MO);
13. di dare atto che la spesa sarà esigibile come da cronoprogramma nell'anno 2023;
14. di dare atto che la ditta è in possesso di regolarità contributiva come attestato da DURC on-line rilasciato in data 28/02/2023 e valido fino al 28/06/2023;
15. di dare atto che il codice CIG è 9646377A1E mentre il codice CUP è G37H23000060001 e CUP MASTER G77H20001380001;
16. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1049 (rif. Arch. 581);
17. di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori, vista la modesta entità dell'incremento delle lavorazioni, non si ritiene necessario concedere una proroga sul tempo contrattuale;
18. di dare atto che tale modifica contrattuale sarà comunicata all'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Osservatorio regionale dell'Emilia-Romagna (SITAR);
19. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e patrimonio dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
20. di dare atto che è stato acquisto dall' Ing. Annalisa Vita, direttore area Lavori Pubblici e Responsabile Anticorruzione, in data 26/05/2022 il nulla-osta previsto dal vigente Regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
21. di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il dott. Luca Rossi dirigente del servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena;

22. di dare atto che il Direttore dei lavori è il Geom. Marco Asciano come da determinazione dirigenziale n. 283 del 27/02/2023;
23. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e nella sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture” ai sensi dell'art.1 co. 32 della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
24. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)