



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Edilizia  
Interventi strutturali

### Determinazione numero 585 del 12/04/2023

**OGGETTO: I.T.I.S. "E. FERMI" DI MODENA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA. PRIMO STRALCIO - CORPO LABORATORI. CUP G99F18000510004 CIG 8780932E4E. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE NON SUPPLETIVA..**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 836 dell'11/06/2021 il Direttore dell'Area Tecnica Ing. Annalisa Vita, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori relativi "I.T.I.S. "E. FERMI" DI MODENA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA. PRIMO STRALCIO - CORPO LABORATORI." dell'importo complessivo di € 2.000.000,00, di cui € 1.288.304,57 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 474.800,54), € 53.589,57 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 658.105,86 per somme a disposizione;

Con successiva determinazione n.1084 del 21/07/2021, in esito a procedura negoziata senza bando, previa selezione del numero minimo di legge di operatori economici da invitare all'interno dell'elenco pubblico degli operatori economici costituito dalla Provincia di Modena, è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 a favore del CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP con sede in Via Marco Emilio Lepido 182/2 – 40132 Bologna C.F. e P.IVA 03530851207 - impresa esecutrice SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. C.F. e P.IVA 0015496036, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 12,31%, corrispondente ad € 158.590,29 per un valore dell'offerta di € 1.129.714,28 oltre € 53.589,57 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 1.183.303,85) ed € 118.330,38 per IVA al 10% e, quindi, per l'importo complessivo di € 1.301.634,23;

In data 19 gennaio 2022 veniva sottoscritto il verbale di consegna definitivo dei lavori.

Il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 14/03/2022 al n. 29056 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 21/03/2022 al n. 7177 Serie 1T;

In corso d'opera è emersa la necessità rimodulare alcune quantità di lavorazioni comprese nei corpi d'opera e di eseguire alcune nuove lavorazioni, senza che ciò comporti variazioni all'importo dei lavori e nel contempo senza alterare la natura complessiva del contratto;

Le suddette variazioni e implementazione di lavorazioni, dal punto di vista del valore economico, risultano interamente compensate da lavorazioni inizialmente previste a progetto ma che si ritiene di non fare eseguire integralmente, come meglio indicato e dettagliato nella relazione allegata al presente atto.

Si propone pertanto l'approvazione della perizia di variante in corso d'opera composta dai seguenti elaborati, dai quali si evince che il quadro economico progettuale non subisce modifiche:

- Relazione tecnica
- Atto di sottomissione

- Elenco nuovi prezzi unitari
- Verbale di concordamento nuovi prezzi
- Computo metrico estimativo di raffronto

A seguito delle diverse lavorazioni si è proceduto a redigere un verbale di concordamento dei nuovi prezzi unitari, contenente n. 2 nuovi prezzi, il quale è stato regolarmente sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'appaltatore, detti nuovi prezzi sono estrapolati dallo stesso prezzario regionale ove sono stati estratti i prezzi allegati alla gara, ovvero tramite altri prezzari ufficiali in uso presso l'amministrazione ovvero tramite analisi prezzi.

La perizia di variante con il verbale nuovi prezzi unitari, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell'ente con prot. n. 12942 del 11/04/2023 Class. 06-06-02 F. 852, regolarmente firmati e con contestuale apposizione del timbro dell'ente.

In data 07/04/2023 è stato chiesto dalla Dottoressa Gambarini, il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto, acquisito agli atti con prot. n. 13069 del 12/04/2023.

Il responsabile del procedimento è la Direttrice dell'Area Tecnica Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

## DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare le modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di modifiche che non alterano la natura e l'importo del contratto, ma unicamente un riassetto delle lavorazioni inizialmente previste;
- 2) di approvare con il presente atto sia la perizia di variante non suppletiva con il verbale nuovi prezzi unitari, la relazione tecnica e tutti gli allegati che sono stati acquisiti agli atti dell'ente con prot. n. 12942 del 11/04/2023, regolarmente firmati e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 3) di approvare l'atto di sottomissione acquisito agli atti dell'ente con medesimo protocollo regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di dare atto che gli elaborati facenti parte della perizia di variante non suppletiva sono approvati in sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
- 5) di dare atto che per i lavori previsti nella perizia di variante non suppletiva non viene concessa una proroga del tempo contrattuale;
- 6) di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa e che pertanto il quadro economico del progetto assomma a complessivi euro 2.000.000,00 invariato rispetto al progetto esecutivo;

- 7) di dare atto che i lavori oggetto della variante non suppletiva di cui trattasi vengono eseguiti dal CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP con sede in Via Marco Emilio Lepido 182/2 – 40132 Bologna C.F. e P.IVA 03530851207 - impresa esecutrice SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. C.F. e P.IVA 0015496036, agli stessi patti e condizioni del progetto esecutivo, per un importo contrattuale € 1.183.303,85 oltre a € 118.330,38 per IVA al 10% e, quindi, per l'importo complessivo di € 1.301.634,23 invariato rispetto al contratto d'appalto richiamato in premessa;
- 8) di dare atto che il codice CUP è CUP G99F18000510004 e il codice CIG è 8780932E4E;
- 9) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F.852 (Rif. Arch. 418);
- 10) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Direttrice dell'Area Tecnica Ing. Annalisa Vita;
- 11) di dare atto che, a parziale rettifica di quanto indicato nelle determinazioni 836/2021 e 1084/2021, l'Ufficio di Direzione Lavori è così composto:
  - Direttore dei Lavori Generale: Ing. Vincenzo Chianese,
  - Direttore Operativo con specifiche funzioni specialistiche in ambito termomeccanico: Perito Stefano Nappa, dipendente di ruolo della Provincia di Modena
  - Direttore Operativo con specifiche funzioni specialistiche in ambito elettrico: Perito Lorenzo della Casa, dipendente di ruolo della Provincia di Modena
  - Direttore Operativo con funzioni specialistiche in ambito architettonico e di contabilità: Geom. Massimiliano Pellizzola, dipendente di ruolo della Provincia di Modena
  - Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: Perito Stefano Nappa, dipendente di ruolo della Provincia di Modena
  - Collaudatore statico, tecnico-amministrativo ed in corso d'opera: Ing. Francesco Giliberti, libero professionista;
- 12) di dare atto che in data 07/04/2023 è stato chiesto dalla Dottoressa Gambarini, il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto e che è stato acquisito agli atti con prot. n.13069 del 12/04/2023;
- 13) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- 14) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente  
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)