Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità e Trasporti
Manutenzione strade (1) Area Nord

Determinazione numero 2404 del 05/11/2026

OGGETTO: LAVORI COMPLEMENTARI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DA ESEGUIRSI MEDIANTE TERMOSPRUZZATO PLASTICO SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD - ANNO 2026. (CUP G47H26000560003 - CIG BCA82FF342). APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA. .
CUP G45F22001090001

Il Dirigente GAUDIO DANIELE

Con Determinazione n° 1578 del 27/07/2026 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "LAVORI COMPLEMENTARI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DA ESEGUIRSI MEDIANTE TERMOSPRUZZATO PLASTICO SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD - ANNO 2026" assunto agli atti dell'Ente con prot. 25007 del 09/07/2026 F. 1273 (Rif. Arch. n. 1195) dell'importo complessivo di € 400.000,00, di cui € 296.134,82 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 11.043,18 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 92.822,00 per somme a disposizione così suddiviso:

	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	Importi parziali (Euro)	Importi totali (Euro)
a)	Lavori a base d'asta	296.134,82	
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	11.043,18	
1)	**Totale appalto**		**307.178,00**
	Somme a disposizione dell'amministrazione		
	I.V.A. al 22%	67.579,16	
	Contributo Autorità di Vigilanza	250,00	
	Incentivi alle funzioni tecniche di cui all'Art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023	6.143,56	
	Quota IRAP - incentivi	417,76	
	Imprevisti	18.430,70	
	Arrotondamenti e ribassi d'asta	0,82	
2)	**Totale somme a disposizione**		**92.822,00**

Copia informatica per consultazione

3)	**Totale progetto**		**400.000,00**

La spesa complessiva di € 400.000,00 è interamente finanziata con avanzo di bilancio – anno 2026 al Cap. 4178/1 "*Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari Provincia*" del PEG 2026.

Con determinazione n° 2006 del 16/09/2026 venivano aggiudicati i lavori di cui trattasi alla ditta PROGETTO SEGNALETICA SRL con sede in Viale Europa 91 CAP. 41011 Campogalliano (MO) - C.F. e P.IVA 02905080368 che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 8,88% corrispondente ad € 26.269,77 per un valore dell'offerta di € 269.838,05 oltre € 11.043,18 per oneri di sicurezza e quindi, per un importo contrattuale pari ad € 280.881,23 (comprensivi di costo della manodopera) ed € 61.793,87 per IVA al 22%, quindi per un importo complessivo di € 342.675,10.

Con medesima determinazione n° 2006 del 16/09/2026, veniva impegnata a favore della ditta aggiudicataria, la spesa complessiva di € 342.675,10, di cui € 269.838,05 per lavori comprensivi del costo della manodopera, € 11.043,18 per oneri di sicurezza, ed € 61.793,87 per IVA al 22%, alla prenot. 2626/2026 del capitolo 4178/1 "*Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari Provincia*" del PEG 2026.

Il nuovo quadro economico di assestamento post aggiudicazione (Determinazione n. 2006 del 16/09/2026) si configura nel seguente modo:

	QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO POST AGGIUDICAZIONE	Importi parziali (Euro)	Importi totali (Euro)
a)	Importo lavori a seguito del ribasso d'asta del 8,88%	269.838,05	
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	11.043,18	
1)	**Totale appalto**		**280.881,23**
	Somme a disposizione dell'amministrazione		
	I.V.A. al 22%	61.793,87	
	Contributo Autorità di Vigilanza	250,00	
	Incentivi alle funzioni tecniche di cui all'Art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023	6.143,56	
	Quota IRAP - incentivi	417,76	
	Imprevisti	18.430,70	
	Arrotondamenti e ribassi d'asta	32.082,88	
2)	**Totale somme a disposizione**		**119.118,77**
3)	**Totale progetto**		**400.000,00**

I lavori sono stati consegnati anticipatamente ai sensi dell'art. 17 c. 9 del D.Lgs. 36/2023 (nelle more della stipula del relativo contratto d'appalto) in data 28/09/2026 come da verbale di consegna redatto in pari data, con termine ultimo previsto per il giorno 16/11/2026.

In corso d'opera si è ravvisata l'opportunità di eseguire un miglioramento dei parametri prestazionali (in termini di valori del coefficiente di luminanza retroriflessa R_L) su alcuni tratti delle strade provinciali di maggiore importanza, così come individuate nel Computo Metrico Estimativo della modifica contrattuale.

Relativamente alla copertura finanziaria necessaria per l'attuazione di tale modifica qualitativa contrattuale si farà ricorso alle somme derivanti dal ribasso d'asta ed imprevisti presenti all'interno del quadro economico complessivo dell'intervento.

Per la sopracitata modifica ai sensi dell'art 120 comma 3 lettere a) e b) del D.Lgs. 36/2023, si precisa che l'ammontare complessivo della stessa è pari ad euro 40.598,33 netti, per una

Copia informatica per consultazione

percentuale di incremento del 14,46%. Essa rimane pertanto al di sotto delle soglie fissate dall'art. 14 del D.Lgs 36/2023, nonché della soglia del 15% del valore iniziale del contratto.

Pertanto, il Direttore dei Lavori, nonché progettista, ha provveduto a redigere apposita relazione motivata, acquisita agli atti con Prot. 38529 del 03/11/2026, contenente i presupposti per la modifica del contratto durante il periodo di efficacia dello stesso, ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, in cui sono dettagliatamente evidenziate le maggiori quantità rispetto alle previsioni di progetto/le nuove lavorazioni previste, sulla cui fondatezza si esprime il RUP.

Dato atto che la struttura del contratto e l'operazione economica ad esso sottesa non vengono alterate, ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs 36/2023, risulta possibile procedere alla modifica contrattuale senza necessità di ricorso ad una nuova procedura di affidamento.

Dato altresì atto che sono già disponibili gli importi nel quadro economico post-aggiudicazione alle voci:
- € 32.082,88 alla voce "Arrotondamenti e ribassi d'asta";
- € 18.430,70 alla voce "Imprevisti".

La **spesa aggiuntiva complessiva pari ad € 50.481,66**, di cui € 49.529,96 per maggiori lavori e sicurezza Iva compresa (€ 40.598,33 per lavori, ed € 8.931,63 per IVA), € 891,10 quali incentivi ai sensi dell'Art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 ed € 60,60 quale quota IRAP incentivi, sarà pertanto coperta mediante risorse già all'interno del quadro economico, finanziate Cap. 4178/1 "*Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari - Provincia*" del PEG 2026.

La tipologia di lavorazioni da eseguire, come già specificato, rientra fra quelle già previste nel contratto principale.

Rispetto all'importo lavori post-aggiudicazione (importo contrattuale originario € 280.881,23), l'importo dei lavori aggiuntivi ammonta a netti **€ 40.598,33** (Oneri della sicurezza invariati, per le motivazioni esplicate nella relazione del Direttore dei Lavori)**,** pertanto, il nuovo importo contrattuale in appalto viene fissato in **€ 321.479,56** oltre IVA al 22%, il cui finanziamento trova copertura come sopra esposto.

Considerando che il ribasso d'asta offerto dall'impresa aggiudicataria dell'appalto principale è del 8,88%, si dà atto, pertanto, che:

- la modifica contrattuale ai sensi dell'art 120 comma 3 non comporta alcuna modifica sostanziale alla natura dei lavori appaltati ed è inferiore ad entrambi i valori previsti ai sensi dell'art. 120 comma 3 lettere a) e b) del D.lgs. 36/2023;
- l'importo netto di modifica contrattuale è di **euro 40.598,33**, (di cui i lavori netti per **euro 40.598,33** ed Oneri di Sicurezza invariati) per le motivazioni esplicate nella relazione del Direttore dei Lavori;
- i lavori previsti nella variante comportano un aumento della somma per IVA di **euro 8.931,63**;
- i lavori previsti nella modifica contrattuale comportano un aumento degli incentivi alle funzioni tecniche per **euro 891,10** e di **euro 60,60** per quota IRAP incentivi;
- il totale del quadro economico **risulta invariato** rispetto a quello di progetto pari ad **Euro 400.000,00**;
- la presente modifica contrattuale non comporta una alterazione delle procedure di selezione del soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti;
- al fine di consentire l'esecuzione delle lavorazioni previste, valutate le tempistiche tecniche necessarie alla realizzazione delle stesse, si reputa proporzionata e ragionevole, oltre che effettivamente necessitata, una proroga del tempo contrattuale stimata in giorni 8 (otto) naturali e consecutivi, da aggiungersi ai 50 (cinquanta) giorni inizialmente previsti per l'ultimazione dei lavori, con scadenza pertanto al 23/11/2026; la stessa appare proporzionata all'incremento di spesa ed alle tempistiche tecniche connesse all'esecuzione delle lavorazioni previste, pertanto il nuovo termine per la fine dei lavori viene fissato al 23 novembre 2026;
- a seguito **dei maggiori lavori** di cui al presente atto, l'importo dell'appalto in oggetto, al netto del ribasso d'asta, ammonta a € **321.479,56** per lavori (Oneri di Sicurezza per l'attuazione dei

Copia informatica per consultazione

piani di sicurezza invariati, per le motivazioni esplicate nella relazione del Direttore dei Lavori), oltre a € 70.725,50 per IVA al 22%, per un totale complessivo di € **392.205,06**.

Non si è reso necessario redigere un verbale di nuovi prezzi in quanto le nuove lavorazioni sono realizzate con prezzi già compresi nell'elenco prezzi allegato al progetto.

Il quadro economico complessivo dell'intervento, a seguito della modifica contrattuale è il seguente:

	QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI MODIFICA CONTRATTUALE	Importi parziali (Euro)	Importi totali (Euro)
a)	Importo lavori netti (a seguito del ribasso d'asta del 8,88%)	310.436,38	
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	11.043,18	
1)	**Totale appalto**		**321.479,56**
	Somme a disposizione dell'amministrazione		
	I.V.A. al 22%	70.725,50	
	Contributo Autorità di Vigilanza	250,00	
	Incentivi alle funzioni tecniche di cui all'Art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023	7.034,66	
	Quota IRAP - incentivi	478,36	
	Imprevisti	0,00	
	Arrotondamenti e ribassi d'asta	31,92	
2)	**Totale somme a disposizione**		**78.520,44**
3)	**Totale progetto**		**400.000,00**

Di seguito il nuovo quadro economico di raffronto, con l'evidenziazione delle variazioni delle singole voci:

	QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO	**Approvazione Progetto esecutivo (det. n° 1578/2026)**	**Importi post aggiudicaz. (det. n° 2006/2026)**	**Modifiche contrattuali**	**Confronto tra modifica contrattuale e Q.E. post aggiudicaz.**
		(A)	**(B)**	**(C)**	**(C-B)**
a)	Importo esecuz. lavorazioni (lordi)	296.134,82			
	Importo esecuz. lavorazioni (al netto del ribasso d'asta)		269.838,05	310.436,38	40.598,33
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	11.043,18	11.043,18	11.043,18	0,00
1)	**Totale appalto**	**307.178,00**	**280.881,23**	**321.479,56**	**40.598,33**
	I.V.A. ed eventuali altre imposte	67.579,16	61.793,87	70.725,50	8.931,63
	Contributo Autorità di Vigilanza - ANAC	250,00	250,00	250,00	-
	Incentivi alle funzioni tecniche - Art. 45 D.Lgs. 36/2023	6.143,56	6.143,56	7.034,66 **(*)**	891,10
	quota IRAP - incentivi	417,76	417,76	478,36	60,60
	Imprevisti	18.430,70	18.430,70	0,00	-18.430,70
	Arrotondamenti e ribasso d'asta	0,82	32.082,88	31,92	-32.050,96
2)	**Somme a disposizione dell'amministrazione**	**92.822,00**	**119.118,77**	**78.520,44**	**-40.598,33**
1+2	**Totale progetto**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00 (spesa invariata)**

***(*)** calcolati su € 351.732,80 [importo della modifica contrattuale al lordo del ribasso d'asta]*

L'appaltatore ditta PROGETTO SEGNALETICA SRL con sede in Viale Europa 91 CAP. 41011 Campogalliano (MO) - C.F. e P. IVA 02905080368, già aggiudicatario dei lavori principali, si è dichiarato disponibile ad eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati nella perizia di variante agli

Copia informatica per consultazione

stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale sottoscrivendo apposito Atto di sottomissione, assunto agli atti con prot. 38529 del 03/11/2026.

In virtù di quanto sopra, il Responsabile Unico del Progetto giudica pertanto opportuno approvare la modifica contrattuale ai sensi del D.Lgs. 36/2023 art. 120, comma 3, lettere a) e b) "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia", affidando allo stesso appaltatore l'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia.

Il codice CUP dell'intervento è G47H26000560003 e il codice CIG è BCA82FF342.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

È stato acquisito dall'Ing. Annalisa Vita, Direttore dell'Area Tecnica, con prot. 38830 del 05/11/2026 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Il Responsabile Unico del Progetto è il dott. Ing. Daniele Gaudio, Dirigente del Servizio Viabilità e Trasporti.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) richiamate le premesse del presente atto, quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare le modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 comma 3, lettere a) e b), dando atto che le relative prestazioni saranno eseguite dall'impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL con sede in Viale Europa 91 CAP. 41011 Campogalliano (MO) - C.F. e P.IVA 02905080368, quale contraente originario come da Determinazione Dirigenziale n° 1578 del 27/07/2026, senza ricorso ad una nuova procedura di affidamento, agli stessi prezzi patti e condizioni del progetto esecutivo per € **392.205,06** IVA compresa;
2) di approvare la relazione tecnica e tutti i relativi allegati, nonché lo schema di atto di sottomissione, firmato dalla ditta per accettazione, assunto agli atti dell'ente con Prot. 38529 del 03/11/2026;

Copia informatica per consultazione

3) di dare atto che i suddetti elaborati facenti parte della modifica contrattuale sono approvati in sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
4) di approvare il nuovo quadro economico della Modifica Contrattuale dell'intervento ammontante a complessivi € 400.000,00 come in premessa suddiviso, e quindi invariato rispetto al progetto esecutivo;
5) di dare atto che il nuovo importo netto dei lavori ammonta a € 321.479,56 (Oneri di Sicurezza per l'attuazione dei piani di sicurezza invariati) per le motivazioni esplicate nella relazione del Direttore dei Lavori, determinando un aumento contrattuale di € 40.598,33 più € 8.931,63 per IVA, per complessivi € 49.529,96, come indicato in premessa;
6) di dare atto che è previsto un aumento di € 891,10 quali maggiori incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e di € 60,60 per quota IRAP su incentivi;
7) di impegnare a favore dell'appaltatore PROGETTO SEGNALETICA SRL con sede in Viale Europa 91 CAP. 41011 Campogalliano (MO) - C.F. e P.IVA 02905080368 l'aumento contrattuale pari a **€ 49.529,96** IVA compresa, alla prenot. 2626/2026 - Cap. 4178/1 "*Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari - Provincia*", del Peg 2026;
8) di impegnare la somma di **€ 891,10,** quali maggiori incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 alla prenot. 2626/2026 - Cap. 4178/1 "*Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari - Provincia*", del Peg 2026;
9) di impegnare la somma di **€ 60,60**, relativi alla quota IRAP su Incentivi alla prenot. 2626/2026 - Cap. 4178/1 "*Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari - Provincia*", del Peg 2026;
10) di dare atto che la scheda di ripartizione degli incentivi sulla progettazione e sulla esecuzione del progetto originario e della modifica contrattuale verranno approvate con successivo provvedimento secondo il regolamento in vigore all'atto dell'approvazione del progetto esecutivo;
11) di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori, in considerazione delle tempistiche tecniche necessarie per la loro realizzazione, si ritiene opportuno concedere una proroga sul tempo contrattuale di giorni 8 (otto) naturali e consecutivi e pertanto, valutata la proporzionalità della stessa all'incremento di spesa ed alle tempistiche tecniche connesse all'esecuzione delle lavorazioni previste, come da ragioni espresse in premessa, il termine ultimo per la fine dei lavori viene pertanto fissato al 23 novembre 2026;
12) di dare atto che il codice CIG è **BCA82FF342** mentre il codice CUP è **G47H26000560003**;
13) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F. 1273 (Rif. Arch. n. 1195);
14) di dare atto che l'appaltatore PROGETTO SEGNALETICA SRL è in possesso di regolarità contributiva come attestato dal DURC prot. INPS_52681968 rilasciato in data 09/10/2026 e valido fino al 06/02/2027;
15) di dare atto che la cauzione definitiva e la polizza CAR dovranno essere adeguate;
16) di dare atto che la stipulazione dell'atto aggiuntivo al contratto avverrà nel rispetto delle disposizioni dell'art. 28 del vigente regolamento sui contratti dell'ente;
17) di dare atto che i dati relativi alle modifiche contrattuali sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici mediante le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e pubblicati dall'Autorità ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 36/2023;
18) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Daniele Gaudio, Dirigente del Servizio Viabilità e Trasporti - Area Tecnica - della Provincia di Modena;
19) di dare atto che il Direttore dei Lavori è il Geom. Davide Bartuzzi, del Servizio Viabilità e Trasporti;

Copia informatica per consultazione

20) di dare atto che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione è il Geom. Sergio Dieci del Servizio Viabilità ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione è il Geom. Pierluigi Quarenghi del Servizio Viabilità;
21) di dare atto che è stato acquisito dall'Ing. Annalisa Vita, Direttore dell'Area Tecnica, con prot. 38830 del 05/11/2026 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
22) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" e nella sezione "Bandi di gara e contratti, Atti di esecuzione" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Delibera A.N.AC n. 601 (All.1);
23) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
24) di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

Il Dirigente
GAUDIO DANIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 2404 del 05/11/2026

Proposta n. 5222/2026 - Area Tecnica - Manutenzione strade (1) Area Nord

OGGETTO: LAVORI COMPLEMENTARI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DA ESEGUIRSI MEDIANTE TERMOSPRUZZATO PLASTICO SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD - ANNO 2026. (CUP G47H26000560003 - CIG BCA82FF342). APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA.

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 06/11/2026

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione