Provincia di Modena

Area Amministrativa
Affari generali e Polizia Provinciale
Politiche europee, pari opportunità e rapporti con enti locali

Determinazione numero 2595 del 25/11/2026

OGGETTO: PATTO TERRITORIALE DELL'APPENNINO MODENESE SPECIALIZZATO NEL SETTORE AGRICOLO – RIMODULAZIONE RISORSE. D.M. N. 268 DEL 07/02/2014. PROGETTO N. 85 "ESTENSIONE DELLA RETE GAS ALLA ZONA INDUSTRIALE/ARTIGIANALE MONCHIO DI PALAGANO NEL COMUNE DI PALAGANO (MO)". POSITIVA VALUTAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE IN MERITO ALLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1.
CUP D16H13001010001

Il Dirigente Luca Gozzoli

Premesso che la Provincia di Modena, in qualità di Soggetto Responsabile del Patto territoriale dell'Appennino Modenese, è stata autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. n. 75605 del 10 agosto 2012, all'utilizzo delle risorse derivanti dalla rimodulazione del Patto territoriale per la realizzazione di interventi infrastrutturali, secondo le modalità definite dalla Circolare ministeriale n. 43466 del 28 dicembre 2012;

Dato atto che, con Decreto ministeriale n. 268 del 7 febbraio 2014, è stato ammesso a finanziamento, tra gli altri, l'intervento identificato quale progetto n. 85, denominato "Estensione della rete gas alla zona industriale/artigianale Monchio di Palagano nel Comune di Palagano (MO)", CUP D16H13001010001, avente quale Soggetto Attuatore il Comune di Palagano;

Richiamata la Circolare ministeriale n. 43466 del 28 dicembre 2012, con particolare riferimento al punto 6, relativo all'autorizzazione ministeriale delle varianti progettuali, che prevede l'approvazione in linea tecnica della variante da parte del Soggetto Attuatore e la positiva valutazione del Soggetto Responsabile, corredata dai quadri economici di raffronto delle diverse fasi progettuali;

Richiamati i seguenti atti adottati dal Comune di Palagano:

- deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 27 giugno 2013, relativa alla candidatura dell'intervento e all'approvazione del progetto definitivo;
- deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 28 novembre 2013, relativa alla rimodulazione del quadro economico;
- deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 18 febbraio 2015, di approvazione del progetto esecutivo;
- deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 13 marzo 2015, di approvazione della rimodulazione del quadro economico del progetto esecutivo;
- deliberazione della Giunta comunale n. 30 dell'11 maggio 2019, di approvazione della Perizia suppletiva e di variante n. 1 per l'attraversamento dell'alveo del torrente Dragone.

Vista la Perizia suppletiva e di variante n. 1 del 18 aprile 2019, redatta dal Direttore dei lavori, Ing. Claudio Caligari, sulla base degli elaborati progettuali predisposti dalla società Heratech S.r.l., acquisiti agli atti del Comune di Palagano con protocolli PEC nn. 2206, 2207 e 2208 del 3 maggio 2019;

Dato atto che la suddetta variante riguarda la modifica delle modalità di attraversamento del torrente Dragone, mediante il collegamento della condotta gas alla struttura metallica del ponte di nuova costruzione in località Molino di Monchio, in luogo dell'attraversamento in subalveo previsto dal progetto originario;

Considerato che la soluzione progettuale adottata consente di migliorare le condizioni di accessibilità e manutenzione della condotta e di ridurre l'impatto ambientale connesso alla realizzazione dell'opera, mantenendo inalterate le finalità e la funzionalità dell'intervento originariamente ammesso a finanziamento;

Dato atto che, sulla base della documentazione trasmessa dal Comune di Palagano, i quadri economici relativi alle diverse fasi progettuali risultano così articolati:

Descrizione	Progetto esecutivo	Post-aggiudicazione	Variante n. 1
Lavori	€ 493.000,00	€ 471.850,30	€ 471.850,30
Oneri per la sicurezza	€ 33.900,00	€ 33.900,00	€ 33.900,00
Lavori di variante	—	—	€ 15.255,43
Totale lavori, IVA esclusa	**€ 526.900,00**	**€ 505.750,30**	**€ 521.005,73**
IVA 10%	€ 52.690,00	€ 50.575,03	€ 52.100,57
A – Totale lavori, IVA inclusa	**€ 579.590,00**	**€ 556.325,33**	**€ 573.106,30**
Progettazione, D.L. e sicurezza	€ 81.984,00	€ 81.984,00	€ 81.984,00
Spese tecniche relative alla variante	—	—	€ 15.230,48
Imprevisti	€ 26.345,00	€ 26.345,00	€ 11.089,57
Assistenza archeologica	€ 11.956,00	€ 11.956,00	€ 11.956,00
Acquisizione aree, servitù e accordi bonari	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Pratiche autorizzative	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Assistenza al RUP	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Arrotondamento	€ 125,00	€ 125,00	—
B – Totale somme a disposizione	**€ 170.410,00**	**€ 170.410,00**	**€ 170.260,05**
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	**€ 750.000,00**	**€ 726.735,33**	**€ 743.366,35**

Rilevato che, come risulta dalla Perizia suppletiva e di variante n. 1, i maggiori oneri derivanti dalla variante trovano copertura nell'ambito delle somme a disposizione per imprevisti e delle economie derivanti dal ribasso d'asta, senza incremento dell'importo complessivo del quadro economico del progetto esecutivo originario;

Richiamata la nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale per gli incentivi alle imprese – Divisione VIII, registro ufficiale n. 0040298/2026, con la quale, ai fini del completamento del procedimento relativo all'intervento in oggetto, è stata richiesta la positiva valutazione del Soggetto Responsabile e la conseguente richiesta di nulla osta ministeriale alla variante;

Considerato che la variante approvata dal Comune di Palagano risulta coerente con le finalità, le caratteristiche funzionali e gli obiettivi dell'intervento originariamente ammesso a finanziamento e non comporta un incremento del quadro economico complessivo del progetto esecutivo originario;

Ritenuto pertanto di esprimere positiva valutazione in merito alla Perizia suppletiva e di variante n. 1, ai sensi del punto 6 della Circolare ministeriale n. 43466 del 28 dicembre 2012, per

quanto di competenza della Provincia di Modena in qualità di Soggetto Responsabile del Patto territoriale;

Visti:

- la Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 203;
- il Decreto ministeriale n. 268 del 7 febbraio 2014;
- la Circolare ministeriale n. 43466 del 28 dicembre 2012;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
- il vigente Statuto della Provincia di Modena;
- il vigente Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il responsabile del procedimento è [da indicare].

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) Di richiamare integralmente le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
2) Di esprimere, ai sensi del punto 6 della Circolare ministeriale n. 43466 del 28 dicembre 2012, in qualità di Soggetto Responsabile del Patto territoriale dell'Appennino Modenese specializzato nel settore agricolo – rimodulazione risorse, POSITIVA VALUTAZIONE IN MERITO ALLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1, relativa al progetto n. 85, denominato "Estensione della rete gas alla zona industriale/artigianale Monchio di Palagano nel Comune di Palagano (MO)", CUP D16H13001010001, approvata dal Comune di Palagano con deliberazione della Giunta comunale n. 30 dell'11 maggio 2019.
3) Di dare atto che la variante risulta coerente con le finalità e la funzionalità dell'intervento originariamente ammesso a finanziamento.
4) Di prendere atto del quadro economico dell'intervento a seguito della variante, pari a complessivi € 743.366,35, IVA compresa, come risultante dalla documentazione approvata dal Comune di Palagano e dal prospetto di raffronto riportato nelle premesse del presente provvedimento.
5) Di procedere alla trasmissione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale per gli incentivi alle imprese – Divisione VIII, della richiesta di rilascio del nulla osta ministeriale alla variante, corredata dal presente provvedimento e dalla relativa documentazione tecnica e amministrativa.

6) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di nuovi impegni di spesa a carico del bilancio provinciale.
7) Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Palagano, in qualità di Soggetto Attuatore dell’intervento.
8) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 e ss.mm.ii.
9) Di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all’interessato.

Il Dirigente
GOZZOLI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)